

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по годовому отчету Огрского Трикотажного комбината  
 Министерства легкой промышленности СССР за 1967 год.

*г. 11.10.1968.*  
*г. Звх*  
*Григорьев*

7

Строительство Трикотажного комбината в г. Огре сметной стоимостью 34592 т.р., в т.ч. промышленного строительства 27469 т.р., начато в феврале 1965 года.

Строительно-монтажные работы производились до ноября 1967 года генеральным подрядчиком Огрским Стройуправлением Рижского общестроительного треста. С 1 ноября 1967 г. создано управление "Спецлегпромстрой" для промышленного строительства Трикотажного комбината. Строительство объектов жилищного, коммунального и культурно-бытового назначения возложено на Огрское Стройуправление.

Выполнение плана капитальных вложений за 1967 год характеризуется следующими данными: / в тыс.руб./

	План.	Выполнение	% выполн.
Объем капитальных вложений	5872	5094	94,8
в т.ч. строит.-монт. работы	4828	3998	92,8
по объектам производств. назначения :			
капвложение	4160	4169	100,2
строит.-монтажные работы	3150	3085	97,9
ввод в действие основных фондов	1000	259	25,9
по объектам непромышленного назначения:			
капвложение	1212	925	76,3
строит.-монт. работы	1178	908	77,4
ввод в действие основных фондов	1102	-	-
ввод в действие площадей			
жилой	8105	-	-
общей	10645	-	-
детсада мест	140	-	-

Выполнение плана капиталовложений за 1967 год по важнейшим объектам за отчетный год и остаток незавершенного строительства на 1 января 1968 года характеризуется следующей таблицей:

наименование объектов	/ в тыс.руб./			
	: План на год	: Выполнение : плана	: % выполне- : ния плана	: Остаток : незаверш. : строит.
Гл. производств. корпус с быто- вой пристройкой.	: 1807,2	: 1997,9	: 110,6	: 8902,8
Котельная с мазутным х-вом	: 250,0	: 281,5	: 92,6	: 564,5
Подстанция 110/20/6 кв	: 60,0	: 41,2	: 68,6	: 47,7
Железнодорожный путь	: 109,9	: 48,1	: 39,2	: 180,6
Хозпитьевое водоснабжение	: 35,0	: -	: -	: 19,8
Насосная станция 1-го подъема	: 300,0	: 266,6	: 88,9	: 369,5
Отчистные сооружения	: 150,0	: 130,5	: 87,0	: 185,9
Временный учебно-производств. цех	: 122,8	: 128,8	: 104,9	: 128,8
120-и квартирный жилдом	: 404,6	: 323,5	: 80,0	: 323,5
60-и квартирный жилдом	: 202,0	: 137,6	: 68,1	: 137,6
60-кв. экспериментальный	: 166,2	: 97,0	: 58,3	: 97,0
Детсад	: 44,1	: 94,2	: 213,7	: 94,2
Внутриквартальные сети	: 35,0	: 18,1	: 51,6	: 18,1
Уличные сети	: 262,9	: 222,9	: 84,8	: 234,1

Из приведенных данных видно, что план капитальных вложений за отчетный год выполнен на 94,8%, а план строительно-монтажных работ на 92,3%.

Незавершенное строительство на 1 января 1968 года составляет 8562 т.р. и по сравнению с 1 января 1967 года возросла на 4817 т.р. за счет строительно-монтажных работ - 3924 т.р., оборудования, требующего монтажа 659 т.р. и прочих капитальных работ и затрат - 234 т.р.

Так как плановый объем незавершенного строительства по Орскому Трикотажному комбинату не установлен

нет возможности сопоставить фактические остатки незавершенного строительства с плановыми объемами.

В незавершенном строительстве на 1 января 1968 года находится 32 объекта производственного назначения и 10 объектов непроизводственного назначения.

Во внутрипостроечном титульном списке на 1967 год ввод в действие основных фондов был предусмотрен по котельной и 120-ти квартирному жилому дому, который не соответствовал с вводом, предусмотренным формой №7. Невыполнение плана капитальных вложений и реального ввода в действие основных фондов объясняется тем, что на 1 января 1968 года по строительству котельной /ввод в действие основных фондов предусмотрен в сумме 900 т.р./ Отраслевое строуправление не закончило строительство боровца /срок сдачи октябрь 1967 г./ и остались не выполнены по котельной следующие общестроительные работы: не застеклены установленные оконные переплеты и не начаты отделочные работы. В связи со срывом ввода постоянной котельной вопрос теплоснабжения главного производственного корпуса решен по временной схеме от паровоза. Не закончено строительство теплового узла главного производственного корпуса для приема тепла от котельной. Не закончено строительство трестом Балттранстрой железнодорожных путей для подвозки мазута к котельной. Срыв ввода постоянной котельной задержал ввод в эксплуатацию 120/ти квартирному жилому дому, так как отделочные работы дома в зимние месяцы без тепла не могли производиться. Кроме того, для сдачи дома в эксплуатацию не закончены работы по прокладке ливневого коллектора, из-за чего задерживается осушение площадки жилищно-

строительства /подвалы строящихся жилых домов заполнены водой/, не сделан воздушный переход теплотрассы через дорогу к жилым домам канализационная насосная станция перекачки не начата. Чересчисленные работы предусмотрено по плану закончить в 11 - 111 квартале.

По внутриквартальным сетям годового план не выполнен за счет невыполнения плана работ по объектам: ливневая канализация - 96,3 %, газопровод - 98,2 %, теплофикация - 99,9 %, дренаж теплофикационный - 98 %. При плане строительно-монтажных работ в сумме 16,92 т.р. не начато строительство объектов как: водопровод, хозяйственная канализация, кольцевой дренаж, водомерные шахты, цистерны жидкого газа и электроосвещение.

По уличным сетям невыполнение плана на сумму 40 т.р. объясняется за счет невыполнением плана по объектам: водопровод на 28,5 %, ливневая канализация - 99,5% теплосети - 84,4 %.

Объем 1967 года по строительству комбината проектно-сметной документацией обеспечен полностью кроме в течении отчетного года в связи с задержкой выдачи проектно-сметной документации институтом Латгипрогорстрой, задерживалась строительство канализационной насосной станции перекачки жилквартала. Рабочие чертежи получены только 25 августа 1967 года.

Лимитом финансирования /ф.5/ на 1967 год предусмотрены ассигнования 5854 т.р., из них бюджетные средства 2855 т.р. и централизованные средства 2855 т.р. Фактическое использование средств - 5229,8 т.р. При выполнении плана капитальных вложений 5094 тыс.руб. фактическое

использование средств на 135,8 т.р. больше чем выполнение плана за счет снижения кредиторской задолженности 109,5 т.р. и роста оборотных активов 78,9 т.р.

План мобилизации внутренних ресурсов на 1967 год предусмотрен 8 т.р., в том числе рост оборотных активов 16 т.р. Состояние оборотных активов и кредиторской задолженности характеризует следующая таблица: / в т.р./

Статьи баланса .	на 1/1-67:	на 1/1-68.	Рост + снж.-
<b>А. Оборотные активы.</b>			
1. Оборудование, прокредит. банком	-	-	-
2. Материалы основные	: 48,8	: 40,7	: - 7,6
3. Малоценные предметы	: 0,6	: 0,8	: + 0,2
4. Прочие материальные ценности	: 0,1	-	: - 0,1
5. Прочие денежные средства	: 9,5	: 46,7	: +37,2
Итого	: 58,5	: 88,2	: +29,7
<b>Б. Кредиторская задолженность.</b>			
1. Подрядчики по расчетам за выполненные работы	: 251,7	: 61,1	: -190,6
2. Поставщики по акцептованным расчетным документам, срок оплаты которых не наступил	: 5,4	: 85,7	: + 80,3
3. Рабочие и служащие	: 1,7	: 2,3	: + 0,6
4. Прочие кредиторы	: 0,2	: 0,4	: + 0,2
Итого	: 259,0	: 149,5	: -109,5

Как видно из приведенных данных рост оборотных активов произошел за счет увеличения прочих денежных средств / 37,7 т.р. выставленных аккредитивы, 9 т.р. - фонд Совнархоза. /

Снижение кредиторской задолженности произошло за счет уменьшения статьи "Подрядчики по расчетам за выполненные работы" -190,6 т.р.

Лимит выдачи на кредитование оборудования установлен 1080 т.р., фактически выдано ссуд 995,6 т.р.

При плановом остатке задолженности 480 т.р., фактический остаток задолженности на 1 января 1968 года - 407,8 т.р. Находится на складе оборудование в сумме 327 т.р. и в монтаже 882 т.р.

Проверкой установлено, что сроки сдачи в монтаж оплаченного за месяц оборудования в срочном обязательстве ставились максимальные /6 месяцев/, в связи с чем и связи с досрочной сдачей оборудования в монтаж периодически образовалась необеспеченная задолженность банку, которая списана со счета финансирования в феврале - 16 т.р., 15 марта - 20 т.р., 6 апреля - 115,8 т.р. и 18 июля 26,3 т.р.

Всего убытки за отчетный период - 33,5 т.р., 19,1 т.р. отнесены на убытки проценты по кредиту импортного оборудования и 6,6 т.р. проценты по кредиту отечественного оборудования. В связи с тем, что не систематически поступили централизованные средства на счет финансирования на убытки отнесены пени подрядчику за неоплаченные в срок счета в сумме 7,8 т.р.

На основании вышесказанного банк предлагает: 1, Обязать генеральных подрядчиков /Огрское стройуправление и управление "Спецлегпромстрой"/ усилить контроль за координацией работ субподрядных организаций. В случае невыполнения договорных обязательств применять к подрядным организациям штрафные санкции.

2. Заказчику взять под особый контроль строительство пусковых объектов.
3. Внести в обязанность отделу оборудования составить графики сдачи оборудования

в монтаж. В случае досрочной сдачи оборудования в монтаж погашать ссуду заказчику. Не допускать в дальнейшем необеспеченную задолженность банку по кредитованию оборудования.

Анализ составила:

*[Handwritten signature]*

5 февраля 1968 года.

*[Handwritten signature]*  
9.11.68.

*[Handwritten signature]*  
12-02-68.

*[Handwritten signature]*  
9.11.68