

П Е Р Е Ч Е Н Ь

форм и приложений к годовому отчёту по капитальным вложениям
за 1970 год.

1. Объяснительная записка к годовому отчёту.
2. Баланс по капитальным вложениям форма № I (застройщика).
3. Справка о переоценке товарно-материальных ценностей, произведённой в 1970 году в соответствии с постановлением и распоряжением правительства (приложение № 4 к балансу на I-I.1971 г.
4. Отчёт о выполнении плана ввода в действие мощностей основных фондов и плана капитальных вложений за 1970 г. Форма № 2-кс.
5. Отчёт о капитальном строительстве осуществляемом за счёт нецентрализованных источников финансирования за 1970 г. Форма 3/кс.
6. Справка о вводе в действие основных фондов капитальных вложений в жилищном строительстве в территориальном разрезе за 1970 год приложение к форме № 2-кс и 3-кс.
7. Счёт о выполнении плана по труду в строительстве за 1970 год Форма 3/т.
8. Отчёт о себестоимости строительных и монтажных работ за 1970 год форма *2-с*
9. Отчёт о финансировании капитальных вложений форма 7-кс.
10. Прибыли и убытки за 1970 год форма 20 (СТРОИТЕЛЬСТВО) *нет*
11. Срочный отчёт о запасах неустановленного оборудования, требующего монтажа на складах в капитальном строительстве.
12. Отчёт о наличии и движении основных средств (фондов) и амортизационного фонда за 1970 год. Форма № - II. *нет*
13. Отчёт о наличии и движении основных фондов и амортизационного фонда за 1970 год форма № II - строительство.
14. Наличие и состав парка основных строительных машин, числящихся на балансе отчитывающейся организации за 1970 год. Форма №12-строительство.
15. *Расчет результатов и изменений оптовой цены (тарифов) по капитальному сырью и услугам.*

Гл. бухгалтер РЛКЗ:

/ДРЕЙЕРС/

Datums—Дата 20 января 1971 г.

С П Р А В К А

о состоянии капитального строительства на заводе.

I. Промышленное строительство.

План капиталовложений по госбюджетным ассигнованиям на 1970 год был установлен — 802 т.р., в том числе строймонтажных работ — 420 т.р.

Из объема 420 т.р. строймонтажных работ выполнялись :

Министерством строительства Латв.ССР 387 т.р.

Рижским лакокрасочным заводом по хозяйству — 33 т.р.

Народнохозяйственным планом в I кв. 1970 года было предусмотрено вводить в эксплуатацию цех водорастворимых смол, мощностью 2500 тн. в год.

Из объема 420 т.р. строймонтажных работ на 1970 год все средства были предусмотрены для пускового комплекса — производства водорастворимых смол марки "Резидрол".

Финансирование и лимит подрядных работ обеспечивали ввод в эксплуатацию мощностей 2500 тн. смолы.

Фактическое выполнение плана капиталовложений за 1970 год составляет 455 тр или 56 %, в том числе строймонтажных работ — 163 т.р. — 39%. Выполнение плана строймонтажных работ по хозяйству составляет 80%.

Срыв ввода мощностей — 2500 тн. в год водорастворимой смолы объясняется: а/несвоевременностью поставкой технологического оборудования, и в том числе — основного — Реакторов.

Из требуемых по проекту шести реакторов, 2 реактора получены II. I. 1970 г. а четырех реакторов нет до настоящего времени.

что крайне сдерживало такие работы как монтаж технологических трубопроводов, электромонтажные работы, работы КИП и Автоматики.

б/Подрядные организации Минстроя Латв.ССР зная что у завода нет оборудования отвлекало рабочую силу с объекта завода на другие пусковые стройки города, и отношение к объекту на нашем заводе были второстепенными.

П л а н ввода основных фондов — 700 т.р.

Фактически введено — 141 т.р. или 20,1 % к годовому плану.

Невыполнение плана ввода основных фондов объясняется тем же, что цех по производству водорастворимых смол в эксплуатацию не введен.

Незавершенное строительство:

на 1.01.1971 года на заводе имеется только один объект по которому имеются суммы незавершенного строительством работ, это цех водорастворимых смол.

Сумма незавершенного строительства определяется - 456 т.р. в том числе а/строительно-монтажных работ - 132 т.р.

б/оборудование - 261 т.р.

Указанная выше сумма 456 т.р. незавершенного строительства образовалась в 1969-70 году., и она будет введена в действие в 1971 году.

Снижение себестоимости:

Планируемое снижение себестоимости выполняемых хозяйственным строительством работ установлено - 5,56%

Фактическое снижение - 10 т.р. из выполненных работ на 27 т.р.

Планируемые нормы расхода оборудования и материалов по капиталовложениям в 1970 году не планировались.

Фактически по балансу капитального строительства на 1.01.1971 года -

имеется: а/оборудования - 64 т.р., из них на 21 т.р. оборудование приобретено для действующих цехов за счет фонда развития., и 37 т.р. оборудования предназначено к монтажу в цехе водорастворимых смол, срок его сдачи в монтаж 1е полугодие 1971 года.

На сумму 5 т.р. имеется оборудования - излишнее, к реализации которого принимаются меры.


В а д о л ж н о с т ь:

Возможности подрядным организациям за выполненные работы и поставщикам оборудования - н е т.

Финансирование строительства в 1970 году осуществлялось бесперебойно, задолженности подрядным организациям не было.

на 1.01.1971 года не погашенной ссуды стройбанку за оборудование осталось 92 т.р.

Для обеспечения ввода в эксплуатацию цеха водорастворимых смол в 1971 году необходимо капиталовложений 460 т.р. в том числе строительством работ 335 т.р., в том числе по генподряду 325 т.р.

/ Директор завода  П. Жмудь