

МИНДРЕВПРОМ ЛССР

Министерство, ведомство

Главное управление (отдел)

Строительство Реконструкция спичечной ф-ки "Комета" I-ая очередь

Остаток сметного лимита финансирования на начало

1980 года 294,63 тыс. рублей

Общая сумма фактически произведенных затрат на приобретение оборудования, предусмотренного сметой, с начала строительства до 1 января 1978г.

391,22 тыс. рублей



Форма № 1

Директор спич. фабрики "Комета"

Милов В.Г.

Дата 15 марта 1980 года

Печать

Внутрипостроечный титульный список на 1980 год

(тыс. рублей)

Наименование объектов и затрат	Год и месяц начала строительства	Сметная стоимость			Остаток сметной стоимости на начало года			План капитальных вложений			Из общего объема капитальных вложений						Ввод в действие мощностей и основных фондов					Порядок расчетов за строительно-монтажные работы	
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		по застройщику		по подрядчику		вводимые в действие мощности, агрегаты и машины	единица измерения	количество	сметная стоимость вводимых в действие основных фондов	срок ввода в действие				
			строительно-монтажные работы	оборудование		строительно-монтажные работы	оборудование		строительно-монтажные работы	оборудование	незавершенное производство по объектам, расчеты по которым производятся за объект в целом и по этапам	изменение объема незавершенного производства	на начало года	на конец года									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
ужные кабельные сети	У.77	33,74	33,74	-	2,78	2,78	-	2,78	2,78	-	2,78	2,78	-	-	-	-	трасса	п/м	375	7,54	I кв.	хоз. способ	
аружное электроосвещение	Ш.78	15,81	15,81	-	14,68	14,68	-	14,68	14,68	-	14,68	14,68	-	-	-	-	трасса	шт/м	I	15,81	III кв.	хоз. способ	
неплощадочные сети																							
зи и сигнализации	Ш.78г.	8,43	8,43	-	8,43	8,43	-	8,43	8,43	-	8,43	8,43	-	-	-	-	трасса	п/м	600	8,43	III кв.	PCY	
нутриплощадочные автодороги	XI.77г.	15,0	15,0	-	9,04	9,04	-	9,04	9,04	-	9,04	9,04	-	-	-	-				15,00	I кв.	PCY	
Канализационный																							
ричный отстойник	П.78г.	8,85	8,85	-	4,47	4,47	-	4,47	4,47	-	4,47	4,47	-	-	-	-	отстойн.	шт	2	8,85	I кв.	PCY	
анализационная																							
осная станция	П.78г.	67,53	60,72	6,81	20,03	13,22	6,81	20,03	13,22	6,81	20,03	13,22	-	-	-	-	произв.	час	18,90	67,53	I кв.	хоз. способ	
тстойник клеевых																							
стоков	Ш.78г.	15,21	15,21	-	15,21	15,21	-	15,21	15,21	-	15,21	15,21	-	-	-	-				15,21	I кв.	хоз. способ	
танция биолог.																							
очистки	УI.76г.	57,08	50,27	6,81	21,99	15,18	6,81	21,99	15,18	6,81	21,99	15,18	-	-	-	-	очищен.	м ³					
езервуар для воды																							
500 м ³	IY.78г.	10,42	10,42	-	1,12	1,12	-	1,12	1,12	-	1,12	1,12	-	-	-	-	емкость	м ³	500	10,42	III кв.	PCY	
Наруж. внутрипл.																							
ети водопровода	X.77г.	63,55	63,55	-	35,29	35,29	-	35,29	35,29	-	35,29	35,29	-	-	-	-				53,170	I кв.	PCY	
Наруж. внутрипл.																							

Заваячик _____ должность, фамилия

Согласовано: Генеральный подрядчик _____ должность, фамилия

Министерство, ведомство _____
 Главное управление (отдел) _____
 Строительство _____
 Остаток сметного лимита финансирования на начало
 197 года _____ тыс. рублей
 Общая сумма фактически произведенных затрат на приобре-
 тение оборудования, предусмотренного сметой, с начала строи-
 тельства до 1 января 197 г. _____ тыс. рублей

Форма № 1

УТВЕРЖДАЮ:

(должность, подпись)

Дата

Печать

Внутрипостроечный титульный список на 197 год

(тыс. рублей)

Наименование объектов и затрат	Год и месяц начала строительства	Сметная стоимость			Остаток сметной стоимости на начало года			План капитальных вложений			Из общего объема капитальных вложений					Ввод в действие мощностей и основных фондов					Порядок расчетов за строительно-монтажные работы			
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		по застройщику		по подрядчику			вводимые в действие мощности, агрегаты и машины	единица измерения	количество	сметная стоимость вводимых в действие основных фондов	срок ввода в действие				
			строительно-монтажные работы	оборудование		строительно-монтажные работы	оборудование		строительно-монтажные работы	оборудование	незавершенное производство по объектам, расчеты по которым производятся за объект в целом и по этапам	на начало года	на конец года	изменение объема незавершенного производства										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
сети канализации	IX.77г.	80,92	80,92	-	31,95	31,95	-	11,95	11,95	-	11,95	11,95		22,22	34,07									
12. Наруж. внепл.																								
сети канализации	XII.77г.	65,71	65,71	-	19,65	19,65	-	19,65	19,65	-	19,65	19,65								62,40				
13. Прокладка трубо-																								
проводов очист. воды	IY.78г.	4,77	4,77		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40						система	шт	I	4,77	III.кв.	за объект РСУ	
14. Тротуары	YII.78г.	0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30						объект	шт	I	0,30	IY.кв.	- " - РСУ	
15. Озеленение	YII.78г.	1,73	1,73		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27						объект	шт	I	1,73	IY.кв.	- " - РСУ	
16. Нефтеловушки	Y.80г.	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0						объект	шт	X 2	10,0	IY.кв.	хоз.способ	
17. Доп. затраты по																								
повышению з/платы	I975г.	23,76	23,76		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01												
Итого:		482,81	469,19	13,62	198,62	185	13,62	178,62	165	13,62		165		222,93	34,17							353,76		
											178,62	13,62												
Объекты и работы по																								
которым в тек. году				380,46																				
не планируются		994,30	499,23		8,63	8,63					178,62	13,62	125,92	125,92	222,93									
Итого:		1477,11	968,42		207,25	193,63	13,62	178,62	165	13,62		165		222,93	34,17							353,76		
				403,08																				
18. Оборудование не																								
входящие в смету		62,0		62,0	62,0			42			42	42										42	IY.кв.	хоз.способ
19. Замена устаревше-																								
го оборудования		57,0		57,0	57,0			32			32	32										32	IY.кв.	

Заказчик _____ должность, фамилия

Согласовано: Генеральный подрядчик _____ должность, фамилия

Дата

печать

Министерство, ведомство _____
 Главное управление (отдел) _____
 Строительство _____
 Остаток сметного лимита финансирования на начало
 197 года _____ тыс. рублей
 Общая сумма фактически произведенных затрат на приобре-
 тение оборудования, предусмотренного сметой, с начала строи-
 тельства до 1 января 197 г. _____ тыс. рублей

Форма № 1
 УТВЕРЖДАЮ:
 (должность, подпись)
 Дата _____
 Печать _____

Внутрипостроечный титульный список на 197 год

(тыс. рублей)

Наименование объектов и затрат	Год и месяц начала строительства	Сметная стоимость			Остаток сметной стоимости на начало года			План капитальных вложений			Из общего объема капитальных вложений					Ввод в действие мощностей и основных фондов					Порядок расчетов за строительно-монтажные работы	
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		по застройщику		по подрядчику			вводимые в действие мощности, агрегаты и машины	единица измерения	количество	сметная стоимость вводимых в действие основных фондов	срок ввода в действие		
			строительно-монтажные работы	оборудование		строительно-монтажные работы	оборудование		строительно-монтажные работы	оборудование	незавершенное производство по объектам, расчеты по которым производятся за объект в целом и по этапам	на начало года	на конец года	изменение объема незавершенного производства								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Всего:		1490,50	522,08	294,63	III,0	276	165	III	165	III	229,93											
		968,42		193,63				276		III	34,16											
Строительно-монтажные работы на сумму 85,0 тыс. рублей выполняются подрядным способом.																						
Генподрядчик - РСУ Миндревпрома Латв.ССР																						
Незавершенное строительство на 1 января 1981 года - 34,14 тыс.руб																						
Незавершенное строительство на 1 января 1980 года - 229,93 тыс.руб																						

Завказчик Начальник ОКСа Торохтий П.Д.
 (должность, фамилия)
 3 марта 1980 года

Дата

Согласовано: Генеральный подрядчик Начальник РСУ Миндревпрома Элвикс И.А.
 (должность, фамилия)



Миндрезпром Латв.ССР

Министерство, ведомство

Главное управление (отдел)

Строительство

Остаток сметного лимита финансирования на начало

1980 года 271 тыс. рублей

Общая сумма фактически произведенных затрат на приобретение оборудования, предусмотренного сметой, с начала строительства до 1 января 197 г. тыс. рублей



Форма № 1

Печать

Внутрипостроечный титульный список на 197 год

(тыс. рублей)

Наименование объектов и затрат	Год и месяц начала строительства	Сметная стоимость			Остаток сметной стоимости на начало года			План капитальных вложений			Из общего объема капитальных вложений					Ввод в действие мощностей и основных фондов					Порядок расчетов за строительно-монтажные работы
		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе		по застройщику		по подрядчику			вводимые в действие мощности, агрегаты и машины	единица измерения	количество	сметная стоимость вводимых в действие основных фондов	срок ввода в действие	
			строительно-монтажные работы	оборудование		строительно-монтажные работы	оборудование		строительно-монтажные работы	оборудование	незавершенное производство по объектам, расчеты по которым производятся за объект в целом и по этапам	на начало года	на конец года	измененный объем незавершенного производства							
ручные кабельные сети	У 77	32,98	32,98	-	2,02	2,02	-	2,02	2,02	-	6,78	4,76							6,78	III	хоз.способ
ручное электроосвещение	II 78	15,43	15,43	-	14,30	14,30	-	14,30	14,30	-	15,43	1,13							15,43	III	- " -
вн.пл.сети связи сигнализации	У 80	8,23	8,23	-	8,23	8,23	-	8,23	8,23	-	8,23	-							8,23	III	- " -
внутриплощадочные водопроводы	XI 77	14,96	14,96	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	14,96	5,96							14,96	IV	PCY
анализационный втулочный отстойник	II 78	8,63	8,63	-	4,25	4,25	-	4,25	4,25	-	8,63	4,38							8,63	III	- " -
анализационная насосная станция	II 78	67,37	62,32	5,05	19,87	14,82	5,05	19,87	14,82	5,05	62,32	47,5							62,32	IV	хоз.способ
станция биологич. очистки	UI 78	55,95	49,14	6,81	20,86	14,05	6,81	20,86	14,05	6,81	49,14	35,09			очищенной воды			400	49,14	III	PCY
резервуар для воды 500 м3	IY 78	10,18	10,18	-	0,88	0,88	-	0,88	0,88	-	10,18	9,30							10,18	II	- " -
наружн.внутрипл.сети водопровода	X 77	66,12	66,12	-	27,48	27,48	-	24,57	24,57	-	55,74	28,26							55,74	IV	хоз.способ
наружные внутрипл.сети канализации	IX 77	84,33	84,33	-	40,68	40,68	-	40,68	40,68	-	61,00	20,22							61	III	PCY
наружн.вн.пл.сети канализации	XII 77	42,06	42,06	-	8,37	8,37	-	8,37	8,37	-	39,75	31,38							39,75	IV	PCY

Завизировано: _____ должность, фамилия

Согласовано: Генеральный подрядчик _____ должность, фамилия

Дата

печать

СОГЛАСОВАНО

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра деревообрабатывающей промышленности Латвийской ССР

Ю.Я. Чакутинш



Дата 14 января 1981г.

М. П.

(подпись)

Дата

М. П.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(генподрядная организация)

Дата

М. П.

(подпись)

Мощность - в соответствующих единицах; основные фонды, в том числе товарная строительная продукция; объем капитальных вложений, в том числе строительно-монтажных работ и незавершенного строительства - в тыс. руб. в сметных ценах с 1.1.1969 г. с учетом новых оптовых цен на оборудование, введенных с 1.1.1973 г., и понижающих коэффициентов по строительно-монтажным работам, введенных с 1.1.1976 г.

переходящей на 1981 год стройки производственного назначения (производственного, непроизв.) сметной стоимостью до 3.0 млн. рублей (до, выше) по Министерству деревообрабатывающей промышленности ЛССР (министерству, ведомству) Застройщик спичечная фабрика "Комета" Генподрядное министерство, ведомство Министерство деревообрабатывающей промышленности ЛССР

1	63452
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

ПОКАЗАТЕЛИ СТРОЙКИ	Коды показателей	По проектно-сметной документации	Выполнено до 1.1.1981		Подлежит выполнению до конца строительства	Задания по годам строительства :					всего 1981-1985гг	12
			всего	в т.ч. 1980 год		1981 год	1982 год	1983 год	1984 год	1985 год		
Мощность:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<u>спичсоломка, тыс.уч.ящ.</u>		300	260	-	40	40					40	
<u>спички, тыс.уч.ящ.</u>		25	-	-	25	25					25	
Основные фонды		1430	1010	-	420	420					420	
в т.ч. товарная строительная продукция		940	697	-	243	243					243	
Капитальные вложения		1430	1334	104	96	96					96	
Строительно-монтажные работы		940	849	98	91	91					91	
в т.ч. по исполнителям :					40	40					40	
<u>хозспособ</u>					51	51						
<u>Ремонтно-строительное управление МДП ЛССР</u>												
Оборудование		396	391	-	5	5					5	
Незавершенное строительство		-	324	-	324	-					-	
В СОСТАВЕ СТРОЙКИ :												
<u>очистка сточных вод</u>												
Мощность: <u>тыс.м³ в сутки</u>		0,4	-	-	0,4	0,4					0,4	
Основные фонды												
в т.ч. товарная строительная продукция												
Капитальные вложения												
Строительно-монтажные работы												



Руководитель предприятия Директор спичечной фабрики организации (заказчик) "Комета" (должность, фамилия) Милов В.Г. (дата) 14.01.81

(подпись)

ПЕРЕЧЕНЬ НЕДОДЕЛОК
комплекса очистных сооружений фабрики "Комета"

№	Наименование вида работ	Срок исполнен.	Ответственный исполнитель
	2	3	4
1.	Обвязка трубопроводного оборудования подсобного здания, их покраска и подключение к энергопотреблению.	1.12.81	РСУ "Комета"
2.	Покраска трубопроводов систем отопления	1.12.81	РСУ
3.	Малярные работы внутри вспомогат. здания	1.12.81	"-"
4.	Установка сантехнических приборов и фаянса	5.12.81	"-"
5.	Установка светильников внутри помещения	5.12.81	"-"
6.	Установка светильников и выключателей наружного освещения вспомогател. здания	5.12.81	"-"
7.	Покраска кузбаслаком чугунных труб внутри здания	1.12.81	"-"
8.	Монтаж и подключение энергетических установок	5.12.81	"-"
9.	Очистить метлахские полы от раствора	5.12.81	"-"
10.	Покрасить дверь вент. камеры	1.12.81	"-"
11.	Покрасить основание металлоконструкций под вентиляторами внутри и наружн. подсобного помещения.	1.12.81	"-"
12.	Покрасить металлические части отстойников	1.12.81	"-"
13.	Проантисептировать деревянные крышки отстойника	10.12.81	"-"
14.	По подъездной дороге к станции биологической очистки ложе не засыпано полностью щебнем, не полностью установлен бардюр, дорога не заасфальтирована.	25.12.81	"-"
15.	Не проложен участок самотечной хоз. фекальной канализации к канализационной насосной станции	25.12.81	"-"
16.	Не проложен участок канализационных стоков до отстойника клеевых стоков и от отстойника клеевых стоков до магистрали	25.12.81	"-"
17.	Ревизия электромоторов и подключение их к энергоснабжению	17.12.81	"Комета"
18.	Закончить работы по хоз. питьевому водопроводу внеплощадочных сетей, с установкой колодцев, прокладкой трубопроводов и врезкой в городскую сеть.	25.12.81	РСУ
19.	Закончить работы по дождеприемникам	25.12.81	РСУ
20.	По всем внеплощадочным сетям закончить восстановление впадение колодцев и очистить их от песка	25.12.81	"-"

2	3	4
1. Монтаж пож.гидранта в колодце № ВК-4 выполнен с перекосом, требуется устранение до приемки	25.12.81	PCY
2. В колодцах пож.гидрантов пож.водопровода сделать металлические лесенки	25.12.81	"-"
3. Асфальтировка территории фабрики	25.12.81	"-"

Начальник ОКСа

И.о.гл.инженера PCY

М.Г.Климович



В.Г.Клепацкий

