

Утверждаю: *Селицкая*

Уполномоченный Стройбанка в г. Орске:

/С. Селицкая./

" 29 " *сентября* 1966 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по годовому отчету Орского Трикотажного комбината за 1965 год.

Строительство Трикотажного комбината сметной стоимостью 84592,0 тыс. руб., в том числе промышленного строительства 27469,0 тыс. руб. начато в феврале 1965 года.

Строительно-монтажные работы производились подрядным способом-генеральный подрядчик Орское стройуправление Министерства строительства СССР.

С начала строительства Трикотажного комбината имела место неувязка плана капитальных работ по Совнархозу СССР и Министерством строительства СССР. На выполнение 530 тыс.руб. строительно-монтажных работ в 1965 году не был заключен договор с генеральным подрядчиком / плановый объем строительно-монтажных работ 1430 тыс.руб., договор заключен на 900 тыс.руб./.

В связи с этим в течении отчетного года план капитальных работ был изменен три раза:
27 июля увеличен объем капитальных вложений на 37 тыс.руб. за счет увеличения объема проектно-изыскательских работ строительства будущих лет.

13 сентября уменьшен план объема капитальных вложений на 460 тыс.руб., в том числе уменьшен план строительно-монтажных работ на 340 тыс.руб.

1 декабря уменьшен план объема капитальных вложений на 260 тыс.руб. в том числе строительно-монтажные работы 260 тыс.руб., который соответствовал объему строительно-монтажных работ, предусмотренному по генеральному подрядчику.

Выполнение плана капитальных вложений за 1965 год характеризуется следующими данными:

/ в тыс. руб. /

Показатели.	: План.	: Фактически.	: % выполн. плана.
Объем капитальных вложений.	1047,0	1065,9	101,8
в т.ч. по объектам производственного назначения	1010,0	1050,4	104,0
Проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет	37,0	15,6	42,2
Строительно-монтажные работы в т.ч. по объектам производственного назначения.	830,0	861,2	103,7
	830,0	861,2	103,7

Из приведенных данных видно, что план капитальных вложений за отчетный год выполнен на 101,8 %. План строительно-монтажных работ перевыполнен на 31,2 тыс. руб. или на 3,7 %.

Незавершенное строительство по балансу на 1/1 1966. составляет 983,7 тыс. руб., из них: по главному производственному корпусу с бытовой пристройкой - 362,5 тыс. руб., по котельной с мазутным хозяйством - 21,1 тыс. руб., по подъездной автодороге ул. Балдонес - 44,6 тыс.руб., по площадочным канализационным сетям - 105,4 тыс. руб., по вертикальной планировке промплощадки - 155,3 тыс. руб., по проектно-изыскательским работам - 122,4 тыс. руб. и др.

Калотин 77
Людс
не соглас
Минстрой
4/1/66
копировать
инженер
аппарат
Селицкая

Банком о необеспеченности строительства проектно-сметной документацией ставился вопрос перед конторой Стройбанка 16/У11 - 1965 г. и Орским районным комитетом партии 19/У11-1965 г.

25 июля сметы по рабочим чертежам представлены комбинатом на годовой объем строительно-монтажных работ.

Лимит финансирования по форме 5 направленный на капитальное строительство в 1965 году составил 1047,0 тыс. руб.

Финансирование, полученное через Стройбанк составляет 1166,3 тыс. руб., в том числе 128,7 тыс. руб. перечисленные средства подрядной организации - Орскому стройуправлению в соответствии постановлением Совета Министров СССР от 7 августа 1964 года № 659.

Следовательно, стройка не использовала выделенные средства по состоянию на 1/1-1966. - 4,4 тыс. руб. / 1047,0 - 1042,6 тыс. руб./.

Выполнено капитальных вложений за отчетный период по государственному плану 1065,9 тыс. руб. / 160,0 + 938,7 - 27,9 тыс. руб. - затраты, полученные в 1965 году от трикотажной фабрики "Мара" за оплаченные проектные работы в 1964 году./.

Объем работ превышен по сравнению с полученным финансированием на 29,3 тыс. руб. / 1065,9 - 1042,6 тыс. руб. объясняется кредиторской задолженностью 25,4 тыс. руб. в том числе за выполненные работы Орскому стройуправлению 24,8 тыс. руб.

Движение кредиторской задолженности за год характеризуется xx xxx по балансам:

На 1/1У - 50,8 тыс. руб., на 1/У11 - 84,8 тыс. руб., 1/Х - 95,2 тыс. руб., на 1/1 - 66. - 25,4 тыс. руб.

План роста кредиторской задолженности на 1965 год предусмотрен 18,0 тыс. руб. Фактически кредиторская задолженность превышает плановый рост на 7,4 тыс. руб.

Плана ввода основных фондов на год не было установлено, но фактически в отчетном году введен в действие основные фонды на сумму 160,1 тыс. руб., в том числе временные здания и сооружения на 140,3 тыс. руб.

Задание по снижению или росту оборотных активов в отчетном году не установлено.

Норматив по статьям оборотных активов Трикотажного комбината вышестоящей организацией не был установлен.

Величина оборотных активов стройки характеризуется следующими данными:

	/ в тыс. руб./			
	на 1/1У.	на 1/У11	на 1/Х-65	на 1/1 - 66.
Оборудование	:	-	:	-
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	:	0,1	:	0,4
Прочие материальные ценности	:	-	:	-
Касса и расчетный счет	:	-	:	-
Прочие денежные средства	:	-	:	9,0
прочие дебиторы	:	-	:	2,0
				1,7

В прочих денежных средствах числятся неиспользованные средства для проектных работ по профтехшколе для Трикотажного комбината.

В статье прочие дебиторы числится не погашенный аванс "Леттипрогорстрой".

Нужно отметить, что остаток кассы по Трикотажному комбинату банком не был установлен, но фактически по балансу на 1/1 - 66. остаток кассы составляет 0,1 тыс. руб.

Административно-управленческие расходы за год составляет 20,6 тыс. руб. при установленных по смете 22,6 тыс. руб. или экономия этих расходов составляет 2,0 тыс. руб.

На основании изложенного банк предлагает:

1. Своевременно обеспечить объем капитальных вложений на 1966 год проектно-сметной документацией.
2. Систематически следить за снижением кредиторской задолженности.
3. Представить в банк расчет-заявку для утверждения норматива остатка кассы.

Заключение составила:

А. Г. И.

28 января 1966 года.