

" Утверждаю "



Министр Минбумдревпрома СССР

В.М. / К. БЕЗМАН /

31 января 1956 года.

Handwritten initials and number 1.

Министерство: Бумажной и деревообрабатывающей промышленности Латв. ССР

Строительство-БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "ОГЛА"

Общая сметная стоимость стройки - 27.882,8 тыс. руб.
Остаток сметного лимита на начало года - 7091,8 т.р.

ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ НА 1956 ГОД

По отдельным объектам и затратам /в тыс.руб./

Наименование объектов и затрат	Полная сметная стоим. по утв. смете /сметно-финанс. расчету/	Остаток сметного лимита на начало года	Годовой план			Ввод в действие	
			ВСЕГО	в том числе Строит. работ	Оборудование	Сметная стоимость основных фондов, вводимых в действие	Срок ввода в действие
1	2	3	4	5	6	7	8
Главный корпус в составе зала бум. маш., роль-го, очистного, полукамера, ДМЗ, паккамеры, та ширпотреба.....	10.072,3	800,0	557,2	187,2	370,0	1.000,0	1У-й кв.
ЭС с угленосацей и осудалением.....	3.901,3	185,0	164,0	164,0	-	3.901,3	1-й кв.
Водопровод грунтового водовбора.....	30,2	30,2	27,5	27,5	-	30,2	1-й кв.
Варужная канализация	630,7	229,0	51,3	51,3	-	-	-
И Т О Г О -	14.634,5		800,0	430,0	370,0	4.931,5	

Из общего объема работ предусмотрено в основном выполнение подрядным способом строительно-монтажных работ на 330,0 тыс. руб..

Директор
Бумажной фабрики "Огла"



/А. ЗЕВБОВ/

Министерство: Бумажной и деревообрабатывающей промышленности Латв.ССР

Строительство - БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "ОГЛА"

Общая сметная стоимость стройки - 27.882,8 тыс.руб.
Остаток сметного лимита на начало года - 7091,8 т.р.

Форма №1
" У т в е р ж д а ю "

130
2
1

Зам. Министра Минбумдревпрома ЛССР

И. С. Шмидт / А. ВЕМАН / Толкинов /

" апрель " 1956 года.

ГОДОВОЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ НА 1956 ГОД

По отдельным объектам и затратам / в тыс.руб. /

Наименование объектов и затрат	Полная сметная стоим. по сметно-финанс. расчету /	Остаток сметного лимита на начало года	Годовой план			Ввод в действие	
			ВСЕГО	В том числе Строит. работы	Оборудованиес. доведение в действие	Сметная стоимость основных фондов вводимых в действие	Срок ввода в действие
1	2	3	4	5	6	7	8
Главный корпус в составе вала бум. маш., рольного, очистного, полумассного, ЦМЗ, паккамеры, цеха ширпотреба.....	10.072,3	: 890,0	: 488,5	: 238,5	: 250,0	: 1.000,0	: IV-й кв.
ГЭС с углеподачей и золоудалением.....	3.901,3	: 185,0	: 164,0	: 164,0	: -	: 3.880,3	: I-й кв.
Водопровод грунтового водозабора.....	30,2	: 30,2	: 27,5	: 27,5	: -	: 30,2	: I-й кв.
Наружная канализация кил. поселка.....	630,7	: 28,0	: 120,0	: 120,0	: -	: -	: -
И Т О Г О -	14.634,5	:	: 800,0	: 550,0	: 250,0	: 4.910,5	:

Из общего объема работ предусмотрено планом выполнение подрядным способом строительно-монтажные работы на 800,0 тыс.руб. Хоз. способом 350,0 т.р.



Директор
Бумажной фабрики

/А. ЗЕМБОТ/

Кар. ОКс

дополнительный график в действии
 введ. в действие
 Общ. инд. Фабрика

2311
 УЛХ СЛ

10
 23

Министерство
 бумажной и деревообраба-
 тывающей промышленности
 Латв. ССР

Директору

..... Бу.м. гр. ки "Юлма"

"....." сентября 1956г.

№ 100464

ТОВ. Уирмакс

План капитальных вложений по Бу.м. гр. "Юлма" был на 1956 год установлен в сумме 890 тыс.руб.

Вы обязаны были за 8 мес. выполнить план капитальных вложений и ввести в действие мощности, а фактически выполнили как ниже указано :

Объекты	Весь объем				В т.ч. строит.-монт. работы				Ввод в действие		
	План		Выполн.		План		Выполн.		Мощность и основн. фонд	Срок по плану	Фактически введено
	на 1956 год	на 8 мес.	Сумма	%	на 1956 год	на 8 мес.	Сумма	%			
* I	559	282	115	41	309	98	115	117	1000 т.р.	IV	-
2	164	148	310	201	164	148	310	201	турбомашина т.р. 0.25 т.кв	I-III	-
3	24	25	27	108	24	25	27	108	30 т.р.	III	-
4	120	107	30	28	120	107	30	28	-	III	-
5	20	18	19	105	20	18	19	105	110 т.р.	III	-
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
ИТОГО	890	580	501	86	640	396	501	124	502 т.р.	III-IV	-

* Основные объекты

1. Главный корпус
2. тэс
3. Водоразводный пункт. водозабор
4. Мартен. камалмаца тилл поселка.
5. Трубитовые скважины.

11

Учитывая такое плохое выполнение плана капитального строительства / 86 % / за 8 месяцев и то, что до конца года осталось только 3 месяца, Министерство вынуждено, если до 1-го октября с.г. положение не улучшится, *Б.ч.д. гр.-ке. "Золга"* уменьшить финансирование капитального строительства и передать его предприятиям перевыполняющим план.

Предупреждаю, что ответственность с Вас не снимается за ввод в действие мощностей, предусмотренных первоначальным планом.

Одновременно обращаю Ваше внимание, что по балансу капитального строительства на 1-ое сентября с.г. по .. *Б.ч.д. гр.-ке. "Золга"* числится незавершенное строительство на сумму *6841 т.р.*, которая превышает норматив в несколько раз и поэтому до конца года примите все меры к сдаче объектов и оборудования в эксплуатацию и к уменьшению незавершенного строительства.

Зам. Министра
бумажной и деревообрабатывающей пром-сти
Латв.ССР:

Е. Блин
/ Е. БЛИНОВ /