

# Внутрипостроечный титульный список

(продолжение формы № 1)

на 196<sup>5</sup> год

(тыс. рублей)

Наименование объектов, видов работ и затрат	Год, месяц начала строительства	Сметная стоимость			Остаток сметного лимита на начало планируемого года			Годовой план работ			Ввод в действие мощностей, объектов и основных фондов				
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		вводимые в действие мощности, объекты, агрегаты, машины и т. д.	един. изменения	количество	сметная стоимость вводимых в действие основных фондов	срок ввода в действие (год, месяц)
			строит.-монтажных работ	оборудования		строит.-монтажных работ	оборудования		строит.-монтажных работ	оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>II. Переходящие объекты и работы подготовительного периода</b>															
1. Здание № 8 в главном корпусе	1965	238,5	238,5	-	238,5	238,5	-	30,0	30,0	-				-	-
2. Озеленение и благоустройство	1963	108,6	108,6	-	87,4	87,4	-	20,0	20,0	-				10,0	декабрь 65г.
3. Подготовка территории в т.ч. а/вертикальн. планировка	1963	103,1	103,1	-	24,5	24,5	-	10,0	10,0	-				17,0	"
б/снос строений и оград		11,5	11,5	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-					
4. Лакировка гараж с никлеми зарядн. станц., электрокар и поезде	1965	63,2	52,9	10,3	63,2	52,9	10,3	30,0	30,0	-				-	
5. Бункерный склад сажи зд. №15 /тарный склад сажи /	1965	205,7	145,3	60,4	205,7	145,3	60,4	10,0	10,0	-				-	
6. Смесительная мастерская и хранение химикатов в здании № 14	1964	802,9	489,5	403,4	802,9	398,9	403,4	414,0	269,4	160,6				-	
7. Мастерская клиновидных ремней в главном корпусе II этаж, здан. № 1,2	1965	184,5	24,4	160,1	184,5	24,4	160,1	35,0	5,0	30,0				30,0	"
8. Каландровая мастерская в главном корпусе I этаж зданий №1,2,3	1965	238,0	58,9	179,1	238,0	58,8	179,1	160,0	40,0	120,0				16,0	"
<b>Итого по II разделу:-</b>		<b>2041,4</b>	<b>1246,1</b>	<b>795,3</b>	<b>1782,5</b>	<b>987,2</b>	<b>795,3</b>	<b>734,0</b>	<b>424,4</b>	<b>319,6</b>				<b>42,8</b>	
<b>III. Прочие объекты и работы</b>															
1. Конструирование нетипов. оборуд.	1963	178,7	-	178,7	100	-	100	21	-	20				30	декабрь 65г.
2. Проектные работы	1958	264,0	-	-	54	-	-	51	-	-				25	"
3. Ремонтно-механический цех	1962	228,6	158,4	70,2	4,3	4,3	-	4,3	4,3	-				4,3	"
<b>Итого по III разделу:-</b>		<b>571,3</b>	<b>158,4</b>	<b>248,9</b>	<b>157,3</b>	<b>4,3</b>	<b>100</b>	<b>56,3</b>	<b>4,3</b>	<b>20</b>				<b>59,3</b>	
<b>Всего по I-III разделам :-</b>		<b>4301,4</b>	<b>2469,7</b>	<b>1667,7</b>	<b>3246,6</b>	<b>1674,3</b>	<b>1519,3</b>	<b>1500</b>	<b>810</b>	<b>659</b>				<b>1270</b>	<b>127,3</b>
Прочие объекты по СОР		2176,9	443,7	1370,6	1409,4	915,7	454,7								
<b>Всего :-</b>		<b>6478,3</b>	<b>2913,4</b>	<b>3038,3</b>	<b>4656,0</b>	<b>2388,0</b>	<b>1974,0</b>								

Директор фирмы "Сарканайс Квадратс"  
Гл. бухгалтер



Срок ввода каскадной ст. в эксплуатацию  
Классификация 12 кв. с.п.  
Начальник СУ-55  
/Ч. ЛАВРИНОВИЧ/

Заказчик \_\_\_\_\_ (должность, фамилия)

Генеральный подрядчик \_\_\_\_\_ (должность, фамилия)

Ордан в  
Банк  
12/11/1965 - е.г.

# Внутрипостроечный титульный список

(продолжение формы № 1)

на 1965 год

(тыс. рублей)

Наименование объектов, видов работ и затрат	Год, месяц начала строительства	Сметная стоимость			Остаток сметного лимита на начало планируемого года			Годовой план работ			Ввод в действие мощностей, объектов и основных фондов				
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		вводимые в действие мощности, объекты, агрегаты, машины и т. д.	един. измерения	количество	сметная стоимость вводимых в действие основных фондов	срок ввода в действие (год, месяц)
			строит.-монтажных работ	оборудования		строит.-монтажных работ	оборудования		строит.-монтажных работ	оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Фирма "Сарканайс Квадрате"</b>															
Головное предприятие: всего		6478,1	2913,4	3038,3	4656,0	2388,0	1974,0	1500	810	659	РП	т.	800		
I. Объекты и работы пускового комплекса															
1/. Заводоуправление и здравпункт в здании № 13	1964	199,7	167,3	32,4	74,0	42,6	32,4	74,0	42,6	32,4	площадь	м2	213410	199,7	март 65г.
2/. Насосная станция производственного водопровода	1964	35,5	28,3	7,8	19,0	12,0	7,0	19,0	12,0	7,0		м <sup>3</sup> /ч	900	35,5	апр. 65г.
3/. Компрессорная и гидравлическая станция здан. № 5 и 6 с ТП-3	1964	137,4	58,6	78,9	128,8	50,0	78,0	50,0	20,0	30,0	мощность	квт	2000	40,0	август 65г.
4/. Здание № 1 в главном корпусе с трансформат. подстанцией № 1	1964	191,8	179,9	14,9	93,2	78,3	14,9	93,2	78,3	14,9				191,8	декаб. 65г.
5/. Здание 2, 3, 4 в главном корпусе	1965	167,0	166,9	0,1	167,0	166,9	0,1	31,0	31,0	-				-	
6/. Мастерская неформов. техник в главном корпусе в III эт. здан. № 1, 2	1965	100,4	36,4	65,8	100,4	33,9	66,5	50,0	20,0	30,0	мощность	тн.	400	50,0	дек. 65г.
7/. Мастерская формовой техники в главном корпусе 2У эт. здан. № 1, 2, 3	1965	501,1	94,9	410,8	501,1	94,9	410,8	230,0	30,0	200,0	"	"	400	260,0	декаб. 65г.
8/. Склад каучука и регенерата	1965	69,0	65,4	3,6	69,0	64,2	3,6	69,0	64,2	3,6	площадь	м2	1920	69,0	октяб. 65г.
9/. Кабельная сеть	1964	60,6	60,1	0,5	26,0	25,0	0,5	16,3	15,0	0,5				40,0	июнь 65г.
10/. Внешние сети теплофикации	1964	94,5	94,5	-	40,8	39,0	1,5	25,0	25,0	-				50,0	октяб. 65г.
11/. Внешние сети канализации	1963	46,2	46,2	-	22,6	19,8	-	21,2	17,2	-				25,0	октяб. 65г.
12/. Внешние сети водопровода	1963	28,8	28,8	-	9,5	9,5	-	6,0	6,0	-				15,0	октяб. 65г.
13/. Склад ЛВЖ - саревку № 6.	1965	55,4	45,5	8,7	55,4	46,7	8,7	20,0	20,0	-				-	
<b>Итого по I разделу:-</b>		<b>1688,7</b>	<b>1065,2</b>	<b>623,5</b>	<b>1306,8</b>	<b>682,8</b>	<b>624,0</b>	<b>704,7</b>	<b>381,3</b>	<b>318,4</b>				<b>12107</b>	


Заказчик

(должность, фамилия)

Генеральный подрядчик

(должность, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ:



УТВЕРЖДАЮ:

*[Signature]*  
14 10 62

Совнархоз Латвийской ССР Управление химической и силикатно-керамической промышленности  
(Совнархоз, управление)

фирма "Сарканайс Квадратс" Филиал № I г.Рига

(наименование стройки)

1962 год

начало строительства

Основные показатели стройки	Един. измерения	По проектно-сметной документации	Фактическое выполнение на начало 196... года	План на 196... год
Сметная стоимость	тыс. руб.	2082,62	1053,0	314,4
в том числе:				
строительно-монтажные работы	"	874,70	587,0	226,0
оборудование	"	1059,47	406,1	83,4
в действии:				
мощностей				
<b>Обувь резиновая</b>	<b>млн. пар</b>	<b>7,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
основных фондов	тыс. руб.	2082,62	712,0	106,0

остаток сметного лимита на начало 196... года **1029,62** тыс. руб.

из них: на выполнение строительно-монтажных работ, выполняемых подрядным способом **190,0** тыс. руб.

**хозяйствен. способом 36 тыс.руб.**

# Внутрипостроечный титульный список

на 1966 год

(тыс. рублей)

Наименование объектов, видов работ и затрат	Год, месяц начала строительства	Сметная стоимость			Остаток сметного лимита на начало планируемого года			Годовой план работ			Ввод в действие мощностей, объектов и основных фондов				
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:		вводимые в действие мощности, объекты, агрегаты машины и т. д.	един. изменения	количество	сметная стоимость вводимых в действие основных фондов	срок ввода в действие (год, месяц)
			строит.-монтажных работ	оборудования		строит.-монтажных работ	оборудования		строит.-монтажных работ	оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Филиал № I "Метеор" фирмы "Сарканайс Квадратс"															
1. Главный корпус	1964	278,4	263,1	15,3	230,0	221,7	8,3	120,0	120,0	-	89,4	22	1 км	-	
2. Подготовительный цех	1965	229,5	48,9	180,6	197,0	40,8	156,2	37,0	2,0	35,0		2	1 км	25,0	декабрь
3. Цех клееной обуви	1966	344,0	55,1	288,9	344,0	55,1	288,9	8,0	3,0	5,0		3		-	
4. Цех формовой обуви	1965	215,2	52,3	162,9	192,9	50,0	142,9	35,0	5,0	30,0		5		-	
5. Склад тарного хранения ЛВЖ	1966	2,2	2,2	-	2,2	2,2	-	2,2	2,2	-				2,2	сент.66г.
6. Наружные в/в и н/в сети	1965	57,5	56,2	1,3	16,2	16,2	-	16,2	16,2	-				15,0	сент.66г.
7. Наружные сети водопровода	1965	15,9	15,9	-	12,5	12,5	-	12,5	12,5	-				12,0	сент.66г.
8. Наружные сети канализации	1965	17,5	17,5	-	10,4	10,4	-	10,4	10,4	-				10,0	сент.66г.
9. Наружные сети теплоснабжения	1965	26,8	26,8	-	20,0	20,0	-	20,0	20,0	-				20,0	сент.66г.
10. Благоустройство и озеленение	1965	22,9	22,9	-	7,8	7,8	-	5,0	5,0	-				5,0	декабрь
11. Газоснабжение	1966	16,8	13,4	3,4	16,8	13,4	3,4	14,6	11,2	3,4				16,8	декабрь
12. Временные здания и сооружения	1964	27,17	27,17	-	16,2	16,2	-	5,0	5,0	-				-	
13. Уборка территории	1965	2,8	2,8	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-				-	
14. Удорожание строительных работ в зимнее время	1964	11,9	11,9	-	6,4	6,4	-	3,0	3,0	-				-	
15. Непредвиденные расходы	1965	43,2	43,2	-	43,2	43,2	-	10,0	10,0	-				-	
16. Прогрессивно-премиальная оплата труда	1964	8,3	-	-	4,3	4,3	-	2,0	-	-				-	
17. Проектные работы	1960	89,1	-	-	10,0	-	-	3,0	-	-				-	
18. Конструирование нестандартного оборудования	1963	53,1	-	53,1	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0				-	
Итого:-		1462,3	659,4	705,5	1140,4	520,7	609,7	314,4	226,0	83,4				106,0	
Прочие объекты СФР		620,3	215,3	354,0											
Всего:-		2082,6	874,7	1059,5											

Согласовано: Секретарь парткома фирмы "Сарканайс Квадратс"

*М.Е. Костенко* (О.КОСТЕНКО)

Заказчик: Директор фирмы "Сарканайс Квадратс" (А.М.ОР)

Генеральный подрядчик: Начальник СУ-7 *Травин* (ТРАВИН)

Начальник филиала № I *А.Тавризов* (А.ТАВРИЗОВ)