

Минчермет СССР
ВПО "Союзметаллургпром"
ЛИЕНАЙСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
"САРКАНАЙС МЕТАЛУРГС"

90
ХО-2, ОКС, р.бухг., ИКО, ОК,
ООТ, хозспособ., всем цехам
и отделам.

П Р И К А З

"22" 07.1982 г. № 386

Лесная

О состоянии качества производства
строительно-монтажных работ

Комиссией, назначенной приказом № 343 от 02.07.82 проверено состояние качества производства строительно-монтажных работ на на строительстве здания учебного корпуса с вычислительной станцией. Проверкой установлено, что в результате низкого уровня подготовки производства строительно-монтажных работ и бесконтрольности со стороны начальника и главного инженера ОКСа за ведением строительно-монтажных работ, выполнением требований тех.условий проекта и СНиПа, безответственного отношения к выполнению указанных требований и качеству выполнения строительно-монтажных работ со стороны прораба и мастеров участка, низкого уровня контроля со стороны инженера технадзора ОКСа и авторского надзора со стороны ИКО, а так же непринятия должных мер при обнаружении брака в строительстве и отступлений от правил и требований в строительстве допущен брак и нарушения требований СНиП и тек.условий.

Так, например замонтированные стыки колонн I-го этажа по ряду "Б" оси 2, ряду "А" оси 6, ряду "Г" оси 7, имеют глубокие раковины и требуют исправления. Кирпичная кладка перегородок в наружных стен во многих местах выполнена с большими отклонениями по вертикали.

В кирпичных перегородках в верхней части не имеется перевязки с примыкающими стенами, местами она полностью отсутствует. Перемычки над дверными проемами в цокольном этаже вместо железобетона выполнены из полосовой стали. Сварные швы во многих местах не очищены от шлака и не покрыты антикоррозийным составом. Бетонирование произведено штукатурным раствором вместо бетона.

81

Отсутствуют сертификаты и паспорта на применяемый материал. Отсутствуют исполнительные схемы сварных стыков и акты на скрытые работы. Часть колони смонтирована со смещением осей. Имеется и ряд других нарушений требований СНиПа и техусловий проекта. В акте комиссии представлено 17 пунктов отражающих низкое качество и допущенный брак строительно-монтажных работах.

В связи с изложенным,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальнику ОКСа немедленно прекратить работы на участках где допущены нарушения и брак.

2. Начальнику ОКСа совместно с комиссией и ПКО срочно разработать мероприятия и решения по исправлению допущенного брака и представить на утверждение до 23.07.82.

3. Начальнику ОКСа немедленно приступить к исправлению и устранению брака и отступлений с предъявлением выполненных работ авторскому надзору и оформлением соответствующих актов.

4. Начальнику ОКСа совместно с ПКО составить сметы расходов на работы по исправлению брака и устранению нарушений и отступлений.

5. До 05.08.82 возместить нанесенный ущерб заводу в связи с исправлением допущенного брака, нарушений и отступлений от требований за счет виновных, для чего начальнику ОКСа оформить и представить акты и соответствующие материалы до 10.08.82.

6. За низкий уровень организации работ в отделе и на участке хозяйства, бесконтрольность за соблюдением требований СНиПа и техусловий проекта при производстве строительно-монтажных работ, низкую требовательность к подчиненному персоналу по соблюдению указанных требований, что привело к низкому качеству и браку в строительстве объекта начальнику ОКСа т.Пермякову В. объявить ВЫГОВОР и лишить 100 % производственной премии за июль.

За низкий уровень подготовки производства строительных работ, бесконтрольность за соблюдением технологии строительно-монтажных работ и выполнении требований СНиПа и техусловий, что привело к браку в строительстве и невыполнению требований СНиПа и техусловий главному инженеру ОКСа т.Медведе Э. объявить строгий выговор и лишить 100 % премии за июль.


8. За невыполнение требований СНиПа и техусловий, нарушения технологии строительства, что привело к браку и нарушениям требований прорабу участка хозспособа т. Даугуль В.Э., мастеру участка т. Прачек Н.И. и мастеру т. Абоканоновичус Г.В. объявить строгий выговор и лишить 100 % производственной премии за июль.

9. За слабый контроль и непринятия должных мер по предотвращению брака и нарушений при строительно-монтажных работах инженеру технадзора ОКСа тов. Ванас и руководителю авторского надзора конструктору первой категории ЦКО т.Моргуненко В. объявить выговор и лишить производственной премии за июль 50 % каждого.

10. Данный приказ проработать с ИТР цехов и отделов.

Основание: Акт комиссии от 7.07.82.

Директор завода


Н.Н.Голодов

Третьяков 325

МЗ 40 22.07.82

