

И.Е.Еролеву
 1. Проверить соответствие
 2. По проекту исполнения
 И.Е.Еролеву

Утверждаю

Зам. председателя
 Латагропромстроя

И.Ниедолс

И.Ниедолс

" 2 " 12.1986 г.

ПРОТОКОЛ
 технического совещания на Ливанском
 ЭДСК

г. Ливаны

10.12.86 г.

Присутствовали:

от ЛЭДСК

- т. Козловский, Элст, Шайтерс, Григорс,
 Вайвад, Ценкурс

от Латагропроекта - т. Асис

от Латагропромстроя - тт. Бергманис, Кронберг, Вегис, Наглис

Рассматривали:

Ход выполнения мероприятий по улучшению качества, пожарной безопасности и комплектации домов ЛЭДСК.

Решили:

I. По обеспечению пожарной безопасности домов.

I.1. Принять к сведению, что против попадания искр от дымовой трубы на деревянные конструкции в производимых и строящихся в настоящее время домах предусмотрена двойная защита:

- жестяная крыша на конце кожуха дымовой трубы;

- минераловатная упаковка на всю высоту конструкции крыши в проходе дымовой трубы.

I.2. Принять к сведению, что СПМК ЛЭДСК начато обследование дымовых труб в ранее построенных домах и уплотнение щелей между дымовой трубой и её кожухом. Для этой цели выделены две вышки.

I.3. Для ускорения указанной в п. I.2. работы производственному управлению организовать привлечение также работников МСО.

I.4. Принять следующие основные технические решения по уплотнению щелей в ранее построенных домах:

- уплотнению минеральной ватой конструкций крыши у фартука в домах, где возможно снятие кожуха;

- уплотнение минеральной ватой у конца дымовой трубы.

12/5/86
 19... г., 19... 01.

КБ ЛЭДСК оформить чертежи и представить производственному управлению для передачи МСО.

В соответствии с приказом Латагропромстроя от 6.II.86 г. № 575 указанные в п.1.4 работы выполняются за счёт организации, осуществившей монтаж надземной части дома.

Ливанской СПМК, учитывая большой объём работ по упаковке дымовых труб перенести срок их завершения на I.07.87 г.

2. По выполнению протокола от 4.09.86 г.

2.1. Не выполнены следующие пункты протокола:

2.1.1. не внесены изменения при изготовлении панелей крыши в опорном узле (п.1). Обеспечить до 20.I2.86 г.;

2.1.2. технологические изменения при изготовлении доборных панелей перекрытия не разработаны (п.3). Усилен пооперационный контроль;

2.1.3. ЛЭДСК не разработаны и не осуществлены мероприятия по организации производства сборных навесов, ограждений, лестниц и проемов (п.10). ЛЭДСК до 10.01.87 г. представить руководству Латагропромстроя мероприятия по обеспечению выполнения задания;

2.1.4. не разработано унифицированное решение санзаготовок (п.23). Принять два основных типа комплектов санзаготовок на 1987г.

- для домов 5МП с котлами КЧМ и бетонной дымовой трубой;

- для домов 5М с котлом АОЖВ и керамзитобетонной (металлической) трубой.

2.2. По разделу комплектации:

2.2.1. СПМК рассмотреть необходимость организации участка для приготовления красок и колеров;

2.2.2. дальнейшее применение обоев для потолка считать не целесообразным, в связи с указаниями Госплана СССР о необходимости покраски поверхностей из ДСП;

2.2.3. Отметить, что Латагропромстройснабом не решен вопрос выделения антисептированной пакли.

3. В соответствии с письмом Госплана СССР Ливанскому ЛЭДСК подготовиться к покраске с I.01.87 г. внутренних поверхностей стен водоэмульсионными красками.