

П Р И К А З

ПО РИЖСКОМУ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ СУДОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ ММФ

№ 170

г. Рига

от "30" IX 1971 г.

СОДЕРЖАНИЕ: О ходе осуществления "Плана технического и социального развития Рижского ордена Трудового Красного Знамени судоремонтного завода ЛМЛ ММФ на 1971 год" и подготовке плана развития на 1972 год.

Систематическая проверка хода выполнения работ по плану технического и социального развития завода показала, что большинство руководителей цехов и отделов завода, учитывая первостепенное значение своевременного выполнения мероприятий по дальнейшему повышению производительности труда, совершенствованию организации производства, улучшению условий труда и быта трудящихся, приняли все необходимые меры для своевременного выполнения работ, предусмотренных Планом.

Так, за 9 месяцев текущего года план по запланированным работам на первые три квартала перевыполнен по объему и выполнен по номенклатуре на 68-70 %.

Особенно значительный вклад в осуществление мероприятий плана развития внесли рабочие и ИТР инструментального участка, участков ОГМ, корпусного цеха, докового, механического и др. Однако, по некоторым важнейшим мероприятиям плана 1971 года, как, например, по кислородопроводу, ЭМЦу, гальваническому участку, ванне для лужения баббита и другим имеет место значительное отставание, которое является следствием недостаточного внимания со стороны отдельных работников к вопросам своевременного выполнения запланированных мероприятий, имеющихся недостатков в части подготовки технической документации для производства работ, несвоевременных заявок и реализации необходимых материалов, оборудования и комплектующих изделий, выявления дополнительных работ в процессе доводки средств новой техники и т.п.

В целях безусловного выполнения намеченных планом развития на 1971 год организационно-технических мероприятий в оставшийся до конца года период времени,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Главному инженеру завода тов. ПАПИКЯНУ Г.А. в срок до 5 октября с.г. представить мне перечень основных работ подлежащих выполнению в текущем году с указанием сроков и ответственных исполнителей, с учетом поступившего на завод оборудования и первоочередных нужд развития завода. Одновременно представить в ОМТС перечень недопоставленного оборудования, материалов и комплектующих изделий, по каждой конкретной работе.

2. Всем начальникам цехов и отделов, являющимся ответственными исполнителями мероприятий плана технического и социального развития, принять под персональную ответственность необходимые меры для их безусловного выполнения и в срок до 10 октября 1971 года представить заместителю главного инженера по развитию завода и ИТ тов. МОЛДАВСКОМУ М.С., свои предложения

в части выполнения мероприятий плана 1971 года, с указанием в необходимых случаях требуемой помощи от других цехов и отделов, участвующих в выполнении данного мероприятия.

3. Начальнику ОМТС тов. АЛЕКСАНДРЕНКОВУ В.А. обеспечить работы плана развития на 1971 год всеми необходимыми материалами, оборудованием и комплектующими изделиями согласно заявок бюро новой техники и ОГМ. В первую очередь принять необходимые меры для материального обеспечения важнейших мероприятий плана 1971 года, включенных в колдоговор, планы по новой технике ММФ и ЛМП и др. согласно Перечня, представленного бюро новой техники.

4. Моему заместителю по кадрам тов. МАЛЕЕВУ С.П. в соответствии с принятыми решениями, в месячный срок укомплектовать специалистами-конструкторами конструкторскую группу бюро новой техники и ОГМ, а также укомплектовать квалифицированными рабочими участок новой техники.

5. Заместителю главного инженера по развитию завода и НТ тов. МОЛДАВСКОМУ М.С. в соответствии с утвержденным 5-летним планом технического и социального развития, с учетом предложений цехов и отделов, направленных на повышение производительности и улучшение условий труда, приступить к составлению плана развития завода на 1972 год и представить на рассмотрение главному инженеру к 25 ноября 1971 года.

6. Обратит внимание всех начальников цехов и отделов на их персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий планов технического и социального развития завода - наравне с выполнением планов по основному производству.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного инженера завода тов. ПАПИКЯНА Г.А.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

Александр Владимирович
(А.ВЛАДИМИРСКИЙ)

Проект приказа составил:

Зам.главного инженера по развитию завода и НТ

Молдавский
(М.МОЛДАВСКИЙ)

"СОГЛАСОВАНО"

Главный инженер завода

Папикян
(Г.ПАПИКЯН)

Зам.директора по кадрам

Малеев
(С.МАЛЕЕВ)

Главный механик

Кузнецов
(Г.КУЗНЕЦОВ)

99

"УТВЕРЖДАЮ"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 "ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
 НА 1971 ГОД" (приложение к приказу № 170
 от "30" IX 1971 г.)



ДИРЕКТОР ЗАВОДА
 А. ВЛАДИМИРСКИЙ
 " " " 1971 г.

№№ пп	Наименование работ	№ страницы и параграф по "Плану"	ТЕХН. ДОКУМЕНТ.		ВЫПОЛНЕН РАБОТ		Примечание
			Исполнитель	СРОК	Исполнитель	СРОК	
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	<u>ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЦЕХ.</u>						
I.	Вентиляция макетировочных столов сварочного отделения.	стр. 4 § I	выполнено		Корпусный ОГМ	Ноябрь	Выполнено
2.	Окончание работ по изолировочному участку (I очередь)		" "		ОГМ	" "	" "
3.	Монтаж и сдача в эксплуатацию станка ТГУ-300 для гибки труб токами высокой частоты.		ОГМ ТО	IV кв.	ОГМ	IV кв. с переходом на I кв. 1972 г.	
II.	<u>ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК.</u>	стр. 4 § 3				Октябрь	Выполнено
I.	Окончание работ по отделению хромирования.		ОГМ		ОГМ	Октябрь	Выполнено
2.	Установка новой двери, заделка она, монтаж ванны хми цинкования.		ОГМ		ОГМ	" "	Выполнено
III.	<u>КИСЛОРОДОПРОВОД.</u>	стр. 23 § 6					
I.	Окончание работ по монтажу рампы, трубопроводов и распределительных постов, обработка системы, испытание и сдача в эксплуатацию.		ТО (корректировка по ходу выполнения работ.)		ОГМ Инструмент.	Декабрь	

I	2	3	4	5	6	7	8
IV.	<u>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ЦЕХ.</u>	стр.20 § 3					
1.	Изготовление, монтаж и сдача в эксплуатацию тепловой завесы.		ОГМ	Октябрь	ОГМ корпусн.	Ноябрь	Монтаж рибс в камере
2.	Изготовление фундамента для установки сушильных камер и пропиточной камеры.		ОГМ	Сентябрь	ОГМ	Декабрь	—
3.	Ремонт полов в сборочном отделении.				ОГМ	—	—
4.	Модернизация сушильной ванны.		Бюро НТ	Октябрь	Корпусн. Инструм. Доковый	Декабрь	—
5.	Работы по изготовлению пропиточной камеры.		—	—	Механич. Трубный корпусн. инструм. ОГМ кузнечн.	Декабрь с переходом на I-й кв. 1972г.	Выполнено
6.	Установка сушильных камер и пропиточной ванны, устройство и подключение вентиляции и сетей.		Бюро НТ (установка) ОГМ	Декабрь	ОГМ	I кв. 72г	
7.	Проектирование разделительной стены.		ОГМ ТО	Декабрь	—	—	Исполнители и сроки монтажа подлежат установлению дополнительно
V.	<u>ВАННА ДЛЯ ЛУЖЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ.</u>	стр.7 § 4					
1.	Окончание сборки ванны на месте, футеровка		Выполнено		Инструм. корпусн. ОГМ	Октябрь } ноябрь }	Выполнено.
2.	Подключение ванны к сетям и вентиляции с их устройством, монтаж электрочасти.		ТО ОГМ	? Октябрь	ОГМ	Ноябрь	Монтаж выполнен 25.02.1971

I	2	3	4	5	6	7	8
3.	Наладка, испытание, сдача		ТО Бюро НТ (корректир. по ходу испытания)	Декабрь	Инструм. ОГМ Механ.	Декабрь	Колдоговор 25.11.74.
VI. I.	<u>АГРЕГАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ БОРТОВ.</u> Изготовление деталей, сборка узлов.	стр.6 § I	Бюро НТ (корректир. по ходу работ)		Литейный кузнечный механич. инструм.	Декабрь	Выполнено
VII. I.	<u>СТЕНД ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ РУЛЕЙ.</u> Обработка балок, монтаж и сдача в эксплуатацию.	стр.13 § 32		Выполнено	Механич. Доковый	Октябрь	Выполнено
VIII. I.	<u>ШТАТНЫЕ СХОДНИ В ТРЮМА.</u> Изготовление, сдача в эксплуатацию	стр. 28 § 7	ТО		Инструм. корпусн. доковый трубный	декабрь	колдоговор Выполнено
IX. I.	<u>НАВЕСНЫЕ ТРАПЫ.</u> Изготовление, сдача в эксплуатацию.	стр.29 §8	Выполнено.		Корпусн. инструм. доков.	Октябрь	Выполнено
X. I.	<u>СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ РЕЗИНЫ.</u> Изготовление, сдача в эксплуатацию	стр.12 §29	выполнено		инструм.	декабрь	Выполнено
XI. I.	<u>ЦАНГА ДЛЯ СРАШИВАНИЯ СВАРОЧНЫХ КАБЕЛЕЙ (опытные)</u> Изготовление прессформы, изготовление деталей цанги, сборка, испытание	стр. 29 §12	Выполнено		Инструм.	Ноябрь	колдоговор Выполнено Цанги - 8 деталей

I	2	3	4	5	6	7	8
XII.	<u>ОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ.</u>	стр.4 §4					
I.	Окончание строительно-монтажных работ, оборудование камеры.		имеется		Литейный (ОГМ)	Ноябрь	Выполнено Колдоговор
XIII.	<u>УЧАСТОК РЕМОНТА ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ.</u>	стр.5 § 6					
I.	Строительно-монтажные работы, установка, оборудование, сети		ОГМ ?	Октябрь	ОГМ Корпусн	Декабрь	Выполнено
2.	Изготовление оргтехоснастки		Бюро НТ	Октябрь	Корпусн	--	
XIV.	<u>БУФЕТ В БЛОКЕ №6</u>	стр.5 § 6					
I.	Строительно-монтажные работы, сети		ОГМ	Октябрь	ОГМ	Декабрь	Выполнено
2.	Изготовление шкафа, комплектация и монтаж оборудования.		Имеется		ОГМ (шкафчики)	--	
					Столовая 4.		
XV.	<u>"О" ЭТАП.</u>	стр.22 §I					
I.	Корректировка "Положения о "О" этапе с целью более широкого внедрения.		ПДО ТО	Ноябрь	ПДО ТО	Декабрь с пере-	V ходом на 1972г.
XVI.	<u>ОБМЕННЫЙ ФОНД</u>	стр.22 §2					
I.	Выполнить мероприятия по дальнейшему внедрению агрегатного метода ремонта на базе обменного фонда, обеспеченного пароходствами.		--		--	--	~

I	2	3	4	5	6	7	8
XVII.	<u>ГРУНТОПРИЕМНИК.</u>	стр. 17 §50					
I.	Изготовление грунтоприемника со целевидными трубами и устройством гидроразрыхления.		имеется		ПДО	Декабрь	План НТ ЛМП и ММФ
XVIII.	<u>КОТЕЛЬНАЯ</u>	стр. 2 §I					
I.	Реконструкция с вводом 2-х котлов и центральной бойлерной по постоянной схеме.				Зам. директ по кап.стр. ОГМ	--	<i>Виталий</i>
XIX.	<u>ВОДОНАСОСНАЯ СТАНЦИЯ.</u>	стр. 3 §2					
I.	Ввод водонасосной станции		имеется		--	--	<i>Виталий</i>
XX.	<u>АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА.</u>	стр. 3 §7					
I.	Строительство артезианской скважины и киосков с прокладкой систем.		--		ОГМ	--	<i>Виталий</i>
I.			--		ОГМ	--	
XXI.	<u>60-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ.</u>	стр. 30 §I					
I.	Ввод 60-квартирного жилого дома.		имеется		Зам. директ по кап.стр.	--	<i>Виталий</i>
XXII.	<u>СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.</u>	стр. 30 поз. 3.					
I.	Подключение систем отопления общежития по ул. Эммас, 28 и др. домов.		имеется		Зам. директ. по кап.стр и ЖКО	ноябрь	<i>Виталий</i>
XXIII.	<u>МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗДЕЛУ I.</u>	стр. I, 2 § §§ I÷6					
	(Совершенствование экономической деятельности предприятия)				Гл. законо- мист	I-IУкв	

I	2	3	4	5	6	7	8
XXIV.	<u>МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗДЕЛУ УП.</u> (Привлечение и закрепление кадров: повышение профессионального уровня)	стр. 25 § 1-9 вкл.			Зам. дирек. по кадрам I-IV кв		
XXV.	<u>МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗДЕЛУ УШ.</u>	стр. 27 § 1-5			Нач. ОТЗ	-"-	

Перечень оборудования, комплектующих изделий и материалов для выполнения работ плана развития (выборка ранее поданных заявок) передан в ОМТС завода 20 сентября 1971 года

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ПО РАЗВИТИЮ ЗАВОДА И НТ

"СОГЛАСОВАНО"

/ Главный инженер завода *Кузнецов* (Г. ПАПИКЯН)
 Зам. директора по кап. строительству *Г. ПИЕКАЛНИЕТИС* (Г. ПИЕКАЛНИЕТИС)
 Главный механик завода *Кузнецов* (Г. КУЗНЕЦОВ)
 5. 10. 71

М. Молдавский
4/10. 71.
(М. МОЛДАВСКИЙ)