

А К Т № 1

на сдачу в эксплуатацию зданий и сооружений лагеря военнопленных.

Комиссия Рижского Судоремонтного завода по вводу в эксплуатацию законченных объектов строительства, оборудования и по приему ~~переходящих, незаконченных объектов~~ в составе:

Председатель - заместитель директора завода тов. ПЕСИН Я.С.

Члены: - Главный бухгалтер завода тов. ГОЛОВКО

Начальник отдела Капитального строительства тов. ШТОКМАН М.Г.

От Строительно-Монтажного Управления треста "Ригоморстрой":

Начальник Строительно-Монтажного Управления тов. ФЮНОВ Н.И.

Начальник Производственного отдела Управления тов. ГУСЕВ А.Я.

Старший прораб Управления тов. Жваликовский Д.К.

произвела осмотр на месте законченного строительством и оборудованием объекта: Лагерь для военнопленных, шифр № 148, Комиссии представлены документы

1. Исполнительные чертежи с подсчетами материальных затрат сооружений лагеря и установила:

1. Работа начата *26 мая* 1945 г. Строительно-Монтажным Управлением
Окончена *1^{го} июля*

2. Остальные натуральные показатели выполненного объекта работ:

Лагерь военнопленных состоит из следующих помещений:

№ пп.	Наименование сооружений (построек)	Полезная площадь	Строительный объем м ³	Стоимость Руб.
1.	Барак Управления лагеря	192,0	740	36,6
2.	Барак конвойной команды	312,0	740	32,0
3.	Баня лагеря	221,0	715	78,3
4.	Пристройка с кухней	382,0	1040	52,0
5.	К о н ю ш н я	70	138	3,4
6.	Продуктовый склад	57,0	120	3,0
7.	Мастерские	186,0	249	8,1
8.	Гараж на одну машину	32,0	76	2,2
9.	Овощехранилище и карцер	115,0	249	15,7
10.	Проходная будка № 1	15,5	46,0	4,8
11.	" " " № 2 в зоне		46	5,7
12.	Ограждение и проч. надворные постройки			15,0
13.	Жилые бараки		5295	152,0



403,8 руб.

Все сооружения лагеря временного типа, имеющие следующую конструктивную характеристику:

1. Фундаменты деревянные столбовые
2. Стены сборные щитовые в бараках и каркасно-обшивные с засыпкой опилками
3. Крыша толстая с наклонными стропилами полуразборной конструкции
4. Чердачные перекрытия щитовые с утеплением опилками.
5. Полы на лагах деревянные досчатые некрашенные
6. Окна с простыми одинарными переплетами
7. Двери типовые, филенчатые
8. Отделка - стены внутри обиты фанерой
9. Отопление - печное
10. Освещение - электрическое
11. Водоснабжения внутреннего нет
12. Холодные помещения: гараж, продуктовый склад, пристройка с кухней имеют холодные каркасные стены
13. Баня имеет в своем составе кирпичное помещение с општукатуренными стенами и цементным полом на грунте и деревянную часть с конструктивными элементами общими для всех сооружений.
14. Баня оборудована сантехнической частью: внутреннее горячее водоснабжение, водозабор местный из колодца, спуск фекальных вод в поглотительный колодезь.
14. Овощехранилище и карьер земляные сооружения с заглублением в землю на 1,5 м., стены каркас с обшивкой досками с одной стороны, кровля земляная по деревянным наклонным стропилам и досчатой опалубке по ним, пол деревянный.

15. Надворные помещения состоят из 8 уборных помойных ям навесов плотничной работы

Ограждение состоит из двух ограждений:

16. Ограждение зоны лагеря из колючей проволоки по столбам и фасадного ограждения лагеря деревянным забором и воротами, с обшивкой досками по палитам столбам

3. Местонахождение законченного, незаконченного объекта - пос. Мильгравис, г. Рига.

4. Качество выполненных работ - Удовлетворительное

5. Отступления от проекта - Работы произведены по исполнительным чертежам на месте без отступлений.

6. Стоимость объекта, сметная Согласно постановлению ГОКО от 20.19 работа оплачивалась по единичным расценкам.

7. Заключение Комиссии: Комиссия считает объект Лагерь для военнопленных принят в эксплуатацию и переданным на баланс Судоремонтного завода.

~~.....~~

8. Особые замечания

Комиссия:
Председатель:
Члены:



Представитель заказчика
Протокол № 11-66
[Handwritten signatures]
(Песин)
(Головко)
(Штокман)
(Флонов)
(Гусев)
(Лаваликовский)