

Kapstrādes kombināts
"Vulkāns"

NORAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS KAPITĀLAI ĢEIMNIECĪBAI
par 1967. gadu.

1967.gadā valsts plāna kapitālās celtniecības plāns
tituļsaraksta griezumā sekojošs:

	tūkst.rb l.
1) garināšanas sautēšanas ceļa būvniecība	176,0
t.sk. būvmontāžas darbi	109,0
iekārta	60,6
projektu darbi	6,4
Faktiski izpildījums par 1967.gadu	111,8
t.sk. būvmontāžas darbi garināšanas-	
sautēšanas ceļam	72,5
iekārta	37,1
projektu darbi	2,2

Būvmontāžas darbi netika izpildīti sakarā ar to, ka garināšanas-sautēšanas ceļa tehnoloģiskais projekts bija novecojis un "Latvgiproprojam" tika dots uzdevums pārstrādāt projektu. Pilnīgi pārstrādātu projektu saņemām tikai 1967.gada oktobra mēnesī. Izdarot visas nepieciešamās ekspertīzes projekts tika pieņemts finansēšanai tikai 1967.gada 23.decembrī. Šinī laikā būvdarbi tika veikti pēc vecā projekta, tik cik tos atļāva finansēšana. Reizē ar jauna projekta aizkavešanos netika laikā izgatavota elektroiekārta un aizkavejās tehnoloģiskās iekārtas finansēšana.

Necentralizētie kapitālie ieguldījumi 1967.gadā
izpildīti par 164,1 t.r.

t.sk. mazās mehanizācijas montāžas darbi	55,1 t.r.
iekārta	105,3 " "
projektu darbi dzīvojamai mājai	3,7 " "

Valsts plāna nepabeigtā būvniecība
uz 1968.gada 1.janvāri 163,6 t.rb l.

t.sk. garināšanas-sautēšanas ceha būvniecība	105,5 t.rb l.
projektu darbi izejvielu ceha rekonstr.	11,6 "
<u>iekārta montāža:</u>	
Zeļenkova zāģēšanas agregāts	9,3 t.rb l.
motovila 1 gab.	2,4 "
motovila 10 "	24,0 "
baļņu gāzējs SBR 4-2	0,5 "
baļņu vilcejs BA-3 2 gab.	2,4 "
baļņu transportieris BA-3	0,8 "
lentes konveijera mezgli	1,4 "
pievadu rolgangs	1,1 "
baļņu vilcejs divķēžu	1,6 "
baļņu vilcejs	3,0 "
	<hr/>
	46,5 t.rb l.

Ārpusplāna nepabeigtā būvniecība uz 1968.g. 1.janvāri.

61,1 t.rb l.

t.sk. līdprešu izkraušanas mehānizācija(mazā mehan.)	22,0 t.rb l.
krana KKS-10 uzstādīšana(mazā mehaniz.)	7,9 "
platformas izkraušanas mehānisms	0,8 "
projektu darbi	7,7 "
<u>iekārta montāža:</u>	
krāns KKS-10	18,4 "
motora 62-175 3 gab.	0,4 "
katla filtri	1,7 "
paceļamie galdi 3 gab.	2,2 "
	<hr/>
	22,7 t.rb l.

Neuzstādītā iekārta uz 1968.g.1.janvāri 18,8 t.rb l.

(Atšifrējumu sk.pielikumā).

Plānotā montāžas darba pašizmaksa par 1967.gadu 49,7 t.rb l., faktiskā 42,5 t.rb l.

Ekonomija par 1967.gadu 7,2 t.rb l. pēc atsevišķiem posmiem ekonomija uz materiāliem 1,9 t.rb l. un sadalāmos izdevumos 5,3 t.r.

Direktors:

Galv.grāmatēde:

Koraksis pareizs

Štāns