

PSRS Papīru un kokapstrādašanas rūpniecības ministrija
Galvenā finieru un sērkociņu rūpniecības pārvalde
Finieru - sērkociņu rūpniecības trests

Sērkociņu fabrika

„КОМЕТА“

Gulbju ielā 4/12

Tālrunis 21-406, 25-747

Nor. rēķins Valsts bankas Sarkanarm. nod. № 89303

Министерство бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР
Главное Управление фанерно-спичечной промышленности
Фанерно-спичечный трест „Латфанспичпром“

Спичечная фабрика

„КОМЕТА“

гор. Рига, ул. Гулбю 4/12

Тел. 21-406, 25-747

Расч. счет в Красноарм. отд. Госбанка № 89303

„14 „ января 1956 г.

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ

МИНБУМДРЕВПРОМА ЛССР

тов. К О Н Ю Х О В У С.С.
=====

Прилагаем годовой отчет по капвложениям за 1955 год в
следующем объеме:

1. Баланс по капвложениям по форме 35-кс.
2. Отчет о финансировании капвложений по форме 7-кс.
3. Отчет о выполнении плана капвложения по форме 19-кс.
4. Отчет о выполнении плана капвложения по форме 21-кс.
5. Отчет о выполнении плана по труду по форме 26-кс.
6. Отчет о себестоимости строительных работ по ф.28-кс.
7. Объяснительная записка.

*ф. 2 кс, 3, 5 кс 12 кс и др. не в связи с
обсуждением показателей по ним*

Директор спич.

ф-ки "КОМЕТА":-

/ЛУКИН А.М./

Гл.бухгалтер:-

/ХАЛФИН О.Л./

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому отчету по капитальным работам за 1955 год спичечной фабрики "Комета"

1. Выполнение плана капитальных работ за 1955 год.

а/ По госплану капитальные работы в 1955 г. не предусмотрены.

б/ По внеплановому строительству /по фонду ширпотреба/ т.р.

Объекты	: План		: План ввода		: Выполнено		: Ввод в действие	
	в ценах	в действии	в ценах	в действии	по факт.	по факт.	по фактической	по фактической
	: I. УП. 50г.		: I. УП. 50г.		: стоимости		: стоимости	
Цех ширпотреба	29	320	28	22	-	-	-	-
Реконструкция столовой	18	28	18	14	-	-	-	-
Устройство насосной станции	50	50	-	-	-	-	-	-
Приобретение оборудования	45	45	55	53	53	53	53	53
ВСЕГО:	142	442	101	89	53	53	53	53

Невыполнение по объекту -насосная станция " объясняется тем, что в октябре 1955 г. согласно распоряжения треста "Латфанспичпром" средства фонда ширпотреба на строительство были изъяты в сумме 129 т.р., в связи с чем образовался перерасход по фонду ширпотреба в сумме 25 тыс.руб.

2. Выполнение плана по труду в тыс.руб.

	: План	: Факт	: % выпол.
Объем строительно-монтажных работ по сметной стоимости	77	46	60,0
Фонд основной зарплаты т.р.	15	15	100,0
Средняя выработка на I-го рабочего руб.	25666	23000	88,0
Средняя зарплата на I-го рабочего руб.	5000	7500	150,0
Рабочие на строит.-монтажн. работах	3	2	67,0

Завышение по средней зарплате /150%/ объясняется трудоемкостью работ проведенных при земляных работах и бетонировании.

3. Себестоимости строительных работ

По сметной стоимости /I.07.50 г./	- 46 т.р.
В ценах действовавших в 1955 году	- 42 т.р.
По плановой себестоимости	- 39 т.р.
По фактической себестоимости	- 36 т.р.

По себестоимости строительства завышения нет.

По статьям затрат:

По материалам имеется экономия - 3,0 т.р.

По основной зарплате имеется перерасход 3,0 т.р.

по причине проведения трудоемких работ.

4. Расчеты

По стр.66 формы 35-кс отражена сумма прибыли 1953 г. по централизованному строительству, которая отнесена по счету расчетов с финорганами.

5. Неустановленное оборудование

На фабрике имеются 3 центробежных насоса неустановленных и ненужных фабрике.

1/ производ. 540 кубм./час, Н=35 мтр. I450 кубм./мин.
Ø 200/250 мм стоимость - 1090 .-

2/ производ. 240 куб./час, Н=20 мтр. Ø 150 мм бал. стоимость Рб.1090.

3/ произв. 120 куб/час, Н=20 мтр. Ø 150 мм бал. стоимость Руб.1090.-

6. Незавершенное строительство

Наименование объектов	: Полная : Выполнено: %		: Выполнено по
	: сметная	: по сметной выпол-	
	: стоим. т.р:	стоим. т.р:	нен. раб: стоим.
<u>По строительству централизован.</u>			
Наружная канализация	146,4	147,9	80 113.575,77
Наружный водопровод	236,9	244,4	79 186.203,33
Пожарное депо	93,4	99,8	98 98.572,57
ВСЕГО:	476,7	294,1	90 = 398291,34
<u>По строительству внелимитному/по фонду ширпотреба/</u>			
Цех ширпотреба	320,9	319,4	- 205045,14
С т о л о в а я	28,2	28,2	- 18693,91
Стружечный станок № 3	12,4	1,8	- 1507,49
ВСЕГО:	361,5	349,4	- 225246,54
ВСЕГО по строительству:	838,2	741,5	- 623537,88

Директор спичечной фабрики
" К о м е т а ":

Ф. Луз

/ЛУКИН/.-

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ФАБРИКИ:

/ХАЛФИН/.-