

Рхоз (министерство, центральное учреждение) \_\_\_\_\_

**Совнархоз Латв.ССР**

ление  
исполкома **Управление топливной пр-ти**

приятие (организация) **Торфобрикетный завод "Олайн"**

**Рижский р-н**

Ш и ф, рт

Форма № 35-кс

Утверждена Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР для годового отчета за 1961 год.

31

Срок представления „ — “ \_\_\_\_\_ 196\_\_ г.  
 Выслан . . . . . „ — “ \_\_\_\_\_ 196\_\_ г.  
 Получен . . . . . „ — “ \_\_\_\_\_ 196\_\_ г.  
 Утвержден (проверен) „ — “ \_\_\_\_\_ 196\_\_ г.  
 Включен в сводку „ — “ \_\_\_\_\_ 196\_\_ г.

**БАЛАНС ПО КАПИТАЛЬНЫМ ВЛОЖЕНИЯМ**

на 1 января 1962 г.

(в рублях)

Наименование групп и статей	№№ строк	На начало года	На конец отчетного периода
		1	2
<b>А К Т И В</b>			
Завершенное капитальное строительство и прочие затраты за счет финансирования			
1. Законченные работы и приобретения основных средств:			
а) предусмотренные по государственному плану (34) . . . . .	01		<b>2553,9</b>
б) осуществленные сверх государственного плана (34) . . . . .	02		
	03		
2. Затраты, не увеличивающие стоимость основных фондов (34)	04		
3. Финансирование других организаций (в порядке долевого участия) и прочие списания (34) . . . . .	05		<b>98,9</b>
4. Затраты (потери) по неосуществленному и окончательно прекращенному капитальному строительству, разрешенные к списанию в установленном порядке (34) . . . . .	06		
5. Убытки до отчетного года (99) . . . . .	07		
<b>Итого по группе I (01—07) . . . . .</b>	<b>08</b>		<b>2652,8</b>
Расчеты с предприятиями по оборудованию, оплаченному в централизованном порядке (75) . . . . .	09		
Не перекрытое финансированием законченное капитальное строительство (34) . . . . .	10		
Незавершенное капитальное строительство			
1. Незаконченные работы и приобретения основных средств:			
а) предусмотренные по государственному плану (33) . . . . .	11	<b>2448,4</b>	<b>280,2</b>
б) осуществляемые сверх государственного плана (33) . . . . .	12		
	13		
2. Законсервированное и окончательно прекращенное строительство (33) . . . . .	14		
<b>Итого по группе II (11—14) . . . . .</b>	<b>15</b>	<b>2448,4</b>	<b>280,2</b>







№№ групп	Наименование групп и статей	№№ строк	На начало года	На конец отчетного периода
			1	2
IX-a	Проектно-изыскательские работы, оплаченные по степени готовности за счет специальных средств государственного бюджета (61)	42		
X	Внутренние расчеты по выделенным средствам (85)	43		
XI	Недостачи сверх норм убыли и потери от порчи товарно-материальных ценностей, не списанные с баланса в установленном порядке (82)	44		
XII	Отчисления в фонд начальника строительной организации (80)	45		
XIII	Убытки отчетного года (90)	46		
	<b>БАЛАНС</b>	47	<b>2770,3</b>	<b>3074,9</b>
	<b>П А С С И В</b>			
I	Основной фонд (включая фонд проектно-сметной документации) (85)	48	141,6	63,1
I-a	Износ основных средств (02)	49	7,7	7,2
II	Финансирование капитального строительства			
	1. Через Стройбанк:		2582,6	2902,1
	а) предусмотренного по государственному плану (93)	50		
	б) осуществляемого сверх государственного плана за счет специальных источников, разрешенных Правительством СССР (93)	51		
	2. Через Государственный банк:			
	а) предусмотренного по государственному плану (93)	52		
	б) осуществляемого сверх государственного плана за счет специальных источников, разрешенных Правительством СССР (93)	53		
	3. Прочие источники (93)	54		84,5
	<b>Итого по группе II (50-54)</b>	55	<b>2582,6</b>	<b>2986,6</b>
III	Расчеты с главком по оборудованию, оплаченному в централизованном порядке (75)	56		
IV	Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов (13)	57		
V	Финансирование геологоразведочных работ за счет операционных средств бюджета (85)	58		
V-a	Финансирование проектно-изыскательских работ из средств государственного бюджета (86)	59		
VI	Кредиты банка на внедрение в строительство новой техники, механизацию и улучшение технологии производства (92)	60		
VII	Ссуды:			
	1. Ссуды под импортное оборудование (90)	61		
	2. Ссуды под отечественное оборудование (90)	62		
	3. Прочие краткосрочные ссуды (90)	63		
VIII	Специальные фонды (87), целевое финансирование и целевые поступления (96)	64		
IX	Предстоящие расходы (88)	65		

2  
4



№№ групп	Наименование групп и статей	№№ строк	На начало года	На конец отчетного периода
			1	2
X	Кредиторы:		34,2	16,0
	1. Подрядчики по расчетам за выполненные работы (60) . . . . .	66		
	2. Подрядчики по не оплаченным в срок счетам за выполненные работы (60) . . . . .	67		
	3. Подрядчики по счетам, не оплаченным банком вследствие нарушения требований финансового контроля (60) . . . . .	68		
	4. Поставщики по акцептованным расчетным документам, срок оплаты которых не наступил (60) . . . . .	69		1,0
	5. Поставщики по не оплаченным в срок расчетным документам (60) . . . . .	70		
	6. Поставщики по неотфактурованным поставкам (60) . . . . .	71		
	7. Импортирующие организации по неотфактурованным поставкам (60) . . . . .	72		
	8. Рабочие и служащие (70) . . . . .	73	0,4	
	9. Прочие кредиторы (76) . . . . .	74	3,8	1,0
	<b>Итого по группе X (66—74) . . . . .</b>	<b>75</b>	<b>38,4</b>	<b>18,0</b>
XI	Внутренние расчеты по выделенным средствам (85) . . . . .	76		
XII	Предприятия основной деятельности по задолженности, образовавшейся в результате нарушения финансово-сметной дисциплины (79) . . . . .	77		
XII	Прибыль отчетного года (99) . . . . .	78		
	<b>БАЛАНС . . . . .</b>	<b>79</b>	<b>2770,3</b>	<b>3074,9</b>
	<b>С п р а в к и</b>			
1	Из итога группы II актива — объекты, введенные в действие, но не оформленные актами в установленном законом порядке . . . . .	80	242,8	258,8
2	В сумме, отраженной по статье «Оборудование для установки — отечественное» (строка 20), числится оборудование особлх поставок . . . . .	81		
3	Сумма депонированной заработной платы, числящаяся в составе кредиторской задолженности . . . . .	82		
4	В сумме, отраженной по статье «Проектно-сметная документация», значится: а) стоимость проектно сметной документации, выполненной до 1 октября 1959 года . . . . .	83	70,9	4,0
	б) стоимость типовых проектов и нормативных документов и других работ финансируемых после 1 октября 1959 года из средств бюджета . . . . .	84		
	в) стоимость работ по составлению технико-экономических обоснований и проектных работ по планировке районов и городов и других работ финансируемых после 1 октября 1959 года из средств бюджета . . . . .	85		
5	а) погашено ссуд на внедрение в строительство новой техники, механизацию и улучшение технологии производства с начала года . . . . .	86		
	в том числе ссуд, полученных до отчетного года . . . . .	87		
	б) экономия от проведения мероприятий по внедрению в строительство новой техники, механизации и улучшению технологии производства, рационализации и интенсификации производственных процессов за счет ссуд банка, полученная с начала года . . . . .	88		
6	По статье «Незаконченные работы и приобретения основных средств, предусмотренные по государственному плану» (строка 11), числятся затраты, произведенные за счет специальных источников сверх государственного плана . . . . .	89		
7	По статье «Законсервированное и окончательно прекращенное строительство» (строка 14) числятся затраты, произведенные за счет специальных источников сверх государственного плана . . . . .	90		
8	Сумма компенсации дополнительных затрат, связанных с введением новых условий оплаты труда работников, занятых в строительстве, подлежащая возмещению (начисленная) застройщику за период с начала года . . . . .	91	0,4	0,0
	в том числе по работам, осуществляемым по государственному плану . . . . .	92		

Руководитель организации

196 г.

Главный (старший) бухгалтер

*Бонифаций*



Latvijas PSR Tautas saimniecības padome  
 Tautsaimniecības un enerģētiskās saimniecības pārvalde  
 OLAINES  
 Kudras briķu fabrikas celtniecības darbnīca

Латвийская ССР  
 Совет народного хозяйства  
 Управление топливно-энергетического хозяйства  
 Дирекция строительства территориального управления

Совнархоз, министерство (ведомство) \_\_\_\_\_  
 Отраслевое управление \_\_\_\_\_  
 Строительная организация \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О НАЛИЧИИ И ДВИЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ) И АМОРТИЗАЦИОННОГО ФОНДА**

**I. Движение основных фондов (в руб.)**

№ сток	Наличие на 1.1.1961 г.	Поступило в отчетном году		Выбыло в отчетном году		Наличие на 1.1.1962 г.	
		всего	в т. ч. ввод в действие новых основных фондов	всего	в т. ч. от ветхости и износа		
а	б	1	2	2-а	3	4	5
1. Производственные основные фонды . . . . . 01	5,2	-	-	-	5,2	-	-
2. Прочие основные фонды . . . . . 02	73,2	-	-	-	6,9	6,9	66,3
Итого (1+2)* . . . . . 03	78,4	-	-	-	12,1	6,9	66,3

**II. Наличие основных фондов по восстановительной стоимости (в руб.)**

№ сток	На 1 января 1961 г.	На 1 января 1962 г.
Производственные основные фонды строительства (из итога строки 01):		
а) здания и сооружения . . . . . 04	-	-
б) строительные машины и механизмы . . . . . 05	-	-
в) оборудование силовое и производственное . . . . . 06	1,7	-
г) транспортные средства . . . . . 07	-	-
Из итога производственных основных фондов (строка 01) — основные средства, находящиеся в подсобных производствах, не выделенных на промышленный баланс . . . . . 08	-	-
Из итога прочих основных фондов (строка 02) — жилые здания . . . . . 09	300	-
*) Кроме того:		
а) капитальные затраты по арендованным основным фондам . . . . . 10	-	-
б) частично поврежденные основные фонды . . . . . 11	-	-
Справка. Затраты на капитальный ремонт основных фондов (по фактической стоимости) . . . . . 12	-	руб.
в том числе:		
затраты на капитальный ремонт оборудования, строительных машин и механизмов . . . . . 13	-	"
затраты на реконструкцию и модернизацию оборудования . . . . . 14	-	"



III. Движение амортизационного фонда, подлежащего взносу в банк за 1961 год

(в руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	№№ строк	По плану	По отчету
а	б	1	2
Амортизационные отчисления . . . . .	15	/	/
в том числе по объектам, не оформленным актами ввода в действие . . . . .	16		
Внесено в банк на финансирование капитального строительства и затрат на формирование основного стада . . . . .	17		

IV. Движение средств амортизационного фонда и прочих источников финансирования капитального ремонта за 1961 год

(в руб.)

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	№№ строк	По отчету
Амортизационные отчисления . . . . .	По плану _____ руб.	18
в том числе по объектам, не оформленным актами ввода в действие . . . . .		19
Поступило в амортизационный фонд от других организаций в порядке перераспределения . . . . .		20
Прибыль, направленная на возмещение удорожания капитального ремонта . . . . .		21
Поступило из прочих источников на финансирование капитального ремонта . . . . .		22
Итого (18+20+21+22) . . . . .		23
Списано на законченный капитальный ремонт . . . . .		24
Перечислено на затраты по внедрению новой техники за счет экономии по капитальному ремонту . . . . .		25
Перечислено из амортизационного фонда другим организациям в порядке перераспределения . . . . .		26
Прочие расходы за счет амортизационного фонда . . . . .		27
Итого (24—27) . . . . .		28
Внесено на особый счет в банке . . . . .		29

Справка. В общей сумме по строке 55 заключительного баланса числится на конец года затрат на капитальный ремонт, не перекрытых источниками финансирования \_\_\_\_\_ руб. (30) \_\_\_\_\_

Руководитель организации \_\_\_\_\_

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 196\_\_ г.

Начальник планового отдела \_\_\_\_\_



84

Министерство (ведомство)	Latvijas PSR Tautas saimniecības padome Enerģētiskās un enerģētiskās saimniecības parvalde	Латвийская ССР Совет народного хозяйства Управление топливно-энергетического хозяйства	Шифр
Наследственное управление	OLAINES	Дирекция строительства торфобрикетного завода "ОЛАЙНЕ"	
Торговец	Kārtības Briķošu fabrikas caltniecības direkcija		

ЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ за 1961 год

(в руб.)

а	№ строки	Сумма
Получено финансирования в 1961 году	б	1
по капитальному строительству, предусмотренному государственным планом—всего (02—15) . . . . .	01	404.0 <del>319.5</del>
в том числе:		
финансирование через Стройбанк . . . . .	02	319.5
через Госбанк: с расчетного счета	03	-
со счета по финансированию капиталовложений . . . . .	04	-
с бюджетного счета	05	-
Суммы, поступившие от ликвидации основных средств . . . . .	06	-
Амортизация основных средств строительства . . . . .	07	-
Прибыль до отчетного года . . . . .	08	-
Материальные ценности и услуги, полученные безвозмездно . . . . .	09	-
Неамортизированная часть выбывших основных средств строительства . . . . .	10	-
Финансирование другими организациями в порядке долевого участия . . . . .	11	-
Суммы финансирования по объектам строительства, принятые от других организаций . . . . .	12	84.5
Суммы, полученные от реализации попутной добычи ископаемых, не предусмотренные в плане как источники финансирования капитальных вложений, предусмотренных по государственному плану . . . . . руб.	13	-
Взнос в фондирование особых поставок . . . . .	14	-
Прочие источники—итого . . . . .	15	-
в том числе:	16	



	№ строки	Сумма
Б. По капитальному строительству, осуществляемому сверх государственного плана за счет источников финансирования, разрешенных Правительством СССР—всего (18, 19, 21—27) . . . . .	17	—
в том числе:		
1. За счет резервного фонда Совета Министров союзной республики . . . . .	18	—
2. За счет средств бюджета—итого . . . . .	19	—
в том числе на затраты, предусмотренные статьями 12 и 13 бюджетной классификации . . . . .	20	—
3. За счет прибылей республиканской (АССР) и местной промышленности . . . . .	21	—
4. За счет кредитов банка на мероприятия по внедрению новой техники, а также на организацию и расширение производства . . . . .	22	—
5. За счет отчислений до 30% сверхплановой прибыли на строительство жилых домов . . . . .	23	—
6. За счет фонда предприятия (организации) . . . . .	24	—
7. За счет фонда ширпотреба . . . . .	25	—
8. За счет других фондов предприятия (организации) . . . . .	26	—
9. За счет прочих источников—итого . . . . .	27	—
в том числе:		
	28	—
	29	—
	30	—
В. Переоценка товарно-материальных ценностей, произведенная в 1961 году по постановлениям и распоряжениям Правительства . . . . .	31	—
Справка:		
1. По строке 01 графы „Сумма“ числятся компенсации на удорожание стоимости лесопродукции на буровых работах на нефть и газ . . . . .	32	—
2. По строке 02 графы „Сумма“ числятся суммы, полученные от реализации попутной добычи ископаемых (за вычетом расходов, возмещаемых покупателями), предусмотренные в плане _____ руб. . . . .	33	—
<b>II. Списано финансирования в 1961 году</b>		
1. По капитальному строительству, предусмотренному государственным планом—всего . . . . .	34	2652, —
2. По капитальному строительству, предусмотренному сверх государственного плана за счет источников финансирования, разрешенных Правительством СССР—всего . . . . .	35	—
3. Переоценка товарно-материальных ценностей, произведенная в 1961 году по постановлениям и распоряжениям Правительства . . . . .	36	—

Руководитель организации

Главный (старший) бухгалтер

Начальник планового отдела



(наименование совнархоза, министерства или ведомства, в ведении которого находится предприятие, организация или учреждение)

**Торфобрикетный завод "Олайне"**

(наименование предприятия, организации или учреждения — распорядителя кредитов)

**СПРАВКА**

Форма № 106

о средствах, полученных и внесенных в **Датвийская Республика Стройбанк СССР**

(наименование учреждения Стройбанка)

на финансирование капитальных вложений и других затрат за 1961 год

№ п/п	1	Всего получено из банка средств на финансирование за отчетный год	Внесено в банк собственных средств				
			Всего	В том числе			
				Амортизация	Прибыль		
	2	3	4	5	6	7	
1	Капвложения (ст. 24)	319.555,81	-	-	-	-	
2	Капвложения (ст. 15)						
3	Операционные расходы						
4	Затраты на формирование стада						
5	Резервный фонд Совета Министров СССР						
6	Резервный фонд Совета Министров союзной республики						
7	Финансирование работ по подготовке затопления лож. водохранилищ						
8	Финансирование винодельческой и консервной промышленности						
9	Компенсация расходов в связи с упорядочением зарплаты						
10							
11							
12							
13							
14							
	<b>Итого</b>	<b>319.555,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



Место печати

6 января 1962 г.

1962 г.

Руководитель

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Место печати

1962 г.

СТРОЙБАНК СССР

(наименование учреждения Стройбанка)

подтверждает правильность данных о сумме

финансирования и суммах, внесенных в банк собственных средств за 1961 год.

Управляющий

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*

(подпись)



Совнархоз, министерство, ведомство Latvijas PSR Латвийская ССР  
 Отраслевое управление, главк Tautas saimniecības padome Kurināmā un enerģētikas saimniecības pārvalde Совет народного хозяйства Управление топливно-энергетического хозяйства  
 Комбинат (трест) OLAINES Дирекция строительства  
 Застройщик kūdras brikošu fabriķas celtniecības direkcija ства торфобрикетного завода „ОЛАЙНЕ“  
 Его адрес \_\_\_\_\_

шифр области	шифр подчиненности	шифр отрасли народного хозяйства	шифр отрасли промышленности	шифр позиции классификации	шифр застройки	шифр
--------------	--------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------	------

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
 Форма № 2-к—21-кк

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Министерством финансов СССР для годового отчета за 1961 год

Представляется в составе годового отчета в установленный для годового отчета срок. Копия отчета одновременно представляется инспектору государственной статистики.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ за 1961 год**

**I. Капитальные вложения и ввод в действие основных фондов (по сметной стоимости — тыс. рублей)**

Структура капитальных вложений	Шифр (строка)	По плану на 1961 г.		Выполнено за 1961 г.			Капитальные вложения по отдельным отраслям и направлениям	Шифр (строка)	По плану на 1961 год	Выполнено за 1961 год	
		всего	в том числе по объектам производственного назначения	всего	в том числе по объектам производственного назначения	на них по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий					
а	б	1	2	3	4	5	в	г	6	7	
Всего капитальных вложений (строки 02+03+05+07) . . . . .	01	407.0	390.0	397.9	366.5	-	Электростанции, электрические сети напряжением 35 кв. и выше и тепловые сети . . . . . Мероприятия по подготовке водохранилищ и затоплению их для строящихся гидроэлектростанций . . . . . Эксплуатационное и разведочное глубокое бурение: а) на нефть . . . . . б) на газ . . . . . Предприятия по производству сборного железобетона . . . . . Предприятия сельского хозяйства . . . . . Предприятия торговли и общественного питания в том числе за счет средств, выделенных на жилищное строительство . . . . . Очистные сооружения и пылеулавливающие установки . . . . .				
в том числе:											
строительно-монтажные работы . . . . .	02	287.0	270.0	318.5	287.1	-		11	11	61	
оборудование, инструмент, инвентарь . . . . .	03	118.0	118.0	68.7	68.7	-		12	-	-	
из них оборудование, инструмент и инвентарь, не входящие в сметы строек . . . . .	04	×	×	-	-	-		12	-	-	
проектно-изыскательские работы . . . . .	05	-	-	3.2	3.2	-		13	-	-	
из них для строительства будущих лет . . . . .	06	-	-	-	-	-		14	-	-	
прочие капитальные работы и затраты . . . . .	07	2.0	2.0	7.5	7.5	-		15	-	-	
Из общего объема (строка 01):				397.9	366.5			16	-	-	
капитальные вложения по объектам, ввод в действие которых предусматривался в 1961 году . . . . .	08	407.0	390.0	407.0	376.2	-		17	-	-	
Ввод в действие основных фондов — всего	09	717.0	585.0	2188.0	2122.0	2122.0	18	-	-		
в том числе по жилищному хозяйству	10	132.0	×	105.0	×	×	19	-	-		

СПРАВКА. Из графы 1 и 3 строки 02 — объем строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом:

по плану на 1961 год (20) \_\_\_\_\_ тыс. руб., выполнено за 1961 год (21) \_\_\_\_\_ тыс. рублей.

**II. Капитальные вложения по важнейшим стройкам и объектам (по сметной стоимости — тыс. руб.)**

Наименование важнейших объектов	Шифр (строка)	Капитальные вложения		Строительно-монтажные работы	
		по плану на 1961 г.	выполнено за 1961 г.	по плану на 1961 г.	выполнено за 1961 г.
а	б	1	2	3	4
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				

**III. Ввод в действие объектов и производственных мощностей за счет нового строительства, расширения и реконструкции действующих предприятий**

Наименование объектов и мощностей по номенклатуре плана	Шифр (строка)	Единица измерения мощности	По плану на 1961 г.	Введено за 1961 г. по актам приемки, утвержденным в установленном порядке	Наименование объектов и мощностей по номенклатуре плана	Шифр (строка)	Единица измерения мощности	По плану на 1961 г.	Введено за 1961 г. по актам приемки, утвержденным в установленном порядке
Торфобрикетный	27	т.тн	60	60	а	б	в	1	2
Турбогенератор 2500 квт	28	т.кв.тн	2,5	2,5		32			
ТТ 218	29					33			
	30					34			
	31					35			



### IV. Незавершенное строительство

(по фактической стоимости для застройщика — тыс. рублей)

Структура незавершенного строительства	Шифр (строка)	Незавершенное строительство на 1 января 1961 г.	Выполненный объем капитальных вложений за 1961 г.	Введено в действие основных фондов в 1961 г.	Списано в установленном порядке (по прекращенному и неосуществленному строительству)	Незавершенное строительство на 1 января 1962 г.
<i>2824,1 - 71,2 - 82,5</i>		<i>2409,8</i>	<i>397,9</i>			
<b>А. Всего</b> (строки 37+38+39+40+41+42)	36	<del>2409,8</del> <i>1697,9</i>	<del>407,0</del> <i>318,2</i>	<i>2531,5</i>		<i>276,2</i> × 280,151,88
строительно-монтажные работы	37	<i>1687,9</i>	<i>228,2</i>	<i>1754,4</i>		<i>261,7</i> × 261,487,19
оборудование, инструмент, инвентарь	38	<i>67,5</i>	<i>68,7</i>	<i>733,6</i>		<i>10,1</i> × 10,154,77
проектно-исследовательские работы	39	<i>9,9</i>	<i>3,2</i>	<i>13,1</i>		— ×
геологоразведочные работы	40	—	—	—		—
затраты, не увеличивающие стоимости основных фондов	41	—	—	×		—
прочие капитальные работы и затраты	42	<i>27,3</i>	<i>7,5</i>	<i>30,4</i>		<i>4,4</i> ×
<b>Б. Кроме того:</b>						
а) проектные и исследовательские работы, выполненные за счет средств государственного бюджета до 1 октября 1959 г.	43	<i>69,3</i>	—	<i>65,3</i>		<i>4,0</i> × 4509,52
б) компенсации в связи с повышением с 1 апреля 1957 г. оптовых цен на лесоматериалы, стандартные дома и изделия из дерева	44	<i>24,2</i>	<del>2,2</del> <i>1,3</i>	<i>22,4</i>		<i>4,0</i> × 3,1 × <i>Магдан. 31.02</i>
в) компенсации в связи с введением новых условий оплаты труда по строительству, ведущемуся хозяйственным способом	45	—	—	—		—

Изменение объема незавершенного строительства за 1961 г.	Шифр (строка)	Стройки и объекты производственного назначения	Стройки и объекты непроизводственного назначения	Изменение объема незавершенного строительства за 1961 г.	Шифр (строка)	Стройки и объекты производственного назначения	Стройки и объекты непроизводственного назначения
<b>А. Стройки, находившиеся в незавершенном строительстве на 1 января 1961 года</b>	6	1	2	<b>Б. Стройки, начатые строительством в 1961 году</b>	6	1	2
Число строек	46	<i>1</i>	<i>1</i>	Число строек	57	—	—
Число объектов, находившихся в незавершенном строительстве	47	<i>23</i>	<i>5</i>	Число начатых строительством объектов на этих стройках	58	—	—
Незавершенное строительство на 1 января 1961 года — тыс. руб.	48	<i>2318,3</i>	<i>81,8</i>	Полная сменная стоимость строек (показанных по строке 57) — тыс. руб.	59	—	—
Объем капитальных вложений, подлежащий выполнению после 1 января 1961 года до полного завершения этих строек по сметной стоимости — тыс. руб.	49	<i>375,6</i>	<i>31,4</i>	Объем капитальных вложений, выполненный в 1961 г. по этим стройкам по сметной стоимости — тыс. руб.	60	—	—
Число объектов, на которых в 1961 г. производились работы (по стройкам, находившимся в незавершенном строительстве) — всего	50	<i>19</i>	<i>3</i>	Введено в действие основных фондов на этих стройках в 1961 году по сметной стоимости — тыс. руб.	61	—	—
в том числе объекты, вновь начатые в 1961 году	51	—	—	Число строек, начатых в 1961 г., находящихся в незавершенном строительстве на 1 января 1962 г.	62	—	—
Выполненный объем капитальных вложений в 1961 году по стройкам, находившимся в незавершенном строительстве по сметной стоимости — тыс. руб.	52	<i>376,2</i>	<i>31,4</i>	Число объектов, находящихся в незавершенном строительстве на этих стройках	63	—	—
Введено в действие основных фондов в 1961 году на стройках, находившихся в незавершенном строительстве по сметной стоимости — тыс. руб.	53	<i>2422,6</i>	<i>102,9</i>	Незавершенное строительство на 1 января 1962 г. по стройкам, начатым в 1961 г., — тыс. руб.	64	—	—
Число строек, начатых до 1961 года, находящихся в незавершенном строительстве на 1 января 1962 года	54	<i>1</i>	<i>1</i>	<b>В. Всего по стройкам и объектам, находящимся в незавершенном строительстве на 1 января 1962 года</b>	65	<i>1</i>	<i>1</i>
Число объектов, находящихся в незавершенном строительстве, на этих стройках	55	<i>5</i>	<i>2</i>	Число строек	66	<i>5</i>	<i>2</i>
Незавершенное строительство на 1 января 1962 года (по стройкам, показанным по строке 54) — тыс. руб.	56	<i>295,8</i>	<i>4,4</i>	Число объектов	67	<i>295,8</i>	<i>4,4</i>

**СПРАВКИ:**

1. Из графы 2 строки 38 — стоимость оборудования, сданного в монтаж в течение 1961 года (72) 68,7 тыс. руб., в том числе прокредитованного банком (73) —
2. Из графы 2 строки 42 — немортизированная часть основных фондов строительства (74) —
3. Компенсации в связи с введением новых условий оплаты труда в строительстве, переданные застройщикам подрядными организациями для присоединения к инвентарной стоимости объекта (75) 4,6 тыс. руб.

- по объектам, строительство которых окончательно прекращено (68) —
- по объектам, строительство которых временно приостановлено или законсервировано (69) —
- по объектам, находящимся в эксплуатации, ввод в действие которых не оформлен в установленном законом порядке (70) 258,8
- по объектам жилищного строительства (из итога строки 67) (71) ×



V. Введенные в действие в 1961 году на полную проектную мощность важнейшие объекты производственного назначения

Наименование объектов	Шифр (строка)	Новое строительство, расширение или реконструкция	Продолжительность строительства объекта		Производственная мощность в натуральном выражении		Полная сметная стоимость объекта (тыс. руб.)	Фактическая стоимость для застройщика введенного в действие объекта (тыс. руб.)	в том числе	
			год и месяц начала строительства объекта	дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию	единица измерения мощности	введенная в действие с начала строительства			строительно-монтажные работы	оборудование, инструмент, инвентарь
а	б	в	г	д	е	1	2	3	4	5
	76									
	77		IV-58							
	78		XI-58							
	79									
	80									
	81									
	82									
	83									

VI. Строительство учреждений просвещения, культуры, науки, искусства, здравоохранения и коммунальное строительство

Направление капитальных вложений	Шифр (строка)	Объем капитальных вложений по сметной стоимости (тыс. рублей)		Ввод в действие объектов строительства в натуральном выражении			Фактическая стоимость для застройщика введенных в действие объектов строительства (тыс. рублей)
		по плану на 1961 г.	выполнено за 1961 г.	единица измерения мощности	по плану на 1961 г.	введено за 1961 г. по актам приемки, утвержденным в установленном порядке	
а	б	1	2	в	3	4	5
Строительство учреждений просвещения — всего . . . . .	84			—	×	×	
в том числе:							
школы общеобразовательные . . . . .	85			число школ			
из них школы-интернаты . . . . .	86			ученических мест			
профессионально-технические училища . . . . .	87			ученических мест			
детские дошкольные учреждения (детские сады и ясли) . . . . .	88			мест			
	89						
Строительство учреждений культуры, науки и искусства — всего . . . . .	90			—	×	×	
в том числе:							
кинотеатры . . . . .	91			количество кинотеатров			
клубы и дома культуры . . . . .	92			количество клубов и домов культуры			
	93						
Строительство учреждений здравоохранения — всего . . . . .	94			—	×	×	
в том числе:							
больницы, поликлиники . . . . .	95			коек			
санатории, дома отдыха и курортные городки . . . . .	96			коек в санаториях			
из них летние спальные корпуса легкого типа и летние курортные городки . . . . .	97			коек в домах отдыха			
коек в санаториях				коек в санаториях			
коек в домах отдыха				коек в домах отдыха			
Коммунальное строительство — всего . . . . .	98			—	×	×	
в том числе:							
водопроводные сети . . . . .	99			пог. метр.			
канализационные сети . . . . .	100			.			
газовые сети . . . . .	101			.			
городской транспорт . . . . .	102			—	×	×	
благоустройство городов и рабочих поселков . . . . .	103			—	×	×	



## VII. Жилищное строительство

### А. Выполнение плана жилищного строительства

	Шифр (строка)	По плану	Выполнено
		на 1961 г.	(введено) за 1961 г.
а	б	1	2
Всего капитальных вложений в жилищное строительство по сметной стоимости—тыс. рублей . . . . .	104	17.0	31.4
в том числе:			
по строительству общежитий для школ-интернатов . . . . .	105	—	—
по встроенным нежилым помещениям для предприятий торговли и общественного питания	106	—	—
Ввод в действие:			
общей площади—кв. метров . . . . .	107	1474	1252
жилой площади—кв. метров . . . . .	108	1024	880
в том числе жилой площади в общежитиях для школ-интернатов	109	—	—

### Б. Ввод в действие квартир

	Шифр (строка)	Введено во всех зданиях в 1961 году по актам приемки, утвержденным в установленном порядке		в том числе в кирпичных и каменных зданиях	
		число квартир	их жилая площадь (кв. м)	число квартир	их жилая площадь (кв. м)
в	г	3	4	5	6
Квартир—всего . . . . .	110	32	880	32	880
в том числе:					
однокомнатных . . . . .	111	8	146	8	146
двухкомнатных . . . . .	112	24	734	24	734
трех- и более комнатных	113	—	—	—	—
Комнат в общежитиях . . . . .	114	—	—	—	—

### В. Ввод в действие жилой площади во вновь построенных жилых домах

а	Шифр (строка)	Выполнено (введено) за 1961 г. по актам приемки, утвержденным в установленном порядке — всего	в том числе:				
			кирпичные и каменные дома всех типов	и з н и х		деревянные дома всех типов	из них рубленые и брусчатые
				крупно-блочные	крупно-панельные		
б	1	2	3	4	5	6	
Введено в действие жилой площади во вновь построенных жилых домах (не включая надстройки, пристройки и жилую площадь в нежилых зданиях)—кв. метров . . . . .	115	880	880	—	—	—	
в том числе в домах, построенных по типовым проектам . . . . .	116	880	880	—	—	—	
Фактическая стоимость для застройщика вновь построенных жилых домов (не включая надстройки, пристройки и затраты по строительству жилой площади в нежилых зданиях)—тыс. рублей . . . . .	117	107,1	107,1	—	—	—	
в том числе домов, построенных по типовым проектам . . . . .	118	107,1	107,1	—	—	—	

### Г. Этажность и благоустройство жилых домов, вновь построенных в 1961 году

а	Шифр (строка)	Жилая площадь—всего (кв. м)	в т. ч. оборудованная водопроводом, канализацией и центральным отоплением
Дома 1—3-этажные . . . . .	119	880	880
из них:			
кирпичные и каменные . . . . .	120	880	880
деревянные . . . . .	121	—	—
Дома 4 и 5-этажные . . . . .	122	—	—
Дома 6-ти и более этажные . . . . .	123	—	—
Всего . . . . .	124	880	880

### Д. Жилая площадь домов (включая пристройки и надстройки), находящихся в стадии строительства на 1 января 1962 г.

в	Шифр (строка)	Жилая площадь (кв. м)
Всего находится в стадии строительства . . . . .	125	—
в том числе в домах, имеющих техническую готовность:		
до 10% . . . . .	126	—
от 10 до 50% . . . . .	127	—
от 50 до 75% . . . . .	128	—
свыше 75% . . . . .	129	—

Справки. 1. Из итога строки 107 (графа 2) — введено в действие жилых домов в городах и поселках городского типа — общей площади . . . . . (130) — кв. м

2. Из итога строки 108 (графа 2) — введено в действие жилой площади в домах, строительство которых осуществлялось методом народной стройки . . . . . (131) — кв. м

Главный (старший) бухгалтер

Руководитель организации

Начальник планового отдела

1962 г.





кому высылается

наименование

и адрес получателя

республики	совнархоза	отрасли
ш и ф р ы		

строительный объект, управление, нархоз, министерство, наименование строящегося предприятия

Latvijas PSR  
Tautas saimniecības padome  
Kurināmā un enerģētikas  
saimniecības pārvalde  
OLAINES  
kūdras briekšu fabrikas  
celtniecības direkcija

Латвийская ССР  
Совет народного хозяйства  
Управление топливно-  
энергетического хозяйства  
Дирекция строитель-  
ства торфобрикетного  
завода „ОЛАЙНЕ“

Приложение к отчету по форме № 2-кв — 21-кв

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Министерством финансов СССР для годового отчета за 1961 год

Высылается застройщиком, осуществляющим строительство предприятий или цехов на базе импортного оборудования, одновременно с отчетом по форме № 2-кв — 21-кв

в том числе в кирпичных и каменных зданиях

число квартир их жилая площадь (кв. м)

5	6
32	880
8	146
24	734

ОТЧЕТ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДЕ В ДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЦЕХОВ, СТРОЯЩИХСЯ НА БАЗЕ ЗАКУПЛЕННОГО ПО ИМПОРТУ ОБОРУДОВАНИЯ за 1961 год

2626369

I. Капитальные вложения и ввод в действие производственных мощностей по цехам и производствам, строящимся на базе импортного оборудования (по сметной стоимости — тыс. руб.)

Наименование цехов и производств, строящихся на базе импортного оборудования	Шифр (стро-ка)	Полная сметная стоимость строительства	В том числе строительно-монтажных работ	Капитальные вложения			Строительно-монтажные работы			Ввод в действие производственных мощностей в натуральном выражении				
				план на 1961 год	выполнено за 1961 год	выполнено с начала строительства	план на 1961 год	выполнено за 1961 год	выполнено с начала строительства	Наименование мощностей	единица измерения мощностей	план ввода на 1961 год	введено за 1961 год по актам приемки, утвержденным в установленном порядке	введено с начала строительства по актам приемки, утвержденным в установленном порядке
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	в	г	9	10	11
Всего...	01	701,1	320,1	41	41	701,1	25,4	25,4	315,4	торфобрикетный	т. тн.	60	60	60
в том числе по отдельным цехам и производствам: Тяжелый корпус	02	701,1	320,1	41	41	701,1	25,4	25,4	315,4	торфобрикетный	т. тн.	60	60	60
	03													
	04													
	05													
	06													

Литвадат, 8-я тип. 1/6 д. л. 15/08/У.449/IX-61 г. т. 272 000 з. 1401

стройкой и надстройкой, на 1 января 1932 г.

Шифр (стро-ка)	Жилая площадь (кв. м)
г	3
125	1
126	1
127	1
128	1
129	1
кв. м	
кв. м	

А. Все  
строит  
обору  
проект  
затрат  
осно  
прочие  
Б. Из  
про  
в) комп  
1957  
дарт  
б) ком  
вых  
тел  
1. Из  
таж  
в то  
2. Из  
тел  
3. Чис



II. Поступление и монтаж импортного оборудования (тыс. руб.)

Наименование цехов и производств, строящихся на базе импортного оборудования	Наименование (вид) оборудования	Шифр (стро- ка)	Полная потребность оборудования	Поступило с начала строительства	Находится в монтаже на конец 1961 года	Находится на складах на конец 1961 года	Ввод в действие		
							по плану на 1961 год	введено за 1961 год	введено в действие с начала строительства
а	б	в	1	2	3	4	5	6	7
Главный корпус	производст. оборудование	07	387	387	387	-	387	387	387
		08							
		09							
		10							
		11							
		12							


Справка об обеспеченности проектно-сметной документацией (указывается перечень недостающей документации и наименование проектной организации)

196\_\_ г.

Руководитель организации

Начальник планового отдела

Главный (старший) бухгалтер





шифр области	шифр подчинения	шифр отрасли народного хозяйства	шифр отрасли промышленности	шифр позиции классификации	шифр предприятия	шифр
--------------	-----------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------	------

Совнархоз, министерство, ведомство **Latvijas PSR** Латвийская ССР  
 Оценочное управление **Tautas saimniecības padome** Совет народного хозяйства  
 Комбинат (грест) **Kurpniecības un enerģētikas valsts pārvalde** Управление по энергетическому хозяйству  
 Застройщик **OLAINES** Дирекция строительства  
 Его адрес ".....19..... а/г.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
 Форма № 3-к-21-кк

Утверждена ЦСУ СССР по согласованию с Министерством финансов СССР для годового отчета за 1961 год

Представляется в составе годового отчета, установленного для годового отчета срок. Годовая отчетная форма одновременно представляется инспектору государственной статистики.

**ОТЧЕТ О КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА КАПИТАЛЬНЫХ РАБОТ за 1961 год**  
 I. Капитальные вложения и ввод в действие основных фондов (тыс. рублей)

Структура капитальных вложений	Шифр (строка)	Выполнено капитальных вложений по сметной стоимости за 1961 год			Классификация основных фондов	Шифр (строка)	Введено в действие основных фондов по сметной стоимости за 1961 год
		всего	в том числе по объектам производственного назначения	из них по реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих предприятий			
а	б	1	2	3	в	г	4
Всего капитальных вложений (стр. 02+03+04+05)	01				Всего основных фондов	06	
в том числе:					в том числе:		
строительно-монтажные работы	02				производственные основные фонды	07	
оборудование, инструмент, инвентарь	03				из них по реконструкции и расширению	08	
проектно-изыскательские работы	04				непроизводственные основные фонды	09	
прочие капитальные работы и затраты	05				из них жилищное хозяйство	10	

Справки: 1. Из итога графы 2 строки 01 капитальные вложения:  
 а) по строительству предприятий сельского хозяйства (11) \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
 б) по строительству предприятий торговли и общественного питания (12) \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
 2. Из итога графы 1 строки 02—объем строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом (13) \_\_\_\_\_ тыс. руб.

**II. Незавершенное строительство**  
 (по фактической стоимости для застройщика—тыс. рублей)

Структура незавершенного строительства	Шифр (строка)	Незавершенное строительство на 1 января 1961 г.	Выполненный объем капитальных вложений за 1961 г.	Введено в действие основных фондов в 1961 г.	Списано в установленном порядке (по прекращенному и неосуществленному строительству)	Незавершенное строительство на 1 января 1962 г.
а	б	1	2	3	4	5
А. Всего (строки 15+16+17+18+19)	14					
в том числе:						
строительно-монтажные работы	15					
оборудование, инструмент, инвентарь	16					
проектно-изыскательские работы	17					
затраты, не увеличивающие стоимости основных фондов	18			X		
прочие капитальные работы и затраты	19					
Б. Из итога строки 14 по объектам производственного назначения	20					
В. Кроме того:						
а) компенсации в связи с повышением с 1 апреля 1957 г. оптовых цен на лесоматериалы, стандартные дома и изделия из дерева	21					
б) компенсации в связи с введением новых условий оплаты труда в строительстве	22					

Справки:  
 1. Из графы 2 строки 16—стоимость всего оборудования, сданного в монтаж в течение 1961 г. (23) \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
 в том числе оборудование, прокредитованное банком (24) \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
 2. Из графы 2 строки 19—неамортизированная часть основных фондов строительства (25) \_\_\_\_\_ тыс. руб.

**3. Число строек и объектов, находящихся на 1 января 1962 года в незавершенном строительстве**

Шифр (строка)	Находится в незавершенном строительстве на 1 января 1962 года				Объем капитальных вложений, подлежащий выполнению после 1 января 1962 г. до полного окончания строек, показанных в графе 1 по сметной стоимости,—тыс. руб.	
	число строек—всего	в том числе начатых в 1961 году	число объектов—всего	в том числе начатых в 1961 году		
а	б	1	2	3	4	5
По стройкам и объектам производственного назначения	26					
По стройкам и объектам непроизводственного назначения	27					

**III. Ввод в действие объектов и производственных мощностей за счет нового строительства, расширения и реконструкции действующих предприятий**

Наименование объектов и мощностей	Шифр (строка)	Единица измерения мощности	Введено в действие в 1961 году по актам приема, утвержденным в установленном порядке
а	б	в	1
	28		
	29		
	30		
	31		



IV. Строительство учреждений просвещения, культуры, науки, искусства, здравоохранения и коммунальное строительство

а	Шифр (строка)	Выполненный объем капитальных вложений в 1961 г. по сметной стоимости (тыс. рублей)	Ввод в действие объектов строительства в натуральном выражении за 1961 г.		Фактическая стоимость для застройщика введенных в действие объектов строительства (тыс. рублей)
			единица измерения мощности	введено в действие по актам приемки, утвержденным в установленном порядке	
	б	1	в	2	3
Строительство учреждений просвещения—всего (33+35) . . . . .	32		—	×	
в том числе:					
школы общеобразовательные . . . . .	33		число школ ученических мест . . . . .		
из них школы-интернаты . . . . .	34		число школ ученических мест . . . . .		
детские дошкольные учреждения (детские сады и ясли) . . . . .	35		мест		
	36				
Строительство учреждений культуры, науки и искусства—всего (38+39) . . . . .	37		—	×	
в том числе:					
кинотеатры . . . . .	38		количество кинотеатров		
клубы и дома культуры . . . . .	39		количество клубов и домов культуры		
	40				
Строительство учреждений здравоохранения—всего (42+43) . . . . .	41		—	×	
в том числе:					
больницы, поликлиники . . . . .	42		косок		
санатории, дома отдыха и курортные городки . . . . .	43		косок в санаториях косок в домах отдыха		
из них летние спальные корпуса легкого типа и летние курортные городки . . . . .	44		косок в санаториях косок в домах отдыха		
Коммунальное строительство—всего . . . . .	45		—	×	
в том числе:					
водопроводные сети . . . . .	46		пог. метр.		
канализационные сети . . . . .	47		"		
газовые сети . . . . .	48		"		
городской транспорт . . . . .	49		—	×	
благоустройство городов и рабочих поселков . . . . .	50		—	×	

V. Жилищное строительство  
Капитальные вложения в жилищное строительство

а	Шифр (стр.)	Всего
	б	1
Выполненный объем капитальных вложений в 1961 г. по жилищному строительству по сметной стоимости—тыс. рублей . . . . .	51	
в том числе:		
по строительству общежитий для школ-интернатов . . . . .	52	
по встроенным нежилым помещениям для предприятий торговли и общественного питания . . . . .	53	
Введено в действие в 1961 г. по актам приемки, утвержденным в установленном порядке		
общей площади—кв. метров . . . . .	54	
жилой площади—кв. метров . . . . .	55	
в том числе жилой площади в общежитиях для школ-интернатов—кв. метров . . . . .	56	

Ввод в действие квартир

а	Шифр (строка)	Введено во всех зданиях в 1961 году по актам приемки, утвержденным в установленном порядке		в том числе в кирпичных и каменных зданиях	
		число квартир	их жилая площадь—кв. метров	число квартир	их жилая площадь—кв. метров
	б	1	2	3	4
Квартир—всего . . . . .	57				
в том числе:					
однокомнатных . . . . .	58				
двухкомнатных . . . . .	59				
трех- и более комнатных . . . . .	60				
Комнат в общежитиях . . . . .	61				

Ввод в действие жилой площади во вновь построенных жилых домах

а	Шифр (строка)	Всего	в том числе				
			кирпичные и каменные дома	из них		деревянные дома всех типов	из них рубленые и брусчатые
	б	1	2	3	4	5	6
Введено в действие жилой площади во вновь построенных жилых домах (не включая надстройки, пристройки и жилую площадь в нежилых зданиях)—кв. метров . . . . .	62						
в том числе в домах, построенных по типовым проектам . . . . .	63						
Фактическая стоимость для застройщика вновь построенных жилых домов (не включая надстройки, пристройки и затраты по строительству жилой площади в нежилых зданиях)—тыс. рублей . . . . .	64						
в том числе домов, построенных по типовым проектам . . . . .	65						

СПРАВКИ:

- Из итога строки 54 введено в действие жилых домов в городах и поселках городского типа общей площади . . . . . (66) кв. метров
- Из итога строки 55 введено в действие жилой площади в домах, строительство которых осуществлялось методом народной стройки . . . . . (67) кв. метров

Руководитель организации

Начальник планового отдела  
Главный (старший) бухгалтер

1962 г.

(Справка-г

Наимено

рес

Лави

Статиздат,

собны

а) раб

б) инж

в) слу

г) мла

д) вое

е) уча

фесс

ж) ра

Из стро

ботах

из

2. В об

в т

а. Всег

а) ра

б) ин

в) сл

г) мл

д) вое

фесс















Распределение работников, занятых в обслуживающих и прочих хозяйствах (из строки 034)

Численность и фонд заработной платы работников за декабрь 1961 г.

а	Шифр (строка)	Среднесписочная численность работников (фактически)		Фонд заработной платы (основной и дополнительной) в рублях		Категории работников	Шифр (строка)	Среднесписочная численность работников (фактически)	Начислено заработной платы (в рублях)
		за 1961 год	за IV квартал	за 1961 год	за IV квартал				
а	б	1	2	3	4	а	б	1	2
На транспорте . . . . .	087					Всего работников в строительстве (строки 086+088) . . . . .	084	-	-
в том числе рабочих . . . . .	078					из них рабочих (строки 087+089)	085	-	-
В жилищном и коммунальном хозяйстве . . . . .	079					Работников на строительномонтажных работах и в подсобных производствах — всего . . . . .	086	-	-
На складах, базах материально-технического снабжения . . . . .	080					из них рабочих . . . . .	087	-	-
В группах проектирования организации работ и проектно-сметных бюро (отделах) . . . . .	081					Работников в обслуживающих и прочих хозяйствах — всего . . . . .	088	-	-
В базах механизации и в машинопрокатных базах . . . . .	082					из них рабочих . . . . .	089	-	-
<i>Дирекция сов.ва</i>	083	<i>1,5</i>	<i>-</i>	<i>1,6</i>	<i>-</i>				

- СПРАВКИ:** 1. Кроме сумм зарплаты, учтенных в разделе 1, начислено за 1961 год заработной платы за всякого рода работы и поручения лицам несписочного (нештатного) состава — по плану (090) \_\_\_\_\_ руб., фактически (091) \_\_\_\_\_ руб.
2. Прочие денежные и натуральные выплаты рабочим и служащим, не входящие в состав фонда заработной платы (подъемные и суточные при командировках без оплаты проезда и квартирных, стоимость выданной бесплатно спецодежды, пособия и пенсии соцстраха и т. п.) . . . . . (092) руб. \_\_\_\_\_  
 в том числе пособия и пенсии, выплачиваемые за счет средств социального страхования . . . . . (093) руб. \_\_\_\_\_
3. Отчисления на социальное страхование . . . . . (094) руб. *0,1*
4. Единовременные премии, не входящие в состав фонда заработной платы, начисленные всем работникам, занятым в строительстве . . . . . (095) руб. \_\_\_\_\_  
 в том числе рабочим . . . . . (096) руб. \_\_\_\_\_  
 из строки 095 — начислено единовременных премий за разработку и внедрение мероприятий по новой технике . . . . . (097) руб. \_\_\_\_\_



76 12

## II. Выработка работников, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах

а	Шифр (строка)	П л а н		Ф а к т и ч е с к и		
		на 1961 год	на IV квартал	за 1961 год	за IV квартал	за декабрь
	б	1	2	3	4	5
Объем строительно-монтажных работ, включая незавершенное производство (по сметной стоимости; тыс. рублей)	102	-	-	-	-	-
Среднесписочная численность работников на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах (включая рабочих, служащих и членов их семей, привлеченных к строительству в свободное от их основной работы время, а также учащихся строительных училищ, работающих в рабочих бригадах в последний период производственной практики)	103	-	-	-	-	-
Выработка на одного работающего — по сметной стоимости; рублей (строка 102:на строку 103)	104	-	-	-	-	-

Отработано всеми рабочими, занятыми на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах, за 1961 год—всего (213) \_\_\_\_\_ человеко-дней.

в том числе: а) рабочими, состоящими в списочном составе (214) \_\_\_\_\_ человеко-дней;

б) рабочими, служащими и членами их семей, не состоящими в списочном составе, привлеченными к строительству в свободное от их основной работы время, а также учащимися строительных училищ, работающими в рабочих бригадах в последний период производственной практики (215) \_\_\_\_\_ человеко-дней

## III. Численность, прием и выбытие рабочих в строительстве за IV квартал 1961 года

а	Шифр (строка)	Человек	а	Шифр (строка) / Человек	
				б	1
Состояло рабочих по списку на 1 октября 1961 года	302	-	Выбыло рабочих — всего	340	-
Принято рабочих — всего	310	-	в том числе:		
в том числе:			Переведено в промышленные предприятия, организации и на другие стройки	352	-
По организованному набору	322	-	В связи с окончанием работ и срока договора	353	-
Окончивших строительные школы, ремесленные и технические училища	323	-	В связи с переходом на учебу, призывом в Советскую Армию, уходом на пенсию и по другим причинам, предусмотренным законом	354	-
Переведенных с промышленных предприятий, организаций и с других строек	324	-	По собственному желанию	355	-
Принято самой стройкой	325	-	Уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины	356	-
Принято для производственной работы студентов высших учебных заведений и учащихся средних специальных учебных заведений	326	-	Состоит рабочих по списку на 1 января 1962 года	362	-
			Число рабочих, совершивших прогул	372	-

СПРАВКИ. Состоит по списку на 1 января 1962 года:

- а) всего работников в строительстве . . . . . (382) \_\_\_\_\_ человек
- в том числе женщин . . . . . (383) \_\_\_\_\_ человек
- из общего числа работников в строительстве (строка 382) число студентов высших учебных заведений и учащихся средних специальных учебных заведений, находящихся на производственной работе или проходящих производственную практику, зачисленных на рабочие места или должности . . . . . (384) \_\_\_\_\_ человек
- б) из строки 382 — работников на строительных и монтажных работах—всего . . . . . (385) \_\_\_\_\_ человек
- в) из общего числа работников на строительных и монтажных работах — рабочих . . . . . (386) \_\_\_\_\_ человек
- в том числе женщин . . . . . (387) \_\_\_\_\_ человек



IV. Использование времени рабочих в строительстве за IV квартал 1961 года

а	Шифр	Количество	а	Шифр	Количество
	(строка)			(строка)	
б	1	б	1		
Среднесписочная численность рабочих за IV квартал 1961 года	402	—	б) по болезни . . . . .	433	—
Отработано рабочими человеко-дней . . . . .	412	—	в) прогулы . . . . .	434	—
Человеко-дней неявок на работу (без праздничных и выходных дней) — всего . . . . .	420	—	Человеко-дней полудневных простоев . . . . .	442	—
в том числе:			Человеко-часов текущих простоев (внутрисменных) . . . . .	452	—
а) очередные отпуска . . . . .	432	—			

V. Состав фонда заработной платы работников, занятых на строительных и монтажных работах и во всех производствах и хозяйствах, числящихся на балансе строительства, за 1961 год (в рублях)

а	Шифр (строка)	Сумма	б	Шифр (строка)	в	г	2	3
А. Рабочие	б	1	в	г	2	3		
По сдельным расценкам и аккордной оплате . . . . .	502	—	Б. Инженерио-технические работники, служащие, младший обслуживающий персонал, персонал охраны					
Доплаты по прогрессивно-сдельной системе оплаты труда . . . . .	503	—	Оплата по основным окладам . . . . .	532	0.9	0.7		
Повременная оплата . . . . .	504	—	Вознаграждение за выслугу лет . . . . .	533				
Доплаты за сверхурочные часы . . . . .	505	—	Премии . . . . .	534				
Оплата простоев не по вине рабочего . . . . .	506	—	Надбавки по районному коэффициенту . . . . .	535				
Оплата за основные и дополнительные отпуска, включая компенсации за неиспользованные отпуска . . . . .	507	—	Оплата очередных отпусков . . . . .	536				
Вознаграждение за выслугу лет . . . . .	508	—	Прочие выплаты . . . . .	539				
Премии . . . . .	512	—	Итого . . . . .	540	0.9	0.7		
Надбавки по районному коэффициенту . . . . .	513	—						
Бесплатные выдачи и коммунальные услуги . . . . .	514	—						
Прочие виды заработной платы . . . . .	519	—						
Итого . . . . .	520	—						(600)

\_\_\_\_\_ 1962 г.

Руководитель организации

И. Начальник планового отдела

Главный (старший) бухгалтер

*Подпись*



Совнархоз, министерство (ведомство)

Tautas saimniecības padome  
Kurīnāma un enerģētikas  
saimniecības pārvalde

Латвийская ССР  
Совет народного хозяйства  
Управления топливно-  
энергетического хоз.

Форма № 28-к  
Утверждена ЦСУ СССР для годового  
отчета за 1961 год

Главк, трест

OLAINES  
kūdras brikožu fabrikas  
celtniecības direkcija

Дирекция строите-  
льства торфяного  
завода "ОЛАЙНЕ"

Строительная организация

## ОТЧЕТ О СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ за 1961 год

### I. Стоимость строительных и монтажных работ по видам (в тыс. руб.)

Виды работ	№ строка	Шифр для МСС	Сметная стоимость	Плановая себестоимость	Фактическая себестоимость	Расходы, покрываемые в порядке компенсаций и льгот сверх сметной стоимости*)
Строительные работы (включая монтаж металлоконструкций) . . .	01	01				
Монтаж оборудования . . . . .	02	02				
Капитальный ремонт зданий и сооружений . . . . .	03	03				
<b>Итого (01—03)</b>	<b>04</b>	<b>10</b>				

*Работы произведены  
подземным способом*

\*) в том числе компенсации, связанные с введением новых условий оплаты труда работников строительных и монтажных организаций (20) \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Примечание: Расходы, покрываемые в порядке компенсаций и льгот, в сметную стоимость (графа 1) не включаются.

### II. Себестоимость выполненных строительных и монтажных работ по статьям затрат

(в тыс. руб.)

Статьи затрат	№ строка	Шифр для МСС	Плановая себестоимость	Фактическая себестоимость	Расходы, покрываемые в порядке компенсаций и льгот сверх сметной стоимости	Из графы 2-й — заработная плата
1. Прямые затраты:						
а) материалы (франко-при-объектный склад) . . . . .	05	01				
из них строительные конструкции из крупноразмерных элементов и узлов заводского изготовления . . . . .	05а	40			×	×
б) основная заработная плата рабочих . . . . .	06	03				
в) расходы по эксплуатации машин и механизмов . . . . .	07	04				
г) прочие прямые затраты . . . . .	08	05				
<b>Итого (05—08)</b> . . . . .	<b>09</b>	<b>10</b>				
2. Накладные расходы . . . . .	10	11				
3. Всего затрат (строки 09+10) . . . . .	11	30				

#### СПРАВКИ:

1. Накладные расходы по нормам, установленным в соответствии с Постановлением Правительства (тысяч рублей) . . . . .	12	41				
в том числе административно-хозяйственные расходы . . . . .	13	42				
2. Прибыль или убыток внутри-трестовских хозяйственных подразделений и вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств, учитываемых на балансе основной деятельности треста (тысяч рублей):						
прибыль . . . . .	14	43				
убыток . . . . .	15	44				
(заполняется в сводном отчете треста)						
3. Потреблено электроэнергии на производство строительно-монтажных работ и в подсобных производствах (квт-часов) . . . . .	16	45				



III. Накладные расходы по строительным и монтажным работам (в тыс. руб.)

Статьи расходов	№ № строк	Шифр для МСС	По плану на год	Фактически	Расходы, покрываемые в порядке компенсации и льгот сверх сметной стоимости
Накладные расходы—всего . . . . .	17	11			
в том числе:					
Административно-хозяйственные расходы . . . . .	18	20			
Жилищно-коммунальные расходы . . . . .	19	21			×
Противопожарная и сторожевая охрана . . . . .	20	22			×
Износ временных (нетитульных) сооружений и приспособлений, малоценного инвентаря и инструмента . . . . .	21	23			×
Штрафы, пени и прочие непроизводительные затраты . . . . .	22	24	×		×
	23	25			×

IV. Потери и непроизводительные затраты за 1961 год (по всем производствам и хозяйствам, учитываемым на балансе строительства)

	№ № строк	Шифр для МСС	Сумма (тыс. руб.)
Пени и штрафы за несвоевременную оплату счетов . . . . .	24	01	
Оплата за простой транспортных средств, включая штрафы и пени . . . . .	25	02	
Оплата за простой строительных машин и механизмов . . . . .	26	03	
Оплата целосменных и внутрисменных простоев рабочих . . . . .	27	04	
Недостача и порча материалов . . . . .	28	05	
Прочие непроизводительные затраты . . . . .	29	06	
в т. ч. затраты по переделкам и исправлениям некачественно выполненных строительных и монтажных работ . . . . .	30	20	
Итого . . . . .	31	10	

СПРАВКА

(заполняется трестом, главком, совнархозом, министерством)

Показатели	№ № строк	Общестроительные организации	Специализированные организации
Число подрядных организаций (СМУ, УНР, стройконтор и т. п.), входящих в состав отчитывающейся организации . . . . .	32		
Из них число организаций, превысивших плановую себестоимость работ, выполненных за отчетный год . . . . .	33		
Плановая себестоимость работ, выполненных этими организациями (тыс. руб.) . . . . .	34		
Сумма превышения против плановой себестоимости работ по этим организациям (тыс. руб.) . . . . .	35		
Число подрядных организаций, превысивших сметную стоимость работ, выполненных за отчетный год . . . . .	36		
Сметная стоимость работ, выполненных этими организациями (тыс. руб.) . . . . .	37		
Фактическая себестоимость работ, выполненных этими организациями; без расходов, покрываемых в порядке компенсации и льгот сверх сметной стоимости (тыс. руб.) . . . . .	38		

Руководитель организации

Главный (старший) бухгалтер

1962 г.

Начальник планового отдела



Совнархоз, министерство (ведомство) Latvijas PSR tautsaimniecības padome Kurināma un enerģētiskās saimniecības pārvalde

Отраслевое управление OLAINES

Строительная организация kūdras briekļu fabrikas

Шифр

Латвийская ССР Утверждена Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР для годового отчета за 1961 год.

Совет народного хозяйства СССР Управления топливно-энергетического хозяйства Дирекция строительства торфобрикетного

## АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, РЕГИСТРИРУЕМЫЕ В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНАХ, ЗА 1961 ГОД

(заполняется строками, строительными управлениями, проектными и изыскательскими организациями и трестами)

В справке отражаются только административно-управленческий персонал и расходы, регистрируемые в финансовых органах, по строительному управлению (стройке) проектной и изыскательской организации в целом; включая подсобные, вспомогательные производства и обслуживающие хозяйства. Персонал охраны и расходы по его содержанию в справку не включаются.




а	№№ строк	Зарегистрировано	По отчету
		в финорганах по смете на год (по данным последней регистрации)	
	0	1	2
<b>А. Персонал</b>			
1. Численность на конец отчетного года . . . . .	01	4	-
<b>Б. Расходы (руб.)</b>			
2. Заработная плата основная и дополнительная (кроме премий, не регистрируемых в финорганах) . . . . .	02	262,4	1,7 1,6
3. Расходы на служебные командировки и перемещения . .	03	-	-
4. Прочие расходы . . . . .	04	- 0,2	0,1
Итого расходов (2—4) . .	05	2,6	1,7
5. Кроме того, премии, входящие в состав фонда заработной платы, не регистрируемые в финорганах (включая относящиеся к ним отчисления на социальное страхова- ние) . . . . .	06	×	-
6. Экономия от сокращения штатов и административно-уп- равленческих расходов . . . . .	07	×	-

Руководитель организации

\_\_\_\_\_ 196\_\_ года

Главный (старший) бухгалтер





Совнархоз, министерство (центральное учреждение) — **Latvijas PSR Tautas saimniecības padome Kurināmās un enerģētikas saimniecības pārvalde** | **Латвийская ССР Совет народного хозяйства Управления топливного и энергетического хозяйства Дирекция отделе**

Отраслевое управление — **OLAINES** | **ства торфобрикетного завода „ОЛАЙНЕ“**

Предприятие (трест) — **kūdras brikoļu fabrikas celtniecības direkcija**

Совхоз \_\_\_\_\_

Форма № 19

Утверждена Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР для годового отчета за 1961 год.  
Представляется в составе годового отчета за 1961 год всеми предприятиями, совхозами, учреждениями и организациями, подчиненными совнархозам, союзным, союзно-республиканским и республиканским министерствам и ведомствам.

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЖИЛИЩНОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

Республика \_\_\_\_\_ город \_\_\_\_\_

Область, край, АССР \_\_\_\_\_ поселок городского типа \_\_\_\_\_

район \_\_\_\_\_ село \_\_\_\_\_

Адрес организации, предприятия, учреждения: улица \_\_\_\_\_, дом № \_\_\_\_\_, тел. № \_\_\_\_\_

**I. Жилищный фонд, его благоустройство и населенность**

Показатели	№ стр.	ВСЕГО	Показатели	№ стр.	ВСЕГО
Вся эксплуатируемая жилая площадь на 1 января 1962 г.— кв. м (03+05; 07+08) . . . . .	01	—	Эксплуатируемая жилая площадь, оборудованная подопроводом—кв. м . . . . .	09	—
Число жилых квартир на 1.1.1962 г. . . . .	02	—	канализацией—кв. м . . . . .	10	—
Жилая площадь всех жилых квартир—кв. м . . . . .	03	—	центральным отоплением—кв. м . . . . .	11	—
Число проживающих в квартирах на 1.1.1962 г. . . . .	04	—	электрическим освещением—кв. м . . . . .	12	—
Жилая площадь общежитий коечного типа—кв. м . . . . .	05	—	газом (включая жидким)—кв. м . . . . .	13	—
Число проживающих в них . . . . .	06	—	Среднегодовая эксплуатируемая жилая площадь—кв. м	14	—
Из всей эксплуатируемой жилой площади находится:			Площадь нежилых помещений (торгово-складских, культ.-просветительных, конторских и пр.) кв. м	15	—
а) в городских поселениях—кв. м . . . . .	07	—			
б) в сельской местности—кв. м . . . . .	08	—	Выбыло жилой площади за год—квадратных метров:		
			а) снесено по ветхости и выбыло от стихийных бедствий . . . . .	16	—
			б) снесено по реконструкции . . . . .	17	485

**II. Коммунальное хозяйство**

Показатели	№ стр.	В черте городских поселений		В сельской местности	
		1	2	1	2
<b>А. Водопровод</b>					
Мощность водопровода на конец года—куб. м в сутки	18				
Одинокое протяжение—км: а) водоводов . . . . .	19				
б) уличной водопроводной сети . . . . .	20				
Отпущено воды за год (тыс. куб. м)—всего . . . . .	21				
в том числе: а) населению . . . . .	22				
б) на коммунально-бытовые нужды предприятий и учреждений . . . . .	23				
<b>Б. Канализация</b>					
Пропускная способность канализации—куб. м в сутки . . . . .	24				
Пропущено сточных вод за год—тыс. куб. м . . . . .	25				
в том числе пропущено через очистные сооружения—тыс. куб. м . . . . .	26				
Одинокое протяжение—км: а) главных коллекторов . . . . .	27				
б) уличной канализационной сети . . . . .	28				
<b>В. Газовые сети</b>					
Одинокое протяжение уличной газовой сети (км)—всего . . . . .	29				
Число газифицированных квартир . . . . .	30				
Отпущено газа (тыс. куб. м)—всего . . . . .	31				
в том числе: а) населению . . . . .	32				
б) на коммунально-бытовые нужды предприятий и учреждений . . . . .	33				
<b>Г. Жидкий газ</b>					
Число газифицированных квартир жидким газом (на конец года) . . . . .	34				
Отпущено газа за год (тонн)—всего . . . . .	35				
в том числе: а) населению . . . . .	36				
б) на коммунально-бытовые нужды предприятий и учреждений . . . . .	37				
<b>Д. Тепловые сети</b>					
Протяжение уличной магистральной и распределительной сети в 2-х трубном исчислении—км . . . . .	38				
Отпущено тепла (мегакалорий)—всего . . . . .	39				
в том числе: а) населению . . . . .	40				
б) на коммунально-бытовые нужды предприятий и учреждений . . . . .	41				
Число теплофицированных квартир . . . . .	42				
<b>Е. Бани</b>					
Количество бань . . . . .	43				
их единовременная вместимость по числу мест в раздевальной . . . . .	44				
Пропущено посетителей за год—тыс. человек . . . . .	45				
<b>Ж. Прачечные</b>					
Количество прачечных . . . . .	46				
Установленная производительность прачечных (кг сухого белья за 7 часовую смену) на конец года . . . . .	47				
Пропущено белья (тонн) за год—всего . . . . .	48				
в том числе пропущено белья, принятого от населения—тонн . . . . .	49				
<b>З. Гостиницы, дома для приезжих</b>					
Количество гостиниц и домов для приезжих . . . . .	50				
их единовременная вместимость—койко-мест . . . . .	51				
Вся жилая площадь гостиниц и домов для приезжих—кв. м . . . . .	52				
Предоставлено за год койко-суток . . . . .	53				



III. Выполнение плана расходов и расходов по всему коммунальному хозяйству (в рублях)

	№ стр.	По плану на 1961 г.	Фактически за 1961 г.
Доходы по коммунальному хозяйству . . . . .	54		
в том числе доходы от населения . . . . .	55		
Расходы по коммунальному хозяйству . . . . .	56		
в том числе амортизационные отчисления . . . . .	57		

IV. Выполнение плана по капитальному ремонту (в сметных ценах—рублей)

	№ стр.	По плану на 1961 г.	Фактически за 1961 г.
По жилищному фонду . . . . .	58		
По коммунальному хозяйству . . . . .	59		

V. Выполнение сметы по эксплуатации жилищного фонда (в рублях)

	№ стр.	По смете на 1961 г.	Фактически за 1961 г.		№ стр.	По смете на 1961 г.	Фактически за 1961 г.
<b>А. Расходы</b>				<b>Б. Доходы</b>			
Административно-управленческие расходы . . . . .	60			Квартирная плата (без целевых сборов)	70		
Содержание обслуживающего персонала . . . . .	61			Начислено платы за площадь за счет расходов по содержанию общежитий <b>коачного</b> типа . . . . .	71		
Содержание домохозяйства . . . . .	62			Возмещение предприятиями за предоставленную работникам бесплатно или на льготных условиях жилую площадь . . . . .	72		
Текущий ремонт . . . . .	63			5% арендной платы за нежилые помещения . . . . .	73		
Отчисления—всего . . . . .	64			Сборы с арендаторов на эксплуатационные расходы . . . . .	74		
в том числе в фонд амортизации . . . . .	65			Прочие доходы . . . . .	75		
Обязательные платежи—всего . . . . .	66			Итого . . . . .	76		
Арендная плата за арендуемые жилые строения . . . . .	67						
Прочие расходы . . . . .	68						
Итого . . . . .	69						

Справка. Сумма арендной платы за нежилые помещения, направляемая на капитальный ремонт жилого фонда (95%) . . . . . (77) руб.

VI. Целевые расходы и сборы на отопление, водопровод, канализацию и т. п. (Кроме расходов и сборов по общежитиям коачного типа)

Всего расходов . . . . . (78) руб.

Всего начислено доходов . . . . . (79) .

в том числе доходов от населения (80) .

VII. Общежития коачного типа			
	№ стр.	По смете	Фактически
Среднегодовое число коек в эксплуатации . . . . .	81		
Общий доход с коек (в руб.) . . . . .	82		
Общий расход на содержание коек (в руб.) . . . . .	83		

VIII. Задолженность квартиросъемщиков на 1 января 1962 г.

Всего . . . . . (84) руб.

в том числе просроченная . . . . . (85) .

Директор

Начальник ЖКО

1962 г.

Главный (старший) бухгалтер

Приложение к ф. № 19

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ за 1961 год

Отрасли коммунального хозяйства	№ строки	Всего в городах, рабочих поселках и сельской местности (в рублях)			Отрасли коммунального хозяйства	№ строки	Всего в городах, рабочих поселках и сельской местности (в рублях)		
		Доходы от эксплуатации		Расходы по эксплуатации всего			Доходы от эксплуатации		Расходы по эксплуатации всего
		всего	в том числе от населения				всего	в том числе от населения	
		1	2	3			1	2	3
Водопроводы . . . . .	1				Тепловые сети . . . . .	5			
Канализация . . . . .	2				Бани . . . . .	6			
Газовые сети . . . . .	3				Прачечные . . . . .	7			
Жидкий газ . . . . .	4				Гостиницы, дома для приезжих . . . . .	8		X	

Директор

Начальник ЖКО

1962 г.

Главный (старший) бухгалтер



Объяснительная записка

к отчету строительства торфобрикетного  
завода "Олайн" за 1961 год.

Годовой план капиталовложений установленный на 1961 год в сумме 407,0 т.руб. выполнен в сумме 407,6 т.руб. или 100%.

План строительно-монтажных работ при плане 287,0 т.руб. выполнен на сумму 328,2 т.руб. или 114%.

План ввода в действие мощностей установленный в сумме 717,0 т.руб. выполнен на сумму 2488,0 т.р. Введена полная плановая мощность в натуральных измерениях, а именно: а/ производство торфобрикета 60 тыс.тон в год, б/ теплоэлектроцентраль мощностью 2,5 тыс.киловатт.

Производством закончено строительство, но не оформлен ввод надлежащими документами следующих объектов железнодорожного хозяйства:

- а/ реконструкция железнодорожных путей ст.Олайн
- б/ СЦБ ст.Олайн
- в/ мосты, трубы под подъездные пути в связи с реконструкцией мелиоративной канавы.

Упомянутые объекты были приняты Елгавским отд. Латв. жел.дор. актами от 30 сентября и 25 октября 1960 г. при условии ликвидации некоторых недоделок. Пути и искусств. сооружения в настоящее время эксплуатируются, но акты Управлением Латв.ж.д. до сего времени нам не вручены.

Незакончен монтаж диспетчерской связи, сигнализации, телефонизации, радиофикации и часофикации. Оборудование полностью было получено в сентябре м-це 1961 г.

Несмотря на неоднократные наши требования о немедленном производстве монтажных работ, монтажная организация приступила к монтажу только в конце декабря м-ца, тем самым сорвали сдачу в эксплуатацию вышеуказанных объектов. стоимость переходящих монтажных работ по ним составляет 4,14 т.руб. Монтаж будет закончен в феврале м-це 1962 г.


Всего незавершенное производство составляет 280,2 т.р.

Неустановленного оборудования на 1.1.62 г. имеется на сумму 47,3 т.р. В основном это оборудование на 2-ю секцию перегрузочной бункерной эстакады, которая по ходу стр-ва была переоборудована для брикета.

По жилищному строительству сданы в эксплуатацию два жилых дома 880 кв.м. жилой площади при затратах 31,4 т.р. вместо планируемых 17,0 т.р. в связи с тем, что незаконченные дома ТБЗ были переданы клеевому заводу и вместо их с клеевого завода нам переданы два дома 16-ти кварт., на окончание которых требовалось средств в сумме 31,4 т.р. Передача указанных домов отразилась на невыполнении плана ввода жилой площади, т.к. переданные жилдома клеевому заводу имели жилплощадь 1024 кв.м.

Директор

Ит. бухгалтер





2/12

Дополнительные сведения  
к годовому отчету по производству  
металлообработочного завода. Олайск  
за 1961 год.

1. Справка о земельном участке не прилагается  
к отчету в связи с тем, что земельный завод  
заключено и все объекты передачу в землеустроительную  
Олайскому торговельно-промышленному объединению.  
Земельный участок  
отделенный от-ву включен в отчет Олайского  
торговельно-промышленного
2. Уменьшение административного района в  
1961 г. в сравнении с 1960 г. объясняется тем, что основная  
часть ПЗЗ передана в первую половину  
года и в связи с этим адм.-террит. району, плани-  
ровались только на полгода.
3. Уменьшение общей площади 485 кв. м с 1961 г.  
образовалась в связи с переданной земельной  
с коммунальную территорию (на территории лагеря)

Директор

Г. Бурманов