



**ПРИКАЗ**

№ 232

Рига

от 3 июня 1980г.

/По технике безопасности/

Для выполнения Предписания № 2 от 16.05.80г. гл.технического инспектора по труду ЦК профсоюза т.Телегеенко В.А. и устранения недостатков указанных в нем

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

По железнодорожному цеху

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <p>1. Весь эл. транспорт оборудовать звуковым сигналом, передними ограждающими панелями, противогонными устройствами (предложение повторное)</p>      | <p>16.05.80г. и<br/><u>постоянно</u></p> | <p>Ответственный<br/>начальник ж/д<br/>цеха Втюрин Ю.</p> |
| <p>В случае невыполнения п.1 эксплуатация транспорта будет запрещена.</p>   |  |   |
| <p>2. Составить график ППР и завести ремонтные журналы на весь внутри-заводской транспорт</p>   | <p>до 01.06.80г.</p>                     | <p>— " —</p>  |
| <p>3. Завести сменный журнал приема-сдачи электрокар и электропогрузчиков (в момент проверки журнал не был предъявлен)</p>                            | <p>с 15.05.80г. и<br/>постоянно</p>      | <p>— " —</p>  |
| <p>4. Выделить дополнительный ремонтный персонал для своевременного и качественного ремонта всех видов транспорта</p>                                 | <p>с 01.06.80г. и<br/>постоянно</p>      | <p>— " —</p>  |
| <p>5. Запретить вождение транспортных средств необученным персоналом</p>  | <p>с 15.05.80г. и<br/>постоянно</p>      | <p>— " " №</p>  |
| <p>6. Весь внутризаводской транспорт покрасить в желтый сигнальный цвет в соответствии с требованием ГОСТ "Цвета сигнальные и знаки безопасности"</p> | <p>III кв. 1980г.</p>                    | <p>— " —</p>  |



Транспортный цех

7. Запретить выпускать на линию эл.кары без защитных кожухов постоянно нач.ж/д цеха Втурин Ю.

По цеху № 2

## Фасовочное отделение

8. Заземлить резиновые шланги 19.05.80г. начальник цеха № 2 Путниньш И.А.
9. Запретить фасовку грунтовок ФЛ-093 в бочки со съёмными крышками без местной вытяжной вентиляции 26.05.80г. - " -
10. Организовать фасовку в соответствии с требованием правил охраны труда I кв. 1981г. КБ Сбракшин М.И., гл.мех. Гаврильченко нач.цеха № 2 Путниньш И.А.
11. Механизировать фасовку и загрузку в автомашины 5-литровых банок с половой краской IV кв. 1980г. - " -
12. Выполнить вводы кабеля в магнитные отсекатели в соответствии с требованиями ПУЭ (фасовка краски в бочки) 26.05.80г. гл.энергетик Жагата И.Я. нач.цеха № 2 Путниньш И.А.
13. Отремонтировать лоток для загрузки банок с половой краской в автомашины III кв. 1980г. нач.цеха Путниньш
14. Установить ограждения на стационарном и передвижном транспортере IV кв. 1980г. " " "
15. Восстановить разрушенную вытяжную вентиляцию в отделении шаровых мельниц I июля 1980г. " " "
16. Дать техническое решение по механизированной загрузке титановых белил и каолина в дисольверы (загрузка в смену около 2 тн вручную) I кв. 1981г. КБ Сбракшин М.И.
17. Установить крышки на емкостях резидрола III кв. 1980г. нач.цеха Путниньш И.
18. В отделении фасовки в бочки очистить весы и трубопроводы от наростов старой эмали I июня и постоянно " " "
19. В отделении ш/м (I эт.) а) произвести расчет площади противозрывных элементов 31.12.80г. " " "



20. Заменить эл.двигатель конвейера на ВЗГ (герметичного исполнения) Шкв.1980г. Гл.энерг.Жагата, нач.цеха Путниньш
21. Разработать и внедрить механизированный способ погрузки эмалей в бочки со съёмными крышками (применяется тяжелый ручной труд, сменная норма 20т, из-за ручной погрузки бочек в 1976 г. произошел н/случай с грузчиком ж/д цеха Конусовым Н.М.) 1981г. КБ Сюракшин М.И., гл.мех.Гаврильченко нач.цеха Путниньш
22. Решить вопрос приготовления жидких замесов с целью облегчения труда рабочих (внедрен только замес грунтов) применяется тяжелый ручной труд, работает Пчеловек, сменная норма загрузки пигментов 10т) 1981г. - " -
23. Внедрить вакуумную уборку помещения и оборудования (применяется сухая уборка) Пкв.1981г. гл.мех.Гаврильченко нач.цеха Путниньш
24. На всех фланцевых соединениях материальных трубопроводов с ЛВЖ проходящих в непосредственной близости от светильников, установить защитные экраны 1Укв.1980г. нач.цеха Путниньш
25. Механизировать транспортировку бочек с краской от места фасовки на склад готовой продукции (транспортировка осуществляется вручную на двухколесных тележках, применяется тяжелый ручной труд, норма 15 т в смену, работает 4 мужчин) 1982г. КБ з-дв Сюракшин, нач.цеха Путниньш
26. На немецких дисольверах установить местную вытяжную вентиляцию 1982г. нач.цеха ОГМ
27. Произвести реконструкцию всего цеха с целью приведения его к требованиям действующих "Правил и норм" 1985г. ОГМ, нач.цеха Путниньш

По цеху № 8

Фасовочное отделение

28. Заземлить окрасочную камеру 15.05.80г. нач.цеха Делперс
29. Установить рольганг для перемещения фляг с весов на транспортер (в 3-х местах) с целью облегчения ручного женского труда до конца 80г. " " "



30. В местах съема фляг подвешного конвейере установить ограждения и знаки безопасности во избежания н/случая III кв.1980г. нач.цеха Делперс Л.
31. Механизировать фасовку и транспортировку шпатлевки во фляги и установить местную вытяжную вентиляцию на рабочем места 1981г. ОГМ, нач.цеха
32. Установить ограждение транспортера (частично ограждение не установлено) II кв.1980г. нач.цеха
33. Провести частичную реконструкцию всего участка с целью улучшения условий труда 3I.12.80г. ОГМ, нач.цеха
34. Проводить контроль воздушной среды на содержание паров фенола до 26.06.80г. и согласно графика начальник цеха
35. Каждой партии поступающего сульфида натрия делать анализ на содержание в нем фенола и соответствия ТУ с 26.06.80г. " "
36. Навести и поддерживать порядок во всех помещениях до 01.06.80г. и постоянно " "
37. Переработать оперативную часть ПЛА по цеху с учетом выданных замечаний 01.06.80г. " "
38. Установить шкафы аварийных средств защиты на лестничных клетках каждого этажа и указать их место нахождение в оперативной части ПЛА и схеме III кв.1980г. " "
39. Проводить проверку блокировок шаровых мельниц с записью в сменном журнале с 26.05.80г. и ежемесячно " "
40. Разработать систему механического отсекаателя при затаривании продукции во фляги конец 1980г. ОГМ, нач.цеха
41. Запретить слив готовой продукции в бочки в помещении без местной вытяжной вентиляции постоянно. нач.цеха
42. В отделении подготовки жидкого сырья (4эт.) вместо ручных талей установить эл.тельферы во взрывобезопасном исполнении для облегчения труда IV кв.1981г. ОГМ, нач.цеха



43. На 4 этаже в отделении дисольверов и баков произвести расчет площади противозрывных элементов  
Ш кв. 1980г. нач. цеха
44. Заменить шаровые мельницы на бисерные с целью установления повышенного шума (шаровые мельницы установлены в общем помещении)  
при выделении фондов на бисерные мельницы ОГМ, нач. цеха
45. У места загрузки дисольверов и бады сухими пигментами установить местную вытяжную вентиляцию на шарнирах (существующая вентиляция не эффективна, установлена вдали от места выделения вредностей)  
до конца 1981г. " "
- По цеху № 5
46. Установить прожекторное освещение ж/дороги со стороны лаковыпускного корпуса в местах наполнения ж/д цистерн лаком  
I кв. 1980г. гл. энерг. Жагата, нач. цеха Рябиков
47. Обеспечить персонал переносными светильниками во взрывобезопасном исполнении  
Ш кв. 1980г. " "
- По фасовочному отделению  
(помещение класса В-Ia)
48. Установить контур заземления и заземлить все оборудование на контур  
30.05.80г. ОГМ, нач. цеха
49. Запретить мыть руки ацетоном и держать его в открытом ведре  
с 16.05.80г. и постоянно начальник цеха
50. Установить дистанционное отключение насосов, перекачивающих лак из лаковыпускного корпуса в баки фасовочного отделения во избежания перелива баков (предложение не выполнено с 1977г.)  
1981г. ОГМ, нач. цеха
51. Установить уровнемеры на всех баках (замер производится рейкой)  
1981г. нач. цеха
52. Изъять из эксплуатации стальные наконечники на резиновых шлангах и на пистолете  
26.05.80г. " "
53. При заливе лака в тару исключить свободно-падающую струю  
25.05.80г. и постоянно " "



54. Установить стационарную лестницу для безопасного обслуживания баков № 4,5 (лак 936) до конца 1980г. ОГМ, нач.цеха
55. Организовать рабочие места фасовщиц лака в тару в соответствии с требованием правил охраны труда с целью устранения повышенной загазованности парами растворителей на рабочих местах (затаривание лака в тару производится без местной вытяжной вентиляции, существующая местная вытяжная вентиляция установлена в 2-х местах в виде зонтов) Проект 1981г. ОГМ
56. Установить навес на открытой площадке слива лака в контейнеры и вывесить необходимые знаки безопасности IY кв. 1981г. ОГМ, нач.цеха
- По лаковарочному корпусу
57. Навести и поддерживать порядок во всех помещениях до 01.06.80г. и постоянно нач.цеха Рябиков
58. На 4 этаже в отделении баков закрепить местную вытяжную вентиляцию от загрузочных бункеров I.07.80г. " "
59. Выполнить рекомендации Сантехпроекта по вентиляции цеха 1983г. ОГМ
- По цеху № 5
- По лаковарочному участку.
60. В отделении загрузки IY этаж навести и поддерживать чистоту и порядок (вентиляция в запущенном состоянии, краны текут, мерники грязные и т.п.) постоянно нач.цеха Рябиков
61. Вывесить исполнительные схемы по отделениям и пронумеровать всю запорную арматуру согласно схеме I.0780г. " "
62. Укомплектовать все смены аппаратчиками, транспортировщиками, лаборантами и уборщиками (смены полностью не укомплектованы данной категории рабочих) постоянно Отдел кадров
63. На установка - I25 получение инертного газа из природного установить автоматический газоанализатор для определения содержания кислорода в инертном газе 1981г. КИПиА, нач.цеха







76. Запретить эксплуатацию физически и морально устаревшего ~~в~~ пакет-пресса 19.05.80г. нач.цеха 106
77. Отремонтировать бытовые помещения для женщин до конца 1980г. ОГМ
78. Внедрить мероприятия по уменьшению шума на участке производства 5 литровых банок I кв. 1980г. ОГМ, нач.цеха
79. Механизировать подачу металла в цех (подача осуществляется вручную) II кв. 1980г. КБ, нач.цеха
80. Механизировать подачу металла на 2 этаж Шкв. 1980г. "
81. Реконструировать линию по изготовлению фляг до конца 1980г. "

По цеху № 3

82. Вывести женщину с операции вальцовки корпуса 40л. фляг (съем и установка) заготовок на машину осуществляется вручную, вес I заготовки 1,5 кг норма 700-600 корпусов в смену) 1981г. нач.цеха Лашков
83. Частично механизировать процесс изготовления фляг (все операции изготовления фляг осуществляется вручную, применяется женский труд средней тяжести, работает II женщин) до 1981г. КБ Сюррашин, нач.це
84. Заменить пакет-пресс на новый (эксплуатируемый пресс физически устарел) 1982г. ОГМ, нач.цеха
85. Вывести женщину с операции проверки фляг на герметичность (применяется тяжелый ручной женский труд предложение повторное) 1981г. начальник цеха
86. Механизировать подачу банок из тарного цеха к месту фасовки (применяется тяжелый ручной женский труд) 1981г. ОГМ, нач.цеха

По цеху мойки тары

87. Механизировать перевеску фляг I кв. 1980г. ОГМ, нач.участка
88. Разработать и внедрить безопасный способ окраски фляг, исключая слив краски в открытые лотки и опасный способ разбавления краски растворителем в открытых бочках до пуска в эксплуатацию новой камеры сушки фляг " "



89. До выполнения вышеуказанного пункта № 88 запретить разбавление эмалей растворителем существующим опасным способом с 16.05.1980г. нач. участка
90. Разработать инструкцию по технике безопасности на сушильно-покрасочный агрегат и провести обучение всех рабочих, обслуживающих его с записью в личной карте инструктажа до 01.06.80г.
91. Ввести в эксплуатацию новую печь обжига (действующая печь находится в аварийном состоянии, работает без капитального ремонта 15 лет) I кв, 1980г. ОГМ, нач. цеха
92. Операцию очистки фляг от огарков производить в защитных очках во избежания травмирования глаз с 26.05.80г. и постоянно нач. цеха
93. Переработать технологический регламент № 252 обжига, мойки, ремонта и окраски фляг (имеются существенные упущения при проведении операции окраски фляг, неправильно указана категория производства и т.п.) до 01.06.80г. нач. ПТО,
94. Разработать план ликвидации аварий по участку окраски фляг и провести обучение всех рабочих до 10.06.80г. нач. цеха
95. Механизировать или вывести женщину с операции ручной навески фляг, идущих на покраску, на подвесной конвейер (вес одной фляги 8 кг сменная норма 600-800 штук) I кв. 80г. нач. цеха
- По прачечной
96. Приобрести гладильную машину 1984г. нач. ОМТС
97. Произвести косметический ремонт всех помещений I кв. 1980г. нач. ЦРМЦ
98. Обучить всех рабочих и оформить протоколом проверку знаний до 26.05.80г. нач. АХО
99. Составить инструкцию по технике безопасности на все оборудование до 20.06.80г. " "
100. Отремонтировать малую ц/фугу до 01.06.80г. нач. РМЦ
- По складам сырья
101. На складах № 2, 3 отремонтировать рамы, двери и нанести ограничительные линии складирования сырья III кв. 1980г. нач. склада Черентаев



102. Организовать складирование сырья на поддонах с целью исключения дополнительных ручных операций  
I кв. 1980г. нач. склада
103. Укомплектовать склады первичными средствами пожаротушения  
II кв. 1980г. " "
104. Обеспечить работающих на складах сырья душевыми и туалетом  
31.12.80г. ОГМ, нач. склада
105. Упорядочить хранение тарного химсырья на открытых площадках  
I кв. 1980г. *нач. склада*
106. Запретить хранение ЛВЖ в бочках под открытым небом (савол, диэтиламин и др.)  
с 26.05.80г. и постоянно " "
- По заводу
107. Запретить въезд эл/транспорта в нормальном исполнении во взрывоопасные помещения  
с 19.05.80г. и постоянно нач. цехов, уч-от
108. Организовать производство погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с требованием ГОСТ 12.3.009-78  
31.12.81г. *нач. к/д. цеха зав. складом хоз-вода*
109. Разработать и представить конкретный план мероприятий со сроками выполнения по устранению недостатков, отмеченных в акте проверки завода по организации работы по технике безопасности от 12-15 мая 1980г.  
до 30.05.80. ОГМ, ОТБ, ОК
110. Изготовить в соответствии с требованием ГОСТ СССР лестницы стремянки и испытать их  
1980г. нач. ЦРМЦ
111. Произвести клеймение всей спецодежды  
1980г. зам. директора
112. Составить и согласовать с завкомом график сверки спецодежды на 1980г.  
с 26.06.80г. и постоянно зам. директора
113. В заявках на СИЗ указывать действующие ГОСТы (указаны устаревшие ГОСТы)  
с 26.05.80г. и регулярно ООТБ, ОС
114. Организовать ремонт спецодежды  
III кв. 1980г. нач. АХО
115. Завести журналы специнструктажа по установленной форме  
до 26.05.80г. "



116. Запретить формальное ежегодное переутверждение ППА в цехах . постоянно нач. цехов, участков
117. Проверить все спасательные веревки и пояса и укомплектовать шкафы аварийного запаса СИЗ согласно ППА Пкв.80г. " "
118. Устранить и не допускать течи в сальниковых уплотнениях пробковых кранов (цех № 2,8,5) постоянно " "
119. Убрать провода и заглушить неэксплуатируемые эл.проводки IУкв. I980г. " "
120. Закончить переработку всех инструкций по технике безопасности с учетом ССБТ IУкв. I980г. нач. ОТБ, нач. цехов
121. Около цехов убрать металлолом и производственный мусор постоянно нач. цехов, участков
122. Во всех основных цехах предусмотреть аварийное освещение в соответствии с требованием пп. 3-54, 3-56 "Правил и норм ТБ и промсанитарии для проектирования и эксплуатации пожаро- и взрывоопасных производств химической и нефтехимической промышленности" до I98Iг: гл. энергетик, нач. цехов, участков
123. Во всех производствах категории АБ установить световую сигнализацию, оповещающую о работе общей и местной вытяжной и аварийной вентиляции согласно требований п. 6.9 СНиП п-33-75 I98I " "
124. Внести дополнения в должностные инструкции для ИТР, определяющие из обязанности, согласно "Положению об организации работы по технике безопасности на предприятиях и в организациях МХП" IУкв. I980г. нач. ОТБ, нач. ОТЗ
125. Инструкции по технике безопасности переработать, исходя из требований приказа № 510 МХП, Правил и норм охраны труда, ССБТ, конкретных условий безопасного проведения различных видов работ персоналом. (Многие инструкции составлены некачественно, неконкретно, в них узаконены нарушения требований действующих правил и норм охраны труда, большинство инструкций имеют существенные недостатки и упущения). Согласовать все инструкции с заводским комитетом профсоюза. Всем действующим инструкциям (общезаводским, общецеховым и по рабочим местам) присвоить номер в соответствии с порядком принятым на предприятии IУкв. I980г. нач. ОТБ, нач. цехов



126. Пожарные гидранты, заборный колодец и штуцер у водоема обеспечить световыми или флуоресцентными указателями, изготовленными по установленным образцам 1980г. ОГМ
127. Проверка плавких вставок предохранителей, электромагнитных расцепителей автоматов, тепловых элементов магнитных пускателей и автоматов на соответствие их номинальным параметрам защищаемого электрооборудования произведена частично, не в полном объеме 1980г. гл.энерг.Жагата
128. Рабочему на участке сиккативов при работе со свинцовым глетом заменить молоко сливовым соком 1980г. нач.цеха № 5
129. Провести внеочередную аттестацию и проверку знаний по правилам охраны труда ИТР завода 1980г. ОК, ОТБ
130. Разработать и осуществить мероприятия по доведению содержания вредных и токсичных паров, газов и пыли на рабочих местах до требований санитарных норм (в цехах 5, 8-а 2, и других имеют место превышения ПДК на рабочих местах паров ксилола, сольвента, акролеина, изопропилового спирта, пыли малеинового ангидрида и др.). Мероприятия представить для контроля технической инспекции труда и городской СЭС 1980г. КБ, ОГМ, нач. цехов, участков
131. Обеспечить обязательное ношение касок рабочими согласно Перечню профессий, утв. МХП постоянно нач.цехов, уч-к
132. Произвести строительство очистных сооружений с целью устранения загрязнения водного бассейна (существующие очистные сооружения на заводе работают неэффективно) 1983г. ОКС, ОГМ
133. В цехах № 2 и 8 в отделении фасовки производить смазку солидолом цепи транспортера с записью в журнале. Транспортеры очистить от краски постоянно нач.цеха
134. Обновить и утвердить гл.инженером перечень обязательных инструкций по каждому цеху Шкв.1980г. ОТБ.нач.цеха
135. Проверить наличие оперативных схем в эл.щитах в цехах завода и в случае их отсутствия - нанести схемы Шкв.1980г. гл.энергетик
136. Произвести покраску трубопроводов во всех цехах согласно требованиям ГОСТа 14202-69 и вывесить знаки безопасности о ГОСТ на территории завода и в цехах в необходимом количестве 1980г. нач.цехов



137. Представить письменные объяснения о причинах невыполнения в установленный срок пп. 1, 3, 4, 5, 7, предписания № 17 от 24.07.79г., пп. 1, 9, 20, 24 предписания № 20 от 25.09.79г. до 09.06.80г. ОТБ

138. Издать приказ по заводу и наказать должностных лиц, допустивших грубые нарушения правил охраны труда, обнаруженные в ходе проверки, а также невыполнения вышеуказанных предписаний в установленный срок, копию приказа представить технической инспекции труда до 09.06.80г. ОТБ

139. О выполнении предписания сообщить до 10.07.80г. и 10.01.81г. гл.техническому инспектору труда ЦК профсоюза т.Телегеенко В.А.  
Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного инженера завода Л.Б.Сидорова.

~~Главный технический инспектор труда  
ЦК профсоюза работников химической  
и нефтехимической промышленности~~

~~В.А.Телегеенко~~

~~И.И.Ковалев~~

Директор завода

П.А.Станкевич

Согласовано:

З. и. н. т. -

Юрист -

ОТБ -