

Стекольный завод «САРКАНДАУГАВА»

П Р И К А З

22 января 1980г.

48  
№ 13

г. Рига

1-  
О состоянии охраны  
труда на заводе.

7-  
На основании акта проверки по цехам и участкам завода по вопросу охраны труда и соблюдения техники безопасности и в целях обеспечения своевременного выполнения мероприятий предусмотренных в акте проверки от 16.01.80г. об улучшении условий труда и т/безопасности, -

П Р И К А З Ы В А Ю :

I. Всем начальникам цехов и участков:

1.1, Обеспечить неукоснительное выполнение акта обслудования в установленные сроки (акт прилагается).

2. Начальнику снабжения т.Кузьменко М.И. своевременно обеспечить все цеха и участки необходимыми материалами и зап.частями для выполнения мероприятий акта обследования согласно заявок цехов.

3. Начальникам отделов и служб завода оказать практическую помощь цехам и участкам при выполнении мероприятий акта обследования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на службу отдела охраны труда т.Яковлеву Р.А. и т.Косман Н.А.

1-  
Директор завода

Ю.Л.Кандинов

ск-  
22.01.80?

А К Т

гор.Рига

16 января 1980г.

При проверке состояния охраны труда, эксплуатации и содержания оборудования по всем участкам и цехам завода с 7.01. по 16.01.80г. установлены следующие нарушения, подлежащие устранению:

По составному цеху

Дробильное отделение.

1. Убрать подтеки масла из-под щековой дробилки.

Срок - до 20.01.80г.

2. Установить вытяжную вентиляцию от щековых дробилок, проект до 1.06.80г. Монтаж и установка в 1980г.

3. Упорядочить складирование оборудования зап.частей и др. - до 1.02.80г.

4. Навести надлежащий порядок в слесарноймастерской, для чего:

а) произвести косметический ремонт;

б) произвести бетонировку пола;

в) обновить наглядную агитацию и инструкции по т/б;

г) покрасить верстак и др.оборудование - до 1.05.80г.

Отделение размола угля.

1. Произвести покраску оборудования согласно ГОСТу - 1.05.80г.

2. Остеклить проем, над дверью - до 1.03.80г.

Отделение сушки.

1. В помещении хранения смазочных материалов навести надлежащий порядок:

а) очистить пол от мазута;

б) посыпать песком и установить решетки - до 1.03.80г.

2. Произвести ремонт стенки печи сушильного барабана известняка, со стороны установки термопар - 1.04.80г.

3. Вдоль стен убрать скопившийся хлам, и прочие запчасти - до I.02.80г.

4. Произвести покраску сливных рукавов от гидродинамических пылеулавливателей - I.04.80г.

5. Почистить и закрыть эл.щиты - Срочно и постоянно.

Склад соды.

I. Убрать скопившиеся отходы и хлам за элеваторами - до I.04.80г.

2. Произвести ремонт коробки магнитного пускателя низковольтного освещения возле элеватора соды - до I.02.80г

3. Своевременно произвести вывозку мешкотары - постоянно.

4. Восстановить ограждения по периметру бункеров сырьевых материалов и соды, согласно Правил - до I.04.80г.

5. Электрощиты, питающий шнеки выгрузки соды, покрасить, установить *экраны* и закрыть на замок - до I.04.80г.

6. Лестницу и проем в подвальное помещение шнеков отремонтировать и установить ограждения согласно Правил - до I.04.80г.

Киевская веерная линия.

I. Убрать хлам возле венткамеры - до I.02.80г.

Галерея подачи сырья в сушильные барабаны.

I.. Очистить от скопившихся отходов и пыли оборудование - срочно и постоянно.

2. Восстановить ограждения на транспортерных лентах доломита и известняка согласно ГОСТу - до IO.03.80г.

3. Световую арматуру доукомплектовать недостающими колпаками - до I.04.80г.

Отделение просева компонентов.

I. Убрать скопившиеся отходы и произвести герметизацию шнеков - до I.04.80г.

2. Кабель низковольтного освещения заменить согласно ПУЭ - до I.04.80г.

3. Все электрощиты очистить от пыли, обновить схемы и закрыть на замок. До I.04.80г.

4. Убрать запасные ленты элеваторов и очистить все оборудование от пыли - до I.03.80г.

5. Восстановить наклепные крышки на вибраторах сборочных бункеров - до I.02.80г.

6. Установить ограждения по периметру приемка для подачи стеклобоя линии ВВС (вновьстроющийся) до I.03.80г.

7. Помещения щитовой закрыть на замок - срочно и постоянно.

8. Произвести ремонт эл.кабеля вытяжного вентилятора от шкафов лаборатории - до I.02.80г.

9. Произвести ремонт двери в отделении ПУ-3 - до I.04.80г.

#### Отделение фильтров

1. Восстановить наклепную крышку на эл.двигателе шнека № 3 - до I.02.80г.

2. Заменить кабель низковольтного освещения согласно ПУЭ - до I.04.80г.

3. Убрать скопившиеся отходы возле течи шнека № 4, также ликвидировать утечку масла из редуктора - до I.02.80г.

#### Отделение смешивания

1. Произвести герметизацию течек весовой линии в смеситель № I - до I.03.80г.

2. Очистить от пыли линию Чешских весов и смесителей - до I.03.80г.

3. Смесители покрасить - до I.04.80г.

4. Упорядочить складирование запчастей и оборудования до I.03.80г.

#### Подвальное помещение.

1. Восстановить ограждения на муфтах электроприводов шнеков № 2,4 и герметизацию до I.02.80г.

2. Убрать скопившиеся отходы сырьевых материалов из приемок элеваторов - до I.02.80г.

3. Ликвидировать течь воды из сборочного бака - до I.04.80г.

4. Произвести ремонт осветительной арматуры - до I.03.80г.

52

Санбытовые помещения - женское

- 1. Произвести ремонт освещения. - до I.03.80г.
- 2. Отремонтировать эл.полотенца - до IO.02.80г.
- 3. Установить мельницы и смесители в душевой - до I.04.80г.

Санбытовые помещения - мужское

1. Доукомплектовать смесительными сетками и мыльницами -душевые - до I.04.80г.

2. Установить эл.сушилки до I.04.80г.

3. Произвести косместический ремонт - I полугодие I980г.

4. Улучшить уборку санбытовых помещений - постоянно.

5. Восстановить выключатель в душевой - до I.02.80г.

6. Отремонтировать световую арматуру - до IO.02.80г.

7. Произвести ремонт шкафчиков - до IO.03.80г.

8. Произвести ремонт эл.щита Щ0-2 - до I.02.80г.

9. Произвести ремонт ступенек лестничной клетки - I980г.

IO. Наладить питевой режим, для чего отремонтировать сатураторную установку - до I.04.80г.

В целом по цеху.

1. Своевременно производить вывозку производственных отходов.)

2. Обеспечить все рабочие места инструкциями по т/безопасности - до I.04.80г.

3. Произвести покраску всего технологического оборудования согласно ГОСТу - до I.07.80г.

4. Улучшить уборку производственной площадки постоянно.

По ремонтно-механическому цеху

1. Произвести ремонт решеток в душевой. до IO.02.80г.

2. Отремонтировать местное освещение на верстаках - до IO.02.80г.

3. Установить ограждения на верстаках согласно Правил - до I.04.80г.

4. Убрать с прохода токарный станок - до I.04.80г.

5. Убрать материалы из цеха в заготовительное отделение - до IO.02.80г.

6. Эл.кабель, питающий станочное оборудование подключить согласно ПУЭ - до I.04.80г.

7. Ликвидировать захламленность в цехе - до IO.02.80г.  
Сварочное отделение.

I. Произвести ремонт осветительной арматуры и низковольтного освещения - до IO.03.80г.

2. Произвести бетонировку пода - до I.04.80г.  
Кузнечное отделение.

I. Произвести бетонировку пола - до I.07.80г.

2. Отремонтировать вытяжной вентилятор - до IO.03.80г.  
Отделение по ремонту эл.погрузчиков.

I. Санбытовые помещения привести в соответствие санитарных норм: до IO.03.80г.

а) убрать контакты, хлам, стекло, старую спецодежду, обувь со шкафчиков и с пола;

б) очистить стены и раковину душевой;

в) пол в душевой забетонировать и заменить решетки;

г) отремонтировать схему освещения; и закрыть крышкой разветвительную эл.коробку.

2. В яме по ремонту эл.погрузчиков восстановить свет и частично облицовать яму плиткой до I.04.80г.

3. Наждачный станок привести в соответствие с требованиями ГОСТа - до IO.02.80г.

4. Навести надлежащий порядок в части складирования и размещения смазочных материалов, электролитов, аккумуляторов и др... согласно Правил Ф/б до IO.02.80г.

5. Произвести бетонировку пола в помещении хранения кислот - до I.04.80г.

6. Упорядочить складирование аккумуляторов и другого оборудования ~~на~~ под навесом - до I.03.80г.

7. Установить ограждения на сверлильном станке - до 2I.02.80г.  
Участок зарядк эл.погрузчиков.

I. В зарядном помещении отремонтировать освещение - до I.02.80г.

2. На зарядных агрегатах № II, I4 восстановить верхние крышки - до I.03.80г.

- 3. Двери зарядных агрегатов №№ 1,3,4,5,6 исправить и закрыть на замок - до I.03.80г.
  - 4. Эл.щит закрыть на замок, произвести маркировку и схему - I.02.80г. и постоянно.
  - 5. Входную дверь помещения зарядных агрегатов закрыть на замок, на дверях вывесить предупредительный плакат "Посторонним вход запрещен" - до I.03.80г.
  - 6. Произвести ремонт центрального отопления - до I.09.80г.
  - 7. Отремонтировать схему освещения в слесарной мастерской - до I.03.80г.
  - 8. Отремонтировать крышу в районе вентилятора в зарядной - до I.04.80г.
  - 9. Из помещения зарядки эл.погрузчиков убрать фанеру, бидоны, хлам и прочую ветошь - срочно.
  - 10. Восстановить выводы с выпрямителей № II, I5 - до I5.02.80г.
- В целом по цеху.
- I. Закончить переработку инструкций и обеспечить ими все рабочие места - до I.04.80г.
  - 2. Повысить культуру на каждом рабочем месте - постоянно.

По машинно-ванному цеху

Подвальное помещение.

- I. Восстановить ограждения на приводах шиберов, и закончить ограждения на площадке обслуживания согласно ГОСТу - до I.03.80г.
- 2. Установить ограждение и лестницы спуска на приямки регенераторов - до I.07.80г.
- 3. Люки переводных шиберов оборудовать фиксаторами (защелками) для ликвидации случайных подпорок - до I.03.80г.
- 4. Отремонтировать схему освещения, восстановить недостающие плафоны на осветительной арматуре, а также закрыть крышками эл.коробки - до I.04.80г.





19. Отремонтировать входную дверь в зарядное помещение - до 20.02.80г.

20. Убрать сварочный аппарат - срочно.

21. Эл.щит ОП-4 закрыть на замок - срочно.

22. Само помещение привести в соответствие санитарных норм - срочно и постоянно.

2 Упаковочное отделение.

23. Навести надлежащий порядок в районе резки бумаги - срочно и постоянно.

24. На световой арматуре восстановить колпаки - 10.02.80г.

25. В женской душевой восстановить смесительные сетки и мьльницы - 1.03.80г.

26. Отремонтировать эл.проводку в мужском туалете - 1.02.80г.

27. В мужском гардеробе отремонтировать пол - 1.04.80г.

28. В мужской душевой отремонтировать схему освещения, восстановить смесительные сетки, произвести ограждение на отопительной системе - до 1.04.80г.

Слесарная мастерская для наладчиков.

29. Восстановить розетку или демонтировать - 10.02.80г.

30. Восстановить ограждения на сверлильном станке - до 1.03.80г.

31. Наждачный станок привести в соответствии с требованием ГОСТа - 1.07.80г.

32. Убрать мусор, металлолом и прочие отходы - до 1.02.80г.

Участок отломки стекла

33. Эл.агрегаты, питающие транспортерную ленту, ~~ли~~ отломщики и прочее оборудование, очистить от грязи, смазочных материалов - срочно -и постоянно.

34. Осветительную арматуру под отломочной площадкой укомплектовать недостающими колпаками и частично произвести ремонт до 1.02.80г.

35. Не допускать захламленности участка - постоянно.

57

Резное отделение.

36. Закрыть двери в машинное отделение лифта г/п 3 т и впредь держать на замке - постоянно.

37. Восстановить надписи на дверях г/п лифтов, - до 10.02.80г.

38. Привести в соответствие с требованиями ГОСТа ленточные конвейера - до 1.04.80г.

39. Произвести покраску туалета - 1.04.80г.

40. Не допускать скопления мусора и хлама в цехе - постоянно.

К М У.

1. Навести надлежащий порядок в части складирования готовой продукции, тары, а также в части своевременной уборки производственной площадки - срочно. и постоянно.

2. Восстановить таблички на эл.талях - до 10.02.80г.

3. Завести журналы проверок:

а) эл.талей;

б) грузовых лифтов;

в) тары;

г) I-ой квалификационной группы по эл.безопасности обслуживающего персонала до 10.02.80г.

4. Восстановить вентиляцию от ручной наборки ковриков - до 1.05.80г.

5. Произвести ремонт пола - до 1.06.80г.

Отделение варки.

6. Ленточные транспортеры привести в соответствие с требованием ГОСТа - до 1.04.80г.

7. Восстановить ограждения на сортировочном барабане - до 1.02.80г.

8. Установить ограждения на шахте подъема шихты согласно Правил т/б - до 1.03.80г.

9. Проем спуска стекломассы возле лотка закрыть железом или забетонировать согласно правил т/б - до 1.04.80г.

58

10. -

10. Установить дополнительное освещение на площадке обслуживания выработочной части печи прямого нагрева - до I.04.80г.

11. Установить дополнительное освещение над печью прямого нагрева - до I.04.80г.

12. Укомплектовать все рабочие места инструкциями по т/безопасности - до I.04.80г.

Отделение смешивания шихты.

13. Убрать металлолом, хлам, зап.части и прочие отходы - до I.04.80г.

14. Восстановить таблички с надписями на тельферах - до I.02.80г.

15. На осветительной арматуре восстановить недостающие плафоны, развет. эл.коробки закрыть, эл.щиты закрыть на замок, Навести соответствующую маркировку, обеспечить эл.схемами и нормированными предохранителями - до I.04.80г.

16. Прямок по подаче сырьевых материалов в бункера оградить согласно Единых правил т/безопасности - I.04.80г.

17. Не допускать скопления мешкотары, мешков, бочек и прочих производственных отходов на закрепленной за цехом территории, своевременно производить вывоз - постоянно.

Отделение стекла "Мороз"

1. Установить капитальный лестничный марш при входной двери в цех - I-II кв. I980г.

2. Произвести герметизацию пескоструйки - до I.04.80г.

Керамический участок.

1. Бытовые помещения очистить от мусора и навести надлежащий порядок - срочно и постоянно.

Территория цеха.

3. Убрать мусор и стеклобой на прилегающей территории керамического участка и к подстанции с низкой стороны - I кв.80г.

В целом по цеху.

1. Укомплектовать все рабочие места инструкциями по т/безопасности - до I.04.80г.

2. Активизировать работу 3-х ступенчатого контррля - срочно и постоянно

3. Заполнить типовой паспорт санитарно-технического состояния и наличия средств охраны труда в цехе на I.01.80г.  
- до I.02.80г.

4. Улучшить уборку производственной площади - постоянно

#### Отдел сбыта

I. На эл.погрузчиках установить цепи для крепления ящиков со стеклом при их транспортировке - до I.03.80г.

2. Навести надлежащий порядок в складе цеха БВВС:

а) убрать хлам, и прочие отходы

б) произвести бетонировку пола.

- до I.07.80г.

3. Изготовить переносные лестницы для обслуживания контейнеров на площади - до I.04.80г.

4. Не допускать установку контейнеров на проезжей части, а также упорядочить складирование контейнеров - срочно и постоянно.

5. Обновить инструкции по т/б - до I.04.80г.

#### Транспортный цех

I. В комнате сушки спецодежды осветительную арматуру привести в соответствие с требованием ПУЭ, убрать из комнаты сушки металлические лифты и прочие ненужные материалы, хлам - до I.04.80г.

2. Привести ремонт пола, дверей в санбытовых помещениях грузчиков и сушилке - до I.05.80г.

3. Восстановить смесительные сетки и мыльницы в душевых - до I.04.80г.

4. Навести надлежащий порядок в ангаре - срочно.

5. Своевременно произвести вывозку отходов от цехов и участков - постоянно.

6. В помещении слесарной мастерской:

а) восстановить низковольтное освещение согласно ПУЭ;

б) восстановить ограждения на сверлильном станке ;

в) произвести косметический ремонт

- до I.07.80г.

Энергоцех

1. Произвести косметический ремонт котельной - 1980 год.
2. Произвести ремонт крыши над гардеробным помещением в котельной - I-II кв. 1980г.
3. Произвести ремонт пола в мужском гардеробе - до 1.06.80г.
4. Произвести косметический ремонт в женском гардеробе - до 1.07.80г.
5. Укомплектовать все рабочие места инструкциями по т/безопасности - до 1.04.80г.

Лаборатория КИПиА

1. В слесарной мастерской навести надлежащий порядок - срочно и постоянно.
2. Укомплектовать рабочие места инструкциями по т/безопасности - до 1.04.80г.

Цех БВВС

- 5 этаж.
1. Обеспечить все рабочие места инструкциями по т/безопасности - до 1.04.80г.
  2. На эл.телефере восстановить наклеенные крышки - до 1.02.80г.
  3. С оконных переплетов убрать битые стекла - срочно.
  4. Восстановить табличку на эл.тали (машина № 2) - до 10.02.80г.
  5. Убрать скопившийся металлолом и прочие зап.части - до 1.04.80г.
  6. Восстановить свет в туалетах - срочно.
  7. Отремонтировать выключатели и восстановить плафоны - 1.04.80г.
  8. Убрать скопившиеся производственные отходы - срочно и постоянно.
  9. Навести надлежащий порядок в мастерской мастеров по лифтам - срочно и постоянно.

10. Произвести частично бетонировку пола - I.04.80г.

11. Не допускать в эксплуатацию эл.погрузчики без защитного ограждения (аккумуляторы, контроллеры, контакторы) - постоянно.

12. В слесарной мастерской:

а) навести надлежащий порядок;

б) восстановить ограждения на сверлильном станке -

I.04.80г.;

в) наждачный станок привести в соответствие с требованиями ГОСТа - до I.07.80г.

г) отремонтировать схему освещения - срочно.

4 этаж.

1. Восстановить свет в туалете - до I.02.80г.

2. Произвести ремонт двери в туалете - I.03.80г.

3. В прихожих туалета установить эл.сушилки - I.07.80г.

Мастерская электриков.

1. Наждачный станок привести в соответствие с требованиями ГОСТа:

а) восстановить ограждения;

б) отрегулировать зазоры между подлокотников и наждачным кругом;

в) установить отсос - до I.07.80г.

2. На сверлильном станке восстановить ограждения - I.02.80г.

Отделение конвейеров.

1. Привести уплотнение кожухов на всех ленточных транспортерах, для сброса стеклобоя изготовить специальные) люки - до I.03.80г.

2. Восстановить ограждения на натяжном барабане малой ленты - срочно и постоянно.

3. Вывесить инструкцию по т/б для обслуживающего персонала ленточных транспортеров - до I.03.80г.

3 этаж.

1. Навести надлежащий порядок на участке промпереработки (убрать скопившийся мусор, стружку, ликвидировать загражденность готовой продукцией возле рабочих мест) - срочно и постоянно

2. Решить вопрос об эффективной работе вентсистем с отделом главного механика - до I.03.80г.

3. В туалете:

- а) отремонтировать дверь
- б) восстановить освещение

4. Не допускать скопления полос на резном столе у резчика стекла (выше 0,3 м) - постоянно.

5. Рабочие места укомплектовать инструкцией по т/б и наглядной агитацией - I.03.80г.

2 этаж - слесарная мастерская.

I. Наждачные станки привести в соответствии с требованием ГОСТа:

а) отрегулировать зазоры между подлокотниками и наждачным кругом;

б) установить отсос пыли.

2. Произвести бетонировку пола - до I.07.80г.

3. Восстановить недостающие плафоны, в санбытовых помещениях, на лестничных клетках - I.03.80г.

4. Наладить питьевой режим - срочно и постоянно.

5. В душевых восстановить недостающиеся смесительные сетки - до I.02.80г.

Подвальное помещение.

I. Произвести необходимые надписи на всех вентиляторах:

а) номер установки

б) тип вентилятора, его производительность, к-во оборотов в минуту, тип эл.двигателя и мощность - до I.04.80г.





2. Восстановить табличку на эл.тельфере, г/п 0,5 т со следующим сроком испытания - I.02.80г.

3. Очистить от хлама и прочих производственных отходов возле станка по набивке валов и со стороны регенераторов - I.02.80г.

4. Восстановить недостающие плафоны на осветительной арматуре, а также закрыть крышками эл.коробки - до I.04.80г.

В целом по цеху

- 1. Укомплектовать все рабочие места инструкциями по т/безопасности - до 1.04.80г.
- 2. Произвести покраску технологического оборудования согласно ГОСТу - 1.07.80г.
- 3. Улучшить уборку производственной площади - постоянно.

Гл. механик завода		Я.К. Рукманис
Зам. гл. механика по энергетике		К.Г. Алсберг
Ст. инженер по охране труда		Р.А. Яковлева
Ст. общественный инспектор по охране труда завода		И.Л. Костюков