

Гос. комитет Совета Министров СССР

по делам строительства

Варангирована

ОСМОТРЕНО 1952 г. О чем выдано свидетельство

ГЛАВНЫМ КОМИТЕТОМ

МИНИСТРОВ СССР

(должность и подпись) СТУВА

от "7" 12 1952 г. № 833

№ 833

КАРТОЧКА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

проектного задания по двум стадиям проектирования/сверхлимитного строительства предприятия

технического проекта Молочно-консервного завода в г. Резекне, Латвийской ССР, произв. 30 млн. условных банок сгущенного с сахаром молока в год "Главконсервмолоко" Министерство Мясной и Молочной Промышленности СССР.

"МОЛПРОМПРОЕКТ"

(наименование проектной организации, разработавшей проект)

Утверждено, 16 мая 1952 г. за № 871 Министром Мясной и Молочной Промышленности СССР

Согласно утверждению проекта в наименовании утверждающей инстанции Совета Министров СССР от 14 мая 1952 г. № 11641-Р

I. Производительность (мощность) предприятия

1. В натуральном выражении по основным изделиям: В тоннах: сгущенное молоко с сахаром - 12000; сгущенное обезжир. молоко с сахаром - 237,0; сладкосливочное масло - 420,76; цельное пастер. молоко - 300,0; мороженое - 150; кефир - 150; сырковая масса - 68,4; творог обезжир. - 75,0.

2. В денежном выражении в оптовых ценах 1950 г. 114858,3 тыс. руб. в том числе по основным изделиям 105890,0 тыс. руб.

II. Численность работающих на предприятии

1. Списочный состав 530 человек, в том числе производственных рабочих 234

III. Годовая потребность в сырье, топливе и энергетических ресурсах; производственные связи

1. Основное сырье и материалы молоко - 32107,0 т. сливки - 969,3 т.

2. Топливо торф - 41600 тонн

3. Основные полуфабрикаты и изделия, получаемые со стороны - сахар 5331,0 т.

IV. Площадь и кубатура зданий и сооружений

1. Общая площадь и кубатура зданий 9278,9 кв. м 52410 куб. м;

в том числе:

а) основного производственного назначения 4333,8 кв. м 22228 куб. м;

б) подсобного производственного назначения 3566,6 кв. м 23287 куб. м;

в) административно-хозяйственного и бытового назначения 1378,5 кв. м 6895 куб. м.

V. Характеристика основного технологического оборудования или установок (типы и количество)

Сепараторы - 2000 л/ч - 2 шт., молокоочист. 10000 л/ч - 2 шт., танки молокохр. - 10000 л - 7 шт., пластинч. аппараты 2000-10000 л/ч - 3 шт., вакуум-аппарат - 2000 л/ч - 1 шт., 4000 кгр. - 1 шт., 500 кг/ч - 1 шт., вакуум-кристаллиз. - 4 шт., банкомоечн. разлив. закаточ. линия - 4000 б/ч - 2 шт., маслоизготовит. - 3000/1200 л - 1 шт., бутылкомоечн. машина - 1 шт., автоматич. к/б линия 200 б/мин - 1 шт., Аммиачн. компрессор 75000 н/к/ч - 3 шт., паровые котлы 12тн/ч - 3 шт., паровые турбины

VI. Территория 750 квт - 2 шт.

1. Общая площадь территории 66300 кв. м 2. Общая площадь застройки 7200 кв. м

ВН. Жилищное и культурно-бытовое строительство

1. Общая жилая площадь домов, возводимых предприятием **2800** кв
 2. Общая кубатура культурно-бытовых и общественных зданий, возводимых предприятием **21000** кв

VIII. Потребность в основных строительных материалах

1. Металл	720	т	7.
2. Цемент	2000	т	8.
3. Лес	8500	кбм	9.
4. Кирпич	3,400 тыс. шт.		10.
5.			11.
6.			12.

IX. Капитальные затраты (в тысячах рублей)

	Всего	Строительно-монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты
1. Общая стоимость строительства	20400,0	12439,0	7153,0	808
в том числе:				
а) подготовка территории строительства и благоустройства	718,0	718,0	-	-
б) объекты основного производственного назначения	5895,0	2873,7	3451,3	70
в) объекты вспомогательного производственного назначения	5941,2	2710,4	3222,8	8
г) наружные коммуникации	1303,7	1303,3	0,4	
д) жилищное и культурно-бытовое строительство	3137,6	3109,5	26,1	2
е/Прочие затраты	3404,5	2224,1	452,4	728

X. Технико-экономические показатели

1. Стоимость единицы продукции (по главнейшим видам) **Фабрично-заводская себестоимость одной тонны перерабатываемого молока в год составляет - 3126,0 руб. в том числе: производ. затраты, за исключение сырья, осн. и вспомог. матер. - 164,2 р**
2. Капитальные вложения на единицу мощности **17262,4 т.р.: 33076 тонн = 5203р р. /без жилищного и культ. бытового строительства и холодильника/**
3. Годовая выработка на одного списочного рабочего (в натуральном или денежном выражении) **В переводе на молоко - 141,3 тонны, в оптовых ценах на одного производственного рабочего - 490,8 т.р.**

4. Расход основных строительных материалов на 1 млн. рублей строительно-монтажных работ:

металл	43	т
цемент	120	т
лес	500	кбм
Кирпич	200 тыс. шт.	

XI. Дополнительные сведения

При заводе запроектирован холодильник емкостью 400 тонн и ТЭЦ мощностью 1300 квт с отдачей на сторону 500 квт и более

Приложение. Схематический чертеж генерального плана предприятия.

Руководитель проекта *О.Семин*

Главный инженер */БЕНСОН/*

