

П Р О Т О К О Л

Совместного технического совещания ЛФПО, РСУ и ЛНПО  
"Гауя" Миндревпрома Латв.ССР

ЛНПО "Гауя"

23.01.79

Присутствовали:

От ЛФПО: Зам.генерального директора по строительству т.Станке-  
вич Х.К.,  
Главный инженер ЛФПО т.Бивис Ю.Я.  
Начальник технического отдела т.Антонов А.Г.  
Начальник ОКСА т.Лейникс Э.К.

от РСУ: Эксперт по проектно-сметной документации т.Вейншток Г.М.

от ЛНПО: Зам.генерального директора по научной работе  
т.Балтпурвиньш Э.Р.  
Зав.проектным отделом т.Лукин И.В.  
Зав.сектором т.Черноусов Н.А.

П О В Е С Т К А   Д Н Я

О корректировке проектно-сметной документации и выделении  
пускового комплекса по скорочному и рубительному участкам с  
установкой импортного оборудования на заводе "Лигнумс" ЛФПО.

Р Е Ш Е Н И Е

I. При корректировке проектно-сметной документации пре-  
дусмотреть:

I.I. Два отдельных потока по производству технологической  
щепы общей мощностью 85 тыс.м<sup>3</sup> в год, в т.ч.:

- для переработки шпона-рванины - на действующем потоке по производству щепы

- для переработки "карандашей" - на рубительной машине, устанавливаемой в первом этаже двухэтажного здания

I.2. Окорку сырья - на действующем потоке по производству щепы.

2. С целью достижения вышеуказанной мощности предусмотреть следующее:

2.1. По производству технологической щепы из шпона-рванины:

- замену окорочного станка  $\sqrt{K-16}$ , предусмотренного проектом, на станок  $\sqrt{K-26}$

- прокладку ленточного конвейера для подаси через котельную шпона-рванины в действующую рубительную машину

2.2. По производству технологической щепы из "карандашей" (двухэтажное здание):

- цепного транспортера для подачи от действующего транспортера "карандашей" в рубительную машину

- дополнительно - прокладку пневмотранспорта - от рубительного участка до бункера с переходом через железнодорожную ветку

- дополнительно установку бункера для щепы ДБО-300

- перенос железнодорожной ветки

3. В связи с принятым выше решением (п.2) исключить из проектно-сметной документации по двухэтажному зданию (проект № 74-17) оборудование по подаче, окорке и распиловке сырья и уда-

лению всех древесных отходов, ленточный конвейер для шпона-рванины и бункеры для опилок и коры.

4. Учесть заявление представителя ЛПО о нижеследующем:

- Заказчиком проекта будут выполнены работы, приведенные в п.2.1. настоящего решения - без корректировки проектно-сметной документации

- Заказчик проекта представит ЛПО "Гауя" рабочие чертежи на установку оборудования, приведенного в п.2.2 настоящего решения, выполненные по действующим нормам и правилам, - для включения в сметную документацию затрат на его изготовление и установку

5. Откорректировать все части проектно-сметной документации с учетом выше принятых решений (п.п.1 - 4)

6. Выделить пусковой комплекс с учетом выполнения приказа Миндревпрома Латв.ССР № 337 от 28.12.78

От заказчика проекта

Гл. инженер ЛПО

Ю.Я.Бикис

От исполнителя проекта:

З.м. директора по научной работе ЛПО "Гауя"

З.Р.Балтпурвиньш