

10 V 1958.

B A N E N T S

" УТВЕРЖДАЮ "

Начальник Управления звукозаписи и
граммпромышленности Комитета Радиоинформации при Совете Министров СССР

/ Г. КОЛОСКОВ /



29 " апреля 1950 г.

ПРОТОКОЛ № 10.....

технического совещания в Управление звукозаписи и
граммпромышленности Комитета Радиоинформации при
Совете Министров СССР

от 29 апреля 1950 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Начальник Управления звукозаписи
и граммпромышленности

- тов. КОЛОСКОВ Г. Е.

Главный инженер Управления

- тов. ГЛАДКОВСКИЙ Р. Н.

Главный инженер проекта

- тов. КРЫЛОВ Г. В.

Ст. инженер Управления

- тов. ЭРЕНБУРГ И. З.

СЛУШАЛИ: Проектное задание на разработку технического проекта над-
стройки производственного корпуса и расширения производст-
венных цехов Рижского завода грампластинок в г. Риге, по
ул. Калициема, д. 40.

Проектное задание составлено трестом "Грампластпроектмонтаж"
на основе планового задания, утвержденного Комитетом Радиоинформа-
ции при Совете Министров СССР.

Проектным заданием предусмотрено увеличение выпуска до 1 млн.
товарных пластинок в год, для чего намечено:

1. Надстройка второго этажа производственного корпуса завода
по ул. Калициема, 40.

2. Расширение и дооборудование размещенных в первом этаже
производственного корпуса цехов прессового и гальванического.

3. Перенос и надстроенный второй этаж производственного корпуса
и дооборудование ремонтно-механического цеха и организации и обору-
дование во втором этаже типографии для печатания этикеток.

4. Расширение котельной завода с установкой второго парового
котла 28 кв. мт. поверхности нагрева на рабочее давление 8 атм.

5. Замена трансформатора мощностью 50 ква на трансформатор
мощностью 135 ква.

6. Организация заводской лаборатории.

7. Увеличение транспортного хозяйства завода.

Объём надстройки - 2.280 м³ при площади 570 м².

Объём реконструируемых зданий - 3.444 м³ при площади 806 м².

Стоимость всех затрат по указанной выше реконструкции определена, согласно сметно-финансовому расчёту, в сумме 1.759,9 тыс.руб. в ценах 1949 года, а с пересчётом в цены 1950 года, в сумме - 1.443,6 тыс.рублей.

ПОСТАНОВИЛИ:

Представленное проектное задание на реконструкцию Рижского завода грампластинок утвердить со стоимостью, согласно скорректированному сметно-финансовому расчёту, в сумме 1.726,3 тыс.рублей, в ценах 1949 г., а с пересчётом в цены 1950 года, в сумме 1410,0 тыс.рублей.

Производственную мощность завода после реконструкции установить в 1,0 млн. товарных пластинок в год.

Предложить тресту "Грампластпроектмонтаж" закончить составление технического проекта и согласование его с местными организациями к 15 июня 1950 года.

Главный инженер Управления
звукозаписи и грампромисленности

Гладковский / Р. ГЛАДКОВСКИЙ /

Главный инженер проекта

Крылов / Р. КРЫЛОВ /

Старший инженер Управления

Брейдбург / И. БРЕЙДБУРГ /