

УТВЕРЖДАЮ:

Директор завода

J. Sigur / Е. ГОЛЕНДЕР /

" " _____ 1972 года

П Л А Н

научно-исследовательских работ и внедрения
новой техники
по Рижскому заводу грампластинок на 1972 год

№ п.п.	Наименование темы, цель работы, этапы работы	Исполнители	Срок внедрения		Стоимость работы (в т.р.)
			начало	конец	
1	2	3	4	5	6

1. Внедрение механизированного процесса прессования грампластинок с использованием ЧТП-45 и приспособлений для обрезки борта грампластинок

Цель работы:

Улучшение качества грампластинок, использование отходов, повышение производительности

Этапы работы:

- а) изготовление, сборка и монтаж приспособлений для обрезки борта грампластинок
Опытный завод ЦПКБ МА; Технич. отдел; Прессовый цех П кв. IУ кв. 10,0
- б) монтаж установок ЧТП-45 и отработка технологического процесса
О Г М, прессовый цех I кв. I кв. 5,0

2. Проведение санитарно-гигиенических, психофизиологических и эргономических исследований условий работы прессовщиц и контролёров ОТК

Кафедра физиологии Латв. Гос. университета 12,0

: 2 : 3 : 4 : 5 : 6

Цель работы:

Получение данных и рекомендаций по оптимальной организации рабочего места и санитарно-гигиенических параметров для проектирования реконструкции завода

Этапы работы

- | | | |
|--|------------------|------------------|
| а) Санитарно-гигиенические исследования в холодный период года | IУ кв.
1971г. | I кв.
1972г. |
| б) Санитарно-гигиенические исследования в тёплый период года | II кв.
1972г. | II кв.
1972г. |
| в) Психо-физиологические и эргономические исследования | III кв. | IУ кв. |
| г) Обработка результатов и выдача рекомендаций | IУ кв.
1972г. | I кв.
1973г. |

/ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР


Лозовит

/Ю. ЛЕПИНЬ/

П Л А Н


ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
по Рижскому заводу грампластинок на 1975 год

ДИРЕКТОР ЗАВОДА



/Е. ГОЛЕНДЕР/

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР



/Ю. ЛИЕПИНЬ/

20 XI 74

14

№ п/п	Наименование мероприятия	Место внедрения	Срок окончания работ	Ответств. исполнитель	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5	6

1. ПО ЗАВОДУ

- | | | | | | |
|----|--|--------------|---------------|--|---|
| 1. | Разработка и утверждение технического проекта реконструкции завода | Завод | 1975 г. | ЛФ "Гипротеатр" | |
| 2. | Общая реконструкция завода (согласно проекту и отдельному графику)
I этап - во второй половине года начала строительства крыла главного производственного корпуса вдоль ул. Сабилес | | 1980 г. | Гл. инженер
Инженер по строительству
Гл. механик | Расширение производства; улучшение условий труда; увеличение производительности труда. |
| 3. | Отладка и внедрение нового котла ДКВР 4x13 заводской котельной | Завод | I кв. 1975 г. | Инженер по строительству
Гл. механик | Улучшение качества продукции; обеспечение бесперебойной работы прессового цеха; расширение технологических возможностей; снижение брака; улучшение условий труда. |
| 4. | Освоение временного склада (по ул. Вентспилс) | Склад завода | 1975 г. | Нач. ОС | Упорядочение хранения материалов; улучшение условий труда, пожарной техники и техники безопасности труда. |

15

- | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|---|---|
| 5. Внедрение нового стандарта на грампластинки ГОСТ 5289-73 | По всем соответствующим службам | I кв. | Нач. техотдела
Нач. ОТК
Нач. пресс.цеха | Обеспечение бесперебойной работы двух автономных гидросистем. |
| 6. Установка дополнительных гидронасосов ГБ-75I | ОГМ | II-III кв. | Гл. механик | |