

и.о. Руководителя организации п/я А-7316

"28"



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о внесении изменений в план по новой технике предприятия п/я Г-4740

Производства № I

Наименование задания или работ, сроки выполнения, исполнители / по утвержденному плану /	Устанавливается вновь	Чем вызвано изменение плана
I	2	3
1. Создание и внедрение установки производства 4,4-диамино-3,3'-диметокси-дифенилметана Выпуск 2,0 т. в том числе: I кв. - 0,5 II кв. - 0,5 III кв. - 0,5 IV кв. - 0,5	Выпуск 0,5 т. IV кв. 1977 г.	В связи с уменьшением потребности на реактив
2. Внедрение улучшенной технологии производства I-бензилиденаминогидантоина с доведением мощности до 10 т/год Выпуск 3,0 т	Исключить	В связи с отказом потребителя - Экспериментального завода ИОС АН Латв.ССР.

8

3. Внедрение передовой технологии производства о-хлорбензойной кислоты с доведением мощности до 10 т/год

Выпуск 9,1 т

в том числе: I кв. - 2,5

II кв. - 2,5

III кв. - 2,1

IV кв. - 2,0

4. Внедрение улучшенной технологии производства препарата АФ-I с доведением мощности до 200 т/год

Выпуск 76 т

в том числе: I кв. - 8,0

II кв. - 8,0

III кв. - 30,0

IV кв. - 30,0

Выпуск 9,1 т

в том числе: I кв. - 1,9

II кв. - 3,1

III кв. - 2,1

IV кв. - 2,0

В связи с необходимостью замены оборудования в I кв. 1977 г.

Выпуск 35,0 т.

в том числе: I кв. - 5,0

II кв. - 10,0

III кв. - 10,0

IV кв. - 10,0

Из-за задержки решения закупки импортного оборудования "Нироатомайзер"
(сушилки)

Начальник Производства № I *И. Ассонев* / И. НЕПОЧАТОВ /

" Согласовано "

Начальник технического отдела организации п/я А-7316

Милованов

МИЛОВАНОВ В.А.

6 *г*



Зам. руководителя организации
п.я. А-7316

В.И.Базакин
1977 года

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о внесении изменений в план новой техники предприятия п.я.Г-4740

Наименование задания или работ, сроки выполнения исполнители (по утвержденному плану)

Устанавливается вновь

Чем вызвано изменение плана

Внедрение новой технологии производства Д-(-)- α -аминофенилуксусной кислоты на вновь созданной установке мощностью 10 т в год с выпуском опытной партии в IV кв. 1977 г.

внедрение разработанной ВНИИПБ новой технологии разделения рацемата фенилглицина почечной ацилазой для обеспечения потребности Минмедпрома.

Предприятие п.я.Г-4740
РСМУ-II треста "Запхимремстроймонтаж"
ДОПУ "ОРГХИМ"

Экономический эффект на I тонну
150 тыс. рублей.

Тема переходящая на 1978 год, с выпуском продукта в соответствии с планом производства.

Главный инженер
предприятия п.я.Г-4740

А.Е.Гутманис

"Согласовано"

начальник технического
отдела организации п/я А-7316

В.А.Милованов

10