

107 р/1958г

СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР

УТВЕРЖДАЮ:

ДИРЕКТОР ЛИБЕНАЙСКОГО САХЗАВОДА

Иванов /СТРАДЭ/

" " НОЯБРЯ 1958 ГОДА.

ЛИБЕНАЙСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД

/Наименование завода, фабрики, предприятия/

П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И НОВОЙ ТЕХНИКИ НА
1959-1965 ГОДИ.

ОБСУЖДЕНО:

- 1. На постоянно действующих производственных совещаниях "17" 17 58.г.
- 2. На расширенном заседании фабрично-заводского комитета профсоюза..... "14" 14 58.г.
- 3. На техническом Совете предприятия... "17" 17 58.г.

Согласовано:

Гл. инженер отраслевого управления Совнархоза:-

" " ноября 1958.года.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ НА 1959 - 1965 ГОДЫ

ПО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ, ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

	Товарная продукция			Валовая продукция			Производительность труда	
	По данному году	в % к пре дыдущему году	в % к 1958 г.	По данному году в т.р.	в % к пре дыдущему году	в % к 1958 г.	/пост в %/	
							в % к пре дыдущему году	в % к 1958 года
г.	41314	111,5	-	20230	103,9	-	103,1	-
г.	51037	123,6	123,6	24977	123,4	123,4	129,1	129,1
г.	52931	103,7	123,2	25909	103,7	123,1	107,4	133,7
г.	56756	107,1	137,4	27759	107,1	137,2	107,1	143,6
г.	58113	102,3	140,7	28437	102,4	140,6	103,3	153,6
г.	59723	102,3	144,5	29234	102,3	144,5	104,3	160,3
г.	60723	101,7	147,0	29735	101,7	147,0	103,2	165,5
г.	60673	100	146,9	29723	100	146,9	100,9	167,0

ДИНАМИКА

ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПО ГЛАВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ НА 1959-1965 ГОДЫ.

Наименование продукции, изде- лич. товара	Един. изм.	1958.г.		1959.г.		1960.г.		1961.г.		1962.г.		1963.г.		1964.г.		1965.г.	
		а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
		Сахар-песок	тон	12,260	95,7	15110	95,5	15630	95,6	16300	95,6	17220	95,6	17710	95,7	18020	95,7
Патока	тон	4120	4,1	5238	4,2	5447	4,2	5825	4,2	5893	4,2	6006	4,1	6061	4,1	5993	4,1
Мол свежий	тон	52974	0,2	67986	0,3	70038	0,2	74393	0,2	75762	0,2	77220	0,2	77922	0,2	77112	0,2

ДИНАМИКА

РАСЧЕТНОЙ ТРУДОЕМКОСТИ В НОРМО - ЧАСАХ ПО ГЛАВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
НА 1959 - 1965 ГОДЫ.

Наименование продукции, изделия, го вара	Едини цы	1958.г.		1959.г.		1960.г.		1961.г.		1962.г.		1963.г.		1964.г.		1965.г.	
		а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б
Сахар-песок	цент.	2,5	92	2,2	834	2,05	82	2,03	81,2	1,98	79,2	1,91	76,4	1,86	74,4	1,81	72,4

ДИНАМИКА

УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ С 1 м² ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ НА 1959-1965 ГОДЫ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общая земельная площадь предприятий в т.м.	Общая площадь застроенная строениями в т.м.	Коэффициент застройки	План ввода новых площадей в т.м.	Общая площадь произв. площадей в т.м.	Общая площадь всех помещений в т.м.	Коэффициент <i>использ. площадей произв.</i>	Годовая валовая продукц. в тыс. руб.	С ^н ем в год с одного м ² производств. площадей в тыс. руб.	Увеличен. с ^н ема в % к 1958 г.	
8.г.	670,0	264,9	0,395	-	10,8	17,5	0,571	20,230	1,96	-
9.г.	"	265,5	0,396	0,6	10,9	18,1	0,607	24,977	2,27	115,8
0.г.	"	265,5	0,396	-	10,9	18,1	0,607	25,909	2,35	119,0
1.г.	"	265,5	0,396	-	10,9	18,1	0,607	27,759	2,52	120,8
2.г.	"	260,0 265,9	0,388 0,396	0,4	11,3	18,5	0,602	28,437	2,46	120,5
3.г.	"	260,0 266,5	0,388 0,397	0,6	11,9	19,1	0,607	29,234	2,52	120,8
4.г.	"	260,0 266,5	0,388 0,397	-	11,9	19,1	0,617	29,735	2,52	120,8
5	"	260,0 266,5	0,388 0,397	-	11,9	19,1	0,617	29,723	2,52	120,8

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА

технического прогресса и новой техники, обеспечивающих выполнение и перевыполнение плана производства и плана повышения производительности труда на 1959-1965 годы.

1. Разработка и освоение новых товаров, изделий, конструкций и материалов _____
2. Комплексная механизация и автоматизация производственных процессов. _____
3. Новая прогрессивная технология и механизация ручных работ. _____
4. Мероприятия по упрощению структуры управления, улучшению организации производства и механизации планирования и учета _____
5. Оздоровительные мероприятия по улучшению условий и обстановки труда _____
6. Мероприятия по модернизации оборудования и по замене физически и морально устаревшего оборудования новейшим высокопроизводительным оборудованием. _____
7. Мероприятия по газификации, теплофикации и по снижению удельного расхода и потерь электроэнергии _____
8. Внедрение и развитие применения важнейших изобретений и техновысовершений. _____
9. Сводные данные плана _____
10. Краткая объяснительная записка _____

РАЗДЕЛ 2: КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА 1959 - 1965 ГОДЫ.

Краткое описание процесса, а также место внедрения/цех, участок/ комплексной механизации и автоматизации	Срок разработки и исполнитель проекта	Срок внедрения (год, квартал)	Эффективность мероприятий			Общие затраты в тыс. руб. на данное мероприятие	Общий экономический эффект в т. руб. от внедрения до 1965 года включ.
			Повышен. производительности труда в %	Высвобожденные рабочие	Условно годовая экономия в тыс. р.		
2	3	4	5	6	7	8	9
Механизация всех работ в упаковке и сажекладе и погрузка в вагоны	1960	1963	200	36	129	200	387
Всего по всем мероприятиям	-	-	200	36	129	200	387

РАЗДЕЛ 3: НОВАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ РУЧНЫХ РАБОТ
НА 1959 - 1965 ГОДЫ.

Краткое описание нового технологического процесса или механизации ручных работ, а также место внедрения/цех, участок/	Срок разработки и испытательного периода.	Срок внедрения /год квартал/	Эффективность мероприятий			Общие затраты в тыс. руб. на данное мероприятие	Общий эконом. эффект в тыс. руб. от внедрения до 1965 года включит.
			Повышение производительности труда в %	Высвобождение рабочей силы в бочках	Условно годовая эконом. в тыс. руб.		
2	3	4	5	6	7	8	9
Разгрузка свеклы, топлива и других грузов грейферным краном 2 шт.	1959-1960 года III кв.	1959 - 1960 г. III квартал.	120	70	252	240	1512
Приобретение и ввод в эксплуатацию разгрузочной площадки для разгрузки свеклы с автомашин.	1959-III кв.	1959 г. III кв.	115	30	130	110	910
Погрузка свеклы в вагоны тракторными лопатами шт. 13	1959 г. III квартал.	1959-1965 г. III квартал.	250	130	228	429	684
Приобретение и ввод в эксплуатацию автоматического газоанализатора для сатурационного газа	1959 г. III кв.	1959 г. III квартал.	-	-	-	8	-
Приобретение и ввод в эксплуатацию автоматического регулятора откачки диффузионного сока	1959 г. III кв.	1959 г. III квартал.	-	-	-	2	-
Приобретение экскаватора на шасси "Белорусь" Э-153 для погрузки дефеката и кислого кома в автомашины.	1959 г. III кв.	1959 г. III квартал.	160	17	70	55	420
Приобретение и установка ишаметров для автоматического определения целочности сока I и II сатурации 2 шт.	1959 г. II квартал.	1959 г. II квартал.	-	-	-	5	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение штабелеукладчика ММ-2 шт. I для погрузки и штабелеровки сахара	1959.г. II кварт.	1959.г. II кв.	110			4	12	9	75
Устроить железно дорожные эстакады для погрузки свеклы и угля	1959.г. I кварт.	1959.г. III кварт.	210			40	75	120	450
Всего по заводу						291	767	978	4051

РАЗДЕЛ 5: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОБСТАНОВКИ ТРУДА НА
1959 - 1965 ГОДЫ.

Наименование мероприятий	Срок раз- работки проекта испол- нитель проекта	Срок внедрен. /год, кварт./	Количество работающих получивших улуч- шение условий и обстановки труда					Общий затраты в тыс. руб. на данное меропри- ятие.
			За счет внедрен. воздух- окон.	За счет улучшен. !вентил.	За счет улучшен. освещен. ности.	За счет улучшен. гибобста- новки труда	За счет механизм. автом.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборудовать отдельное помещение для мойки деталей АТК	I кв. 1959г.	III кв. 1959г.	-	-	-	10	-	10,0
Установить монорельс в боксе № 2 для поднятия моторов АТК.	"	"	-	-	-	-	30	3,0
Изготовить пускатель для заводки двигателей в холодное время АТК	I кв. 1960г.	III кв. 1960г.	-	-	-	-	60	4,0
Приобрести и установить гидравлические дамкраты под"емника для поднятия автомашин АТК.	I кв. 1961г.	III кв. 1961г.	-	-	-	-	10	15,0
Модернизация оградительной техники по заводу, АТК и в мастерских	60, 61, 62, 63г.	60-63г.	-	-	-	10	-	20,0
Замена эл.проводки в сырых местах	1960г. - 1962г.	1960-1962г.	-	-	100	-	-	15,0
Изготовить приспособление для под"ема эл.моторов центрофуг I, II, III продукта	1959г.	1959г.	-	-	-	-	9	5,0
Изготовить штепсельные вилки к перекабелям для транспортеров на торфополе	1959г.	1959г.	-	-	30	-	-	5,0
Заменить жидкостные реостаты газовых насосов, питательных насосов "Эльфы" на пусковые реостаты	1959г.	1959г.	-	-	-	9	-	1,0
Сделать приспособление для спуска осветительных арматур находящихся на большой высоте для замены ламп	1960г.	1960г.	-	-	9	-	-	2,0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сделать вентиляцию в помещении котельной /поставить вентиляторы перед паровыми котлами	1960.г. I кв.	1960.г. III кв.	-	-	20	-	-	-	15,0
Закончить комплексную вентиляцию в главном корпусе завода	1959.г.- 1961.г.	1959.г.- 1961.г.	-	-	400	-	-	-	60,0
Переделка фанаря гл. корпуса завода с устройством вентиляции	1961.г. I кв.	1961.г. III кв.	-	-	300	-	-	-	20,0
Установить проточную вытяжную вентиляцию в свекломоечном и компрессорном отделениях	1960г.- 1961.г.	1960.г.- 1961.г.	-	-	30	-	-	-	20,0
Устранение запыленности в сушильном отделении сахара транспортной галлерей и в упаковке белого сахара с установкой дополнительных расшираторов.	1960.г.- 1961.г.	1960.г.- 1961.г.	-	-	36	-	-	-	12,0
Приобретение шнефчиков для раздевалок/трех местных/	1959.г.- 1962.г.	1959.г.- 1962.г.	-	-	-	-	400	-	50,0
Реконструкция санузлов в заводе	1959.г. I кв.	1959.г. III кв.	-	-	-	-	400	-	340,0
Устроить душевые и раздевалки и бесперебойно обеспечить теплой водой АТК	1959.г.- 1960.г.	1959.г.- 1960.г.	-	-	-	-	105	-	20,0
Замена полов по заводу на плиточные	1959-63.г.	1959-63.г.	-	-	-	-	400	-	36,0
Устройство душевых раздевалок а также отопляемую комнату для приема пищи в известн. ртд.	1959.г. 1960.г.	1959.г. 1960.г.	-	-	-	-	36	-	10,0
Устройство коммуникации газированной воды по всем цехам завода с фантанчиками	1964.г.- 1965.г.	1964.г.- 1965.г.	-	-	-	-	400	-	8000
Построить на торфополе одну утепленную уборную.	1964.г.	1964.г.	-	-	-	-	30	-	6000
Устроить утепленные помещения при бензо складе	1960.г.	1960.г.	-	-	-	-	I	-	8,0
Реконструировать уборные в котельной с устройством отопления.	1959.г.	1959.г.	-	-	-	-	40	-	15,0
Обучение по технике безопасности	1959.г.	1959.г.	-	-	-	-	60	-	1,0
Плакаты по технике безопасности	1959.г.	1959.г.	-	-	-	-	400	-	2,0
Всего по всем мероприятиям					786	139	2320	79	698,0

РАЗДЕЛ: 6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПО ЗАМЕНЕ ФИЗИЧЕСКИ И МОРАЛЬНО
УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НОВЕЙШИМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
НА 1959 - 1965 ГОДЫ.

Группа оборудования	Общее ко- лич. един. на I. Уп. 1958.г.	Количество единиц подлежащ. модерниз. зам.										Всего за 1959-65		Общие затра- ты в т. руб	Общий эко- номич. эффект в тыс. руб. от года внедрен. до 65.г. включ.
		1958.г.		1959.г.		1960г.		1961г.		1962-65.г.		1959-65			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена прерывной диф. ба- тареи на беспрерывную	I	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	-	I	280	200
Замена 4 шт. кристалли- заторов с вращающейся поверхностью охлаждения	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	400	80
Замена ф. прессов на Ва куумфильтры	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	500	90
Модернизация камнеловушки и свеклорезки	I	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	55	105
Замена существующих центро- фуг быстроходными на III пр.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	73	430
Камнеловушки 2 шт.	I	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	30	70
Свекловичн. насосы 2 шт.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	52	60
Элеватора бурачного	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	I	35	40
Проложить новую коммунива- цию и поставить нов. насос на водокачке	I	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	110	115
Установить гидробой на бу- рачной	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	70	130
Приобретение свеклопопки Доб- ровальского	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	80	120
Всего по предприятию	29	-	-	I	4	10	2	-	8	-	5	I	25	1685	1490

РАЗДЕЛ 7: МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГАЗИФИКАЦИИ, ТЕПЛОФИКАЦИИ И ПО СНИЖЕНИЮ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА И ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТОПЛИВА.

Краткое описание мероприятий	Срок раз		Эффективность мероприятий		Условно годовая экономия тыс. руб.	Общие затраты в тыс. руб. на данное меропр.	Общий экономический эффект в тыс. руб. от внедрения до 1965 г. включит.
	работы проекта и исполнителю проекта	вводения в эксплуатацию	Экономия топлива тыс. усл. /тон/ в год	Экономия эл. энерг. тыс. кВт. час в год			
2	3	4	5	6	7	8	9
Установка 4-го парового котла, чем уменьшить перенапряжение колосник. решетки остальных 3-х котлов	II квартал 1960 г.	III квартал 1961 г.	0,6	-	144,0	300,0	410
Замена дутьевого винтилятора и дм мососов на более мощные т.в. 120 т. м ³ /час.	II квартал 1959 г.	III квартал 1961 г.	0,5	-	120,0	200,0	230
Использование техн. аммиачных вод на отопление помещений.	III квартал 1959 г.	IV квартал 1959 г.	0,1	-	24,0	8,0	180,0
Установка сребрновых тр-ров для удаления шлака из <i>котельной и котельных</i>	I квр. 1959 г.	III квартал 1960 г.	0,2	-	36,0	60,0	95
Заменить автоматы водостводчики передического действия на сборники с <i>насосами</i> .	II квартал 1960 г.	III квартал 1960 г.	0,3	-	72,0	32,0	230,0
Переход 2-х котлов на жидкое топливо	II квартал 1961 г.	II квартал 1961 г.	0,4	-	36,0	140,0	180
Приобретение и монтаж мостового крана для разгрузки торфа и угля	I кварта. 1962 г.	III квартал 1962 г.	1,30	-	402,0	700,0	900,0
Приобретение и установка автомат. регулирования давления и температур пара на I корп. выпарни.	I. кварт. 1960 г.	III квартал 1960 г.	0,028	-	5,52	7,5	30,0
Автоматы регулирования питания паровых котлов	I. квартал 1959 г.	I. квартал 1959 г.	0,100	-	24,0	15,0	130,0
Монтаж автоматического регулятора напряжения типа УН-7МК	I. квартал 1959 г.	I. квартал 1959 г.	18,0	0	15,0	2,0	50,0

	2	3	4	5	6	7	8	9
Установка статистического конденсатора для улучшения косинуса фи.	II кв. 1959 г.	II кв. 1959 г.	90,0			65,0	40,0	390,0
Установить автоматическое включение аварийного трансформатора при работе генераторов в момент аварийного отключения <i>мг.</i>	I кв. 1959 г.	III кв. 1960 г.	-		32,0	20,0	0,7	55,0
Установка турбогенератора мощн. 2000 квт. для замены 2-х существующих	I кв. 1960 г.	III кв. 1961 г.	-		103,0	168,0	720,0	400,0
Итого по предприятию:					1155,52		2240,2	3465.

РАЗДЕЛ 9: СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ И НОВОЙ ТЕХНИКЕ НА 1959-1965 ГОДЫ.

- 1. Повысить производительность труда к 1965 году/отн.1958 г./, 167 %
- 2. Увеличить выпуск товарной продукции к 1965 году/отн.1958.г./, 146,9 %
- 3. Увеличить с^нем продукции с 1 м² произв.площадей к 1965 году/отн.1958.г./ 120,8 %
- 4. Организовать за 7 лет комплектно-автоматизиров.и механизиров.цехов, 1 цехов
- 5. Организовать за 7 лет комплект автом.и механиз.технологич.участков, 1 участк.
- 6. Организовать за 7 лет поточно-конвейерных линий, - линий
- 7. Модернизировать за 7 лет основного технологич.оборудования 6 единиц
- 8. Заменить за 7 лет физически и морально устаревшее оборудование новым 44 единиц
- 9. Разработать и освоить за 7 лет новые виды продукции/товары, изделия, матер. - наименов.
- 10. Снизить трудоемкость основной продукции к 1965 г./отн.1958.г./ на - %
что эквивалентно готовой работе _____ челов.рабочих,при расчете на программу 1965.г.

- 11. Получить в 1959-1965 г.г. экономии за счет внедрения всех намеченных планом мероприятий,при общих затратах на осуществление всех намеченных мероприятий: 5103,2 тыс.руб
9393,0 тыс.руб

План технического прогресса и новой техники на 1959-1965.г.г. и об^няснит. записку подписали. "17" _____ 1958.года.

/ Гл.инженер: *[Signature]*
 Гл.механик: *[Signature]*
 Нач.планового отдела: *[Signature]*
 / Гл.бухгалтер: *[Signature]*

П Р О Т О К О Л

заседания техсовета ИТР Лиенайского сахарного завода
от 18.XI.1958 года.

Присутствовало 15 человек.

Повестка дня:

I. Дальнейшее развитие механизации и автоматизации производственных процессов.

Слушали: информацию зам. главного инженера тов. Балтрумс А.Я. о дальнейшем развитии механизации и автоматизации производственных процессов.

Необходимо подумать о отоплении нашего завода, включить в план мероприятия о отоплении завода во время ремонта.

Гл. механик Рожанский:

Несогласен с тем, что мы наметили модернизацию свекломолки в 1959 году, приобретение новой мойки в 1960 году, здесь надо делать что-нибудь одно.

К планированию выхода сахара подошли не правильно, формально. Необходимо считаться с нашими возможностями.

Выступали:

Ст. химик завода Белоглазова: Внести дополнение: поставить кристаллизаторы раньше т.е. в 1960 году.

Зав. мех. мастерской Курилко.

Приобрести автоматические весы для свеклы в 1960 году.

Ст. теплотехник - Рейнвалдс :

Намеченные нами все мероприятия очень хорошие и для нашей работы очень нужны, но *нужно добиться* выполнения этих мероприятий.

Поддерживает предложение тов. Рейнвалда Н.А. отапливать коробку завода во время ремонта.

Председатель:--

А. Я. Балтрумс
/Балтрумс/

Секретарь: *Д. Фролова* /Фролова/

П Л А Н

строительно-монтажных работ Лепельского сахарного завода с 1958 года по 1965 года.

17

Наименование объектов	Стоимость сметн. в тыс. руб.	В том числе стоимость строит. и монтажных работ	Распределение по годам								Источники финансирования.	
			1958 г.	1959 г.	1960 г.	1961 г.	1962 г.	1963 г.	1964 г.	1965 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Замена 2-х турбогенераторов мощностью 1130 квт на один 2000 квт.	720	130	-	720	-	-	-	-	-	-	-	Низколимиты
Установка парового котла	550	150	-	550	-	-	-	-	-	-	-	"
Замена воздухоподогревателя	130	60	-	130	-	-	-	-	-	-	-	"
Замена 6-пресса на вакуум балтпр.	500	200	-	-	-	500	-	-	-	-	-	"
Модернизация манометрической и свеклобойной	60	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	"
Строительство жилищ домов	600	600	-	-	300	-	-	300	-	-	-	"
Строительство общины на 100 человек	420	420	420	-	-	-	-	-	-	-	-	"
Строительство детского сада	150	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	"
Строительство саксклада	900	900	-	-	450	450	-	-	-	-	-	"
Реконструкция санузла	373	373	373	-	-	-	-	-	-	-	-	"
Реконструкция вспомогательного отделения	400	300	-	-	400	-	-	-	-	-	-	"
Приобретение 15 грейферного крана Кировоградского завода 15 т. один из них на вращающемся ходу 1шт. 240	495	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	Банковое кред.
Приобретение тракторных лопат 15 шт.	66	-	66	66	99	99	99	99	33	33	-	"
Устройство армянской системы производства льнопресса 30 м ² в час.	35	25	-	35	-	-	-	-	-	-	-	Низколимит.
Установка 5 кристаллизаторов с вращающейся поверхн. охладит. для утюгла II продукта	350	30	-	-	350	-	-	-	-	-	-	"
Установка диффузионной батареи непрерывного действия.	280	160	-	-	-	-	-	-	280	-	-	"
Приобретение оборудования по требующего монтажа	200	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	"
Установка дымососной установки производительн. 120.000 м ³ /час.	140	110	-	-	-	-	-	140	-	-	-	"
Замена вентилятора пылевого дутья на более мощный 120.000 м ³ /час.	30	10	-	-	-	-	-	-	30	-	-	"
Механизация работ на сакскладе, заливки, укладки в штабеля и погрузка в м.д. вагоны саксолнов	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	Банковое кред.
Механизация шлакоудаления с установкой скребков. транспортеров под водой	110	50	-	-	110	-	-	-	-	-	-	"
Расширение механической мастерской	90	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-	Низколимиты.
				5973 тыс.руб.								
				925								

Низколимиты
Банковского кред.

Директор Лепельского
Сахарного завода:-

Гл. бухгалтер завода:-

/Гришус/

18

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(по союзной республике, министерству, ведомству СССР (Треста сахарной и консервной промышленности УНПТ Совнархоза ЛССР)

(Объем капитальных вложений в млн.руб., в ценах на 1 июля 1955 г.
мощность - в соответствующих единицах.)

наименование объекта строительного объекта	: Год : начала : и окон- : чания : строи- : тельст- : ва	: Проект- : ная : мощно- : сть	: Сметная : стоимость : строя- : щихся : объектов	: в т.ч. : объем : строит- : ельных : работ	: Выполнение работ до I/I. : 1959 г. с нач. строит-ва : в т.ч. мощность : капиталь- : ных вло- : жений	: 1959 - 1960 гг.				: 1961 - 1965 гг.				: Какая имеет- : ся технич. : документац. : кем и когда : утверждена : и на какую : сметную : стоимость		
						: объем : капитальных : вложений	: в т.ч. : объем : строит- : ельных : работ	: мощн. : введена : в дейст- : вие	: срок : ввода : в дейст- : вие	: объем : капитальных : вложений	: в т.ч. : объем : строит- : ельных : работ	: мощн. : введена : в дейст- : вие	: срок : ввода : в дейст- : вие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Промышленность.																
Сахарная промышленность.																
Дзепайский сахаровод																
мена 2-х турбогенер. един. мощн. 2000 кв.	1960- 60г.	-	0,40	0,07	-	-	-	0,40	0,07	-	1960 г.	-	-	-	-	-
мена фильтрпр. на вакуум фильтры	1962- 1962г.	-	1,00	0,50	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,50	-	1962г.	Не имеется
мена диффузии на прерывно-действующ.	1963- 64г.	-	0,50	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,50	0,06	-	1964г.	"
исполнение станочного оборудования	1960- 62г.	-	0,20	0,04	-	-	-	0,10	0,02	-	1960г.	0,10	0,02	-	1962г.	"
расширение и подготов- ка кагатных полей	1958- 65г.	-	1,50	1,50	-	-	-	0,60	0,60	-	-	0,90	0,90	-	1965г.	"
проект. сахсклада	1960-62	-	0,90	0,90	-	-	-	0,20	0,20	-	-	0,70	0,70	-	1962г.	Проектное задание Гип росахара в стадии ут- верждения
строительство детсада	1960-60г. 50 мест	-	0,15	0,15	-	-	-	0,15	0,15	50 мест	1960г.	-	-	-	-	-
строительство 3-ми ж. жилого дома I шт.	1961- 62г.	260м ²	0,35	0,35	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,35	260 м ²	1962г.	Тип. проекты
строит-во общежития на 100 мест	1962- 63	260м ²	0,30	0,30	-	-	-	-	-	-	1960г.	0,30	0,30	260 м ²	1963г.	"
расширение мехмастер.	1964-64	-	0,10	0,10	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,10	-	1964г.	Не имеется
И Т О Г О :			5,500	3,97				1,45	1,04			4,05	2,93			

УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ: подпись (КАМИНСКИЙ)

Копия верна: